Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 09 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области», 100000 Карагандинская область, город Караганды, улица Алиханова 13 на основании:

Декларации о соответствии от 27.09.2016 года ТОО «Ремиксер», Мауленов Канат Мусаханович город Караганда, Октябрьский район, улица Мелитопольская, 16

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения «Караганда-Новая Узенка» км 0-3 по адресу Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Средний ремонт объекта осуществлен на основании договора подряда №42 от «26» апреля 2016 года.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2016 года;
окончание работ сентябрь 2016 года;
фактически, месяц: 5.

3. Участок автомобильной дороги имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Техническая категория		3	3
Ширина проезжей части	м	7	7
Длина участка	км	3	3
Рыхление существующей дорожной одежды ресайклером (Н=23 см)	м2	21 000	21 000
Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды (Н=8 см)	м2	21 000	21 000
Устройство покрытия из горячих м/з а/б смесей, толщиной 7 см	м2	21 000	21 000
Устройство ШПО	м2	20 300	20 300
Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей укладчиком (Сларри Сил)	м2	700	700
Нанесение дорожной разметки (0,10 м)	км	3	3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: рыхление существующей дорожной одежды ресайклером, устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды, устройство покрытия из горячих м/з а/б смесей, розлив вяжущего из

битума, устройство ШПО, устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей укладчиком (Сларри Сил), профилирование обочин, нанесение разметки краской.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. Сметная стоимость согласно договора:
всего 85 667 440 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 85 667 440 тенге.

6. Объект построен в соответствии с технической спецификацией и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: средний ремонт участка автомобильной дороги «Караганда-Новая Узенка» км 0-3 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Кононов М.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик Турсунов Е.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик Ким В.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Представитель РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Эксплуатирующая организация
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.