Счет-фактура № 90 от 12 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970640001565, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ09998LTB0000298833, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 96 от 28 июня 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 070800, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Зыряновск, ул. Лениногорская,1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №90 от 12.07.2016г.

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030140001422, ТОО "Зырян Тәртіп",070800, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Зыряновск, ул. Лениногорская,1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Зырян Тәртіп"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030140001422, 070800, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Зыряновск, ул. Лениногорская,1

ИИК получателя: KZ92319B010005972945, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт улиц города Зыряновска	Работа	1	10 895 282,00	10 895 282,00	12%	1 307 433,84	12 202 715,84		
Всего по счету:					**10 895 282,00**		**1 307 433,84**	**12 202 715,84**		

Руководитель: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бельская Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "Зырян Тәртіп"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт улиц города Зыряновска

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016 года

Код		Код	Договор; доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
			96	28.06.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт улиц города Зыряновска	12202715,84	10895282,00	10681649,00	10681649,00		213633,00			1307433,84	12202715,84
Всего:	12202715,84	10895282,00	10681649,00	10681649,00	0,00	213633,00	0,00	0,00	1307433,84	12202715,84

Заказчик:
И.о. директора ТОО "Зырян Тәртіп"

_____ А.Касымов

Подрядчик:
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И.Смирнов

Заказчик: ТОО "Зырян Тәртіп"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Текущий ремонт улиц города Зыряновска

Адрес: Улицы города Зыряновска

Договор № 96 от 28 июня 2016 года

Акт № 1

выполненных работ в июле месяце 2016 года

Текущий ремонт улиц города Зыряновска

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	2947,37	202,84	196,64	597845	579571	56409	0,0349	103
		м2		6,04	8,35	17802	24611	133	0,0336	99
2	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя до 7 см	2947,37	26,75	25,93	78842	76425	7448	0,0046	14
		м2		0,8	1,1	2358	3242	133	0,0044	13
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (старый асфальт)	408,55	45	45	18385	18385	3677	0	0
		т		0	9	0	3677	100	0,0189	8
4	Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2	2947,37	307,26	22,28	905609	65667	935743	1,438	4238
		м2		229,37	9,34	676038	27528	133	0,0356	105

5 30-10-10						
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003 *т*	147,492	6963	1026987			
Всего прямые затраты			**2627668**	**740048**	**1003277**	**4355**
			696198	**59058**		**225**
В том числе стоимость: материалов, тенге			1191422			
Накладные расходы, тенге			1003277			
- заработная плата, тенге			150492			
- трудоемкость, чел-ч			502			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			217857			
Всего			**3848802**			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			38488			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			15395			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3902685,0**			
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**10681649**			
- материалы, тенге			3260922			
- сметная заработная плата, тенге			2626510			
- нормативная трудоемкость, чел-ч			5082			
Налог (2 %)			213633			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**10895282,00**			
НДС (12 %)			1307433,84			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**12202715,84**			

Заказчик:

И.о.директора ТОО "Зырян Тәртіп"

_____ А.Касымов

Подрядчик:

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И.Смирнов