Счет-фактура № 67 от 6 июня 2016 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ09998LTB0000298833, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 28 от 01.06.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, Новая Бухтарма п.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980840003392, ГУ "Аппарат акима поселка Новая Бухтарма" Зыряновского района, Восточно-Казахстанской области",070812, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, Новая Бухтарма п., микрорайон №2, строение 34/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима поселка Новая Бухтарма" Зыряновского района, Восточно-Казахстанской области"

БИН: 980840003392

Адрес получателя товаров, работ, услуг : 070812, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, Новая Бухтарма п.,

ИИК получателя: KZ22070R031231698001, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Школьной в поселке Новая Бухтарма Зыряновского района	Работа	1	4 631 407,00	4 631 407,00	12%	555 768,84	5 187 175,84		
Всего по счету:					**4 631 407,00**		**555 768,84**	**5 187 175,84**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПЛЮС"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Возовикова А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Новая Бухтарма Зыряновского района"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Школьной поселка Новая Бухтарма Зыряновского района"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2016 года

Код		Код		Договор; доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наимено-вание	код
				28	01.06.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Улица Школьная в поселке Новая Бухтарма	5187175,84	4631407,00	4540595,10	4540595,10		90811,90			555768,84	5187175,84
Всего:	5187175,84	4631407,00	4540595,10	4540595,10	0,00	90811,90	0,00	0,00	555768,84	5187175,84

Заказчик:

Аким поселка Новая Бухтарма Зыряновского района

_____ Ж.Солменбаева

Подрядчик:

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И.Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Новая Бухтарма" Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Школьной в поселке Новая Бухтарма Зыряновского района

Адрес: Зыряновский район

Договор № 28 от 01 июня 2016 года

Акт выполненных работ № 67

от 06 июня 2016 года

Средний ремонт улицы Школьной в поселке Новая Бухтарма Зыряновского района

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие								
1	Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2	100,516	1527,83	22,28	153571	2239	31912	1,438	145
		м2		229,37	9,34	23055	939	133	0,0356	4
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,001	41473,67	339,59	41515	340	188	0,58	1
		т		0	140,94	0	141	133	0,58	1
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	172,744	7625,13	167,93	1317195	29009	20683	0,191	33
		т смеси		34,65	55,37	5986	9565	133	0,1905	33
		Всего прямые затраты				**1512281**	**31588**			**179**
						29041	**10645**			**38**

В том числе стоимость: материалов, тенге	1451653
Накладные расходы, тенге	52783
- заработная плата, тенге	7917
- трудоемкость, чел-ч	26
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	93904
Всего	**1658968**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1658968**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4540595,10**
- материалы, тенге	3973174
- сметная заработная плата, тенге	130289
- нормативная трудоемкость, чел-ч	243
Налог (2 %)	90811,90
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4631407,00**
НДС (12 %)	555768,84
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5187175,84**

Заказчик:

Аким поселка Новая Бухтарма Зыряновского района

_____ Ж.Солменбаева

Подрядчик:

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И.Смирнов