№ 651

Счет-фактура № 00000000106 от 30 ноября 2012 г. (1)

Поставщик: ТОО "А и К құрылыс" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 43001, №.0008029, от 02.07.2012 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ54319N010000386314, в банке Отделение "Устюрт" МФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 к Договору субподряда №ПСЦ/Сбп/45-12 от 26.09.2012г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Жансугурова 14/2 (4)
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, ТОО "А и К құрылыс", инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9 (7)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200394615, БИН: , Филиал ТОО "АБК Автодор НС" г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Жансугурова 14/2 (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Филиал ТОО "АБК Автодор НС" г.Астана (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200394615, БИН: , Республика Казахстан, г.Астана, ул.Жансугурова 14/2. (10)

ИИК покупателя: р/с KZ179470398000063166, в банке АО ДБ "Альфа-Банк" в г.Астана, БИК ALFAKZKA (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство железнодорожной линии "Жезказган-Бейнеу" участок "Бейнеу-Тассай" (исключительно)	услуг	1	2 952 652,00	2 952 652,00	12%	354 318,00	3 306 970,00	0	
Всего по счету:					2 952 652,00		354 318,00	3 306 970,00		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.
(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О. подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Акт № 00000000106 от 30 ноября 2012 г.

Исполнитель ТОО "А и К құрылыс"

Заказчик: Филиал ТОО "АБК Автодор НС" г.Астана

Основание: Дополнительное соглашение №1 к Договору субподряда №ПСЦ/Сбп/45-12 от 26.09.2012г

№	Услуга	Кол-во.	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство железнодорожной линии "Жезказган-Бейнеу" участок "Бейнеу-Тассай" (исключительно)	1	услуг	3 306 970,00	3 306 970,00

Итого: 3 306 970,00

В том числе НДС 354 318,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 3 306 970,00 KZT

Три миллиона триста шесть тысяч девятьсот семьдесят тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "А и К құрылыс"

РНН: 430200210139
Адрес: инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9
Расчетный счет: KZ54319N010000386314 в Отделение "Устюрт" МФ АО "БТА Банк" ,Калиев 14
БИК: ABKZKZKX

МП Директор О. Отеркеева
(должность)
О. Ат
(ФИО, подпись)

Заказчик: Филиал ТОО "АБК Автодор НС" г.Астана

РНН: 620200394615
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, ул.Жансугурова 14/2
Расчетный счет: KZ179470398000063166 в АО ДБ "Альфа-Банк" в г.Астана
БИК: ALFAKZKA

МП
(должность)
(ФИО, подпись)

«АБК-Автодор НС»

Ф №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: Филиал ТОО "АБК Автодор НС" в г.Астана
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "А и К Құрылыс"

Наименование строительства: Строительство железнодорожной линии "Жезказган-Бейнеу" участок "Бейнеу-Тассай(исключительно)

Договор № ПСЦ/Сбп/45-12 от 26.09.2012г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012 г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименов	код	организ.-правовая форма наименование	код
			№ ПСЦ/Сбп/45-12	26.09.2012г				

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала строительства по отчётный месяц включит.	В отчётном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. Работы: на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по объекту:	2 952 652									
	в том числе:									354 318	3 306 970
	за отчетный месяц:		2 952 652								
	Всего к оплате:	3 306 970								354 318	3 306 970
			тенге (три миллиона тристо шесть тысяча девятсот семьдесят тенге)								3 306 970

Подрядчик: _____ **Абжанов С.К.**

Субподрядчик: _____ **Отеулиева О.Ж.**

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК Автодор НС"

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "А и К Курылыс"

Наименование строительства: Строительство новой железнодорожной линии "Жезказган - Бейнеу" участок рзд. Алтай-рзд.Теректы. Водопропускные трубы под железную дорогу.

Договор № ПСЦ/Сбп/45-12 от 26.09.2012г

Сводная справка форма №2 за ноябрь месяц 2012 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Базовая стоимость в ценах 2001 г, тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге
		Глава 3. Искусственные сооружения		
	3-1а-1	Круглая железобетонная труба отв.1,0 м на ПК 210+74	567 998	1 293 210
	3-1а-2	Круглая железобетонная труба отв.1,0 м на ПК 220+87	659 747	1 502 103
	3-1а-5	Круглая железобетонная труба отв. 2х1,5 м на ПК 233+34,0	58 450	133 078
	3-1а-6	Круглая железобетонная труба отв.1,0 м на ПК 243+96	10 656	24 261
		Итого по главе 2:	**1 296 851**	**2 952 652**
		Всего без НДС:	**1 296 851**	**2 952 652**
		НДС, 12%		**354 318**
		Всего в текущих ценах,с НДС.		**3 306 970**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "АБК Автодор НС" Абжанов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК Директор ТОО "А и К курылыс" Отеулиева О.Ж.

Подрядчик ТОО "АБК Автодор НС"

организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик ТОО "А и К құрылыс"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ

наименование, адрес

Объект УЧАСТОК ШАЛКАР-БЕЙНЕУ.ПЕРЕГОН РАЗ.АЛТАЙ-РАЗ.ТЕРЕКТЫ.ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ отв. 1,0 м на ПК 243+96

Договор подряда номер

дата 25.11.2012

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер докумен	Дата составления
	25.11.2012

Отчетный период	
с	по
01.11.2012	31.11.2012

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12	39,76	37,82	477	454	150	0,01	0
			м3	1,87	11	22	132	97	0,04	0
2	1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4	32,57	30,98	130	124	41	0,01	0
			м3	1,53	9,01	6	36	97	0,03	0
3	1-164-1	ДОРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	2	200,88	0	402	0	454	1,42	3
			м3	200,88	0	402	0	113	0	0

4	1-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов I	2	86,53	0	173	0	196	0,54	1
			м3	86,53	0	173	0	113	0	0
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (В НАКОПИТЕЛЬ)	30,6	23,64	23,64	723	723	145	0	0
			т	0	4,73	0	145	100	0,1	3
6	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	12	3,8	3,24	46	39	19	0	0
			м3	0,48	1,12	6	13	97	0	0
7	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	6	3,09	2,66	19	16	8	0	0
			м3	0,39	0,93	2	6	97	0	0
8	30-3-1	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ	1,21	3323,77	38,67	4022	47	428	1,99	2
			м3	310,5	14,24	376	17	109	0,07	0
		ИТОГО:				5992	1403			7
		Накладные расходы :				987	349			4
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				1440				
		Итого с накладными				1440				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				7432				
-		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-				-
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3224				
						10656				

ПОДРЯДЧИК:

«АБК-Автодор НС»

СУБПОДРЯДЧИК:

А и К Курылыс