Форма 2

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Коскольского сельского округа Улытауского района»

Подрядчик: ТОО «Марганец»

Лицензия: ГСЛ № 015035 от 21.05.04г.

Наименование объекта:

«Устройство ограждения твердо-бытовых отходов в с.Косколь»

Основание: Договор № 13 от 19.06.2012г.

А К Т

приемки выполненных работ по объекту:
«Устройство ограждения твердо-бытовых отходов
в с.Косколь» в июле-августе месяцах 2012 года

от 3 августа 2012 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость выполненных работ, тенге		Накладные расходы %
					един.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Е-51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек	м3	5,8	821,25	4783	5382 / 113
2.	Е9-17-1	Монтаж стоек из профильных труб 60х60мм	т	1,510	4646,65	7016	2985 / 60
3.	4-6-66	Трубы электросварные 60х60мм	м	368	321	118128	- / -
4.	9-461	Электродуговая сварка	т	1,510	1333,5	2014	924 / 90
5.	Е9-57-5	Монтаж металлического ограждения	т	5,980	22247,56	133040	65363 / 90
6.	Е9-62-3	Изготовление металлического ограждения	т	4,91	27935,09	134368	19521 / 90
7.	1-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками 50х50, диаметром 1,6мм	м2	1040	285	296400	-
		ИТОГО:				695749	94175
		ИТОГО: с накладными расходами				789924	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				47396	
		ИТОГО:				837320	

		В текущих ценах 2012 г.: (МРП2012г. : МРП2001г.) к=2,0877				1748074	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				34962	
		ИТОГО:				1783036	
		НДС – 12%				213964	
		ИТОГО стоимость выполненных работ:				**1997000,00 тенге**	

Принял:

Заказчик:
ГУ «Аппарат Акима Коскольского» сельского округа»
с.Косколь, ул.Сыздыкова, 14
РНН 240 500 001 116
ИИК KZ 96070103KSN3023000
БИК KKMFKZ2A
БИН 970140003721
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Аким

_____ Х.Жаналин

М.П.

Сдал:

Подрядчик:
ТОО «Марганец»

п.Жезды, ул.Есентогай,8-2
РНН 302 300 000 109
ИИК KZ 899650000153657463
БИК IRTYKZKA
БИН 990440006403
АО «Альянс Банк»

Директор ТОО «Марганец»

_____ Ф.Әжібек

М.П.