Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328

«Утверждаю»
Аким Жуалынского района
_____ Б. Қарашолақов
«24» ____12_____ 2010г.

А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЬЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «24» ____12_____ 2010 года а. Б. Момышулы

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акимата Жуалынского района №436 от 13 декабря 2010 года в составе:

Председателя комиссии:
Ергебеков Н. А. Заместитель акима Жуалынского района

Заместителя председателя:
представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Алиев Д. К. Заместитель начальника областного управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области

членов комиссии – представителей:
от заказчика
Байтелиев Р. Т. Начальник областного управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

Беделбеков К. и.о. начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района

от эксплуатационных организации
Курманалиев Б. Т. главный врач Жуалынской районной поликлиники

Алимханов Б. начальник Жуалынской РЭС

от генерального проектировщика
Сегизбаев Б. директор ТОО «Бак проект»

от органов государственной санитарно-эпидемиологической

службы
Искаков М. начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора акимата Жуалынского района

от органов государственного пожарного надзора
Турысбеков Г. начальник отдела по ЧС и противопожарной безопасности Жуалынского района

технический надзор
Оразбекулы Б. « ИП Оразбекулы Б.»

от органов экологического надзора
Аккозиев О. начальник Шу-Таласского экологического департамента Жамбылской области

представитель местного исполнительного органа
Усипбеков С. аким Жетитобинского ауылного округа

от генерального подрядчика
Нурбаев Е.. директор ТОО «ЕрКоса и К»

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком), областным управлением строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области и ТОО «ЕрКоса и к» предьявлен к приемке в эксплуатацию обьект: **«Строительство медицинского пункта на 10 посещении в смену в а. Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области».**

1. Строительство осуществлено на основании договора областного управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области № 02 / 4 от 07 июня 2010 года и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ № 349 от 29 июня 2010 года, выданного управлением государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области.

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «ЕрКоса и К », г. Тараз 8-ой микрорайон дом 8 кв. 25, гослицензия 09-ГСЛ№ 000538.** Выполнившие строительные работы субподряных организации нет.

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Бак проект»** г. Тараз, государственная лицензия 09-ГСЛ № 000433 .

4. Строительство осуществлено по индивидуальному проекту **«Строительство медицинского пункта на 10 посещении в смену в а. Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области».**

5. Заключение ДГП «Жамбылгосэкспертиза» № 08-0124/10 от 26 марта 2010 года.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – 29. 06. 2010 года, окончание работ - 08.12.2010 года.

7. Государственной комиссии представлена следующая документация: **заключение госэкспертизы, проектно-сметная документация, исполнительные схемы, акты скрытых работ.**

8.Обьект имеет следующие показатели: **«Строительство медицинского пункта на 10 посещении в смену в а. Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области»** здание одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы с размерами в плане между крайними осями (13,4 х 12,8) м., высота здания по коньку – 6,7м., высота помещении – 3,0м. Общая площадь – 160,0м2., число этажей – 1, общий строительный обьем – 575,91 м3., конструктивная схема здания жесткая с дополнительной рамой. Наружные стены утеплены минераловатными плитами «Изовер» b – 8 мм. Крыша чердачная, вентилируемая, выполнена из металлочерепицы по деревянному каркасу. Утеплитель на чердаке - минераловатные плиты «Изовер» 160 мм.Вентиляция чердачного пространства предусмотрена проектом через вентиляционные проемы, расположенные на кровле. Окна и витражи выполнены из металлопластика белого цвета с заполнением из стеклопакета. Двери деревянные. Полы в помещениях линолиумные, керамические, бетонные.Внутренняя отделка помещении – улучшенная штукатурка с последующей водоэмульсионной окраской на 2 раза облицовка керамической плиткой по штукатурке, штукатурка с последующей известковой побелкой на 2 раза.

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по обьекту характеризуются следующими данными: Медицинскоий пункт на 10 посещении в смену предназначен для оказания квалифицированной медицинской помощи как взрослому , так и детскому населению ауыла Коныртобе Жуалынского района, а также длч осуществления комплекса лечебно-профилактических мероприятиии, направленных на предупреждение заболеваниим. Количество посещении: 10 взрослых и 5 детей в смену.

Общии штат медицинского пункта принят 5 человек, в том числе: федьшер 1 человек (1,25 ставки), медсестра – 1 человек, процедурная медсестра – 1 человек, патронажная медсестра 1 – человек (0,5 ставки), санитарка 1 – человек.

10. На обьекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам его приемки после индивидуального и комплексного опробования.

11. Мероприятия по охране труда, обеспеченнию взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды, преусмотренные проектом выполнены согласно проекта и требованиям СН и П.

12. Выявленные деффекты и недоделки устранены в сроки, указанные в приложении к акту рабочей комиссии.

13. На выполнение работ по озеленению дано гарантииное письмо с указанием сроков исполнения (гарантииное письмо прилагается).

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего - **41 046,01 тыс. тенге,** в т.ч. СМР - **30 613,31 тыс. тенге,** оборудование, мебель и инвентарь – **4 280,35 тыс. тенге,** прочие – **6 152,35 тыс. тенге.** Сумма по договору **38 783 100 тенге.**

Решение Государственной приемочной комисси:

Предьявленный к приемке обьект: **«Строительство медицинского пункта на 10 посещении в смену в а. Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной комиссии: _____ **Н. Ергебеков**

члены государственной комиссии _____ Д. Алиев

_____ Р. Байтелиев

_____ К. Беделбеков

_____ Б. Алимханов

_____ Б. Курманалиев

_____ М. Искаков

_____ Г. Турысбеков

_____ Б. Оразбекулы

_____ О.Аккозиев

_____ Б Сегизбаев

_____ С. Усипбеков

_____ Е. Нурбаев