шт

АК Т № 1 за 07 ноября 2016 года **Форма – 3**

На текущий ремонт СШ № 163 в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.

Заказчик	ГУ Отдел Образования Жанакорганского района Кызылординской области.
Подрядчик	ТОО «Ансар Строй»
Дата заключения договора	Договор № 197 от 01. 11. 2016 года
Сумма договора, тенге	2 716 000 - 00
Выполненных с начало года по отчетный период, тенге	2 716 000 - 00
Предоплата аванс, в тенге	
Раннее активированные суммы, тенге	
Выполнение за ноябрь 2016 года	2 716 000 - 00
Удержание аванса	
Итого к оплате	2 716 000 - 00
НДС 12 %	291 000 - 00
Сумма без НДС	2 425 000 - 00

Заказчик _____Б. Ибрагимов. Подрядчик _____Ш. Амзеев.

АКТ № 1 от 07. 11. 2016 года.

На выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Наименование стройки: Текущий ремонт СШ № 163 в пос. Жанакорган

Жанакорганского района Кызылординской области.

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел образования Жанакорганского района Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар Строй"

,

Основания: Договор № 197 от 01. 11. 2016 года.

№	Наименование объектов и работ	Общая сметная стоймость тыс. тенге		Конкурсная стоймость за отччетный период		Акт выполненных работ за отччетный период		Акт выполненных работ за отччетный месяц	
		рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена
1	Текущий ремонт		2200,660		2200,660		2200,660		2200,660
	итого		2200,660		2200,660		2200,660		2200,660
2	Затраты в зимнее время (1,08%)		0,000		0,000		0,000		0,000
	Итого	2200,660		2200,660		2200,660		2200,660	
3	Экология	247,584		247,584		247,584		247,584	
	Итого	2448,244		2448,244		2448,244		2448,244	
4	итого в ценах 2015 года	2448,244		2448,244		2448,244		2448,244	
5	итого в ценах 2016 года	2619,621		2619,621		2619,621		2619,621	
6	ПСД	98,235		0,000		0,000		0,000	
7	Авторский надзор	0,000		0,000		0,000		0,000	
	итого	2717,856		2619,621		2619,621		2619,621	
8	Резерв заказчика 2 %	54,357		52,392		52,392		52,392	
	Итого	2772,213		2672,014		2672,014		2672,014	
9	НДС 12%	332,666		320,642		320,642		320,642	
10	В С Е Г О	3104,879		2992,655		2992,655		2992,655	
11	Сумма договорная			2716,000		2716,000		2716,000	

ЗАКАЗЧИК: Б. Ибрагимов.

Подрядчик: Ш. Амзеев.

Заказчик: ГУ Отдел образование Жанакорганского района Кызылординской области.
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй"
Наименование объекта: Здания КГУ СШ № 163 в пос. Жанакорган
Договор № 197 от 01. 11. 2016 года

АКТ приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Текущий ремонт СШ № 163 в пос. Жанакорган

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**12-080101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		**755**	**164,32**	**124062**	**59,1**
								72743
2	**12-080101-0101**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли		**755**	**99,85**	**75389**	**59,1**
								40502
3	**12-080101-1402**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2		**755**	**452,03**	**341282**	**59,1**
								51960
4	**12-080101-1703**	**Покрытие из листовой стали. Устройство скатов с настенными желобами и свесами**	м2		**755**	**500,58**	**377941**	**59,1**
								171759

5 12-080101-1803	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов**	м	**38,6**	**324,43**	**12523**	**59,1**
						2981
6 21-050108-0110	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	м2	**774,25**	**883**	**683663**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**1 614 860**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	569 447
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	17 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 028 378
Накладные расходы I уровня, тенге	339 945
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 954 805
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	82 884
Итого, тенге	2 037 689
Сметная прибыль (8 %), тенге	163 015
Итого по смете на подряд, тенге	**2 200 704**

Заказчик Б. Ибрагимов.

Подрядчик Ш. Амзеев.