Счет-фактура № 135 от 28 сентября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ09998LTB0000298833, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 62 от 15 сентября 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, г.Серебрянск, Веденеева 14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980840003283, ГУ "Аппарат акима г.Серебрянск Зыряновского р-на ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г.Серебрянск, Веденеева 14

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима г.Серебрянск Зыряновского р-на ВКО"

БИН: 980840003283

Адрес получателя товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, ВКО, г.Серебрянск, Веденеева 14

ИИК получателя: KZ08070R031231687001, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт внутригородских дорог по ул. Серебрянская (от ул. Ленина до ул. Новая) в г. Серебрянске Зыряновского района ВКО	Работа	1	3 839 285,71	3 839 285,71	12%	460 714,29	4 300 000,00		
Всего по счету:					**3 839 285,71**		**460 714,29**	**4 300 000,00**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПЛЮС"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Возовикова А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Серебрянск Зыряновского района ВКО"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт внутригородских дорог по ул. Серебрянская (от ул. Ленина до ул. Новая) в г. Серебрянске Зыряновского района ВКО

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016 года

Код		Код		Договор; доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наимено-вание	код
				62	15.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		(за сентябрь)	Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт внутригородских дорог по ул. Серебрянская (от ул. Ленина до ул. Новая) в г. Серебрянске Зыряновского района ВКО	4300000,00	3839285,71	3764005,60	3764005,60		75280,11			460714,29	4300000,00
Всего:	4300000,00	3839285,71	3764005,60	3764005,60	0,00	75280,11	0,00	0,00	460714,29	4300000,00

Заказчик:
Аким города Серебрянск Зыряновского района

С.А.Гордиенко

Технический надзор:
Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

К.К.Абдрахманов

Подрядчик:
Директор ТОО "Плюс"

С.И.Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Серебрянск Зыряновского района ВКО"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта: Средний ремонт внутригородских дорог по ул. Серебрянская (от ул. Ленина до ул. Новая) в г. Серебрянске Зыряновского района ВКО
Адрес: г. Серебрянск Зыряновского района
Договор № 62 от 15 сентября 2016 года

Акт № 1
выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

Средний ремонт внутригородских дорог по ул. Серебрянская (от ул. Ленина до ул. Новая) в г. Серебрянске Зыряновского района ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	41,5	796,4	21,85	33051	907	9722	1,046	43
		м2		166,97	9,18	6929	381	133	0,0352	1
2	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	77,15	202,84	196,64	15649	15171	1476	0,0349	3
		м2		6,04	8,35	466	644	133	0,0336	3
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,5	39758	0	19879	0	0	0,58	0
		т		0	0	0	0	133	0,58	0
4	Е27-16-1	асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона отдельными участками т.ч. п.3.1:	213,389	5026,5	201,5	1072600	42998	30660	0,2292	49
		т смеси		41,58	66,45	8873	14180	133	0,2286	49

5 П8-80-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 80 км, 1 класс груза	220	365,3	365,3	80366	80366	16073	0	0
	т		0	73,06	0	16073	100	0,15343	34
	Всего прямые затраты				**1221545**	**139442**			**95**
					16268	**31278**			**87**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1065835				
	Накладные расходы, тенге				57931				
	- заработная плата, тенге				8690				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76769				
	Всего				**1356245**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13562				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5425				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1375232**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**3764005,60**				
	- материалы, тенге				8395487				
	- сметная заработная плата, тенге				604584				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				866				
	Налог (2 %)				75280,11				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3839285,71**				
	НДС (12 %)				460714,29				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4300000,00**				

Заказчик:

Аким города Серебрянск Зыряновского района

_____ С.А.Гордиенко С.А.

Технический надзор:

Директор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

_____ К.К.Абдрахманов

Подрядчик:

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И.Смирнов