ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-110740005325-20190826-36093171
1.1. Номер учетной системы 00000000011
2. Дата выписки 26.08.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.08.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 110740005325
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Виса-Трейд"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 285/3, кв. (офис) офис216
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 1193271
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ358562203102045188
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 960840000483
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. МАНАСА, д. 24 "б"
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 110740005325
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Виса - Трейд"
25.3 Адрес отправки г.Алматы, ул.Толе Би дом 285/3,216

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 960840000483
26.2 Наименование Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Манаса, дом № 24Б
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №281523/2019/1
27.4. Дата 17.06.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения Респу ка Казахстан, г. Алматы, Манаса, дом № 24Б

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 9

32.2 Дата 26.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы по ремонту ЛЭП-10кВ Ф.4-61А с.Жетыген Илийский РЭС Управления электрических сетей области			Одна услуга	1	18400800.00	18400800.00			18400800.00	12%	2208096.00	20608896.00			1	
							Всего по счету:	18400800.00		0.00	18400800.00		2208096.00	20608896.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

x76yWtBUG54cbf32cNGeLCjz/EUy
/tJg+BBJkKQGZu77uXBc5YI
/JQakt4c8mZxRzv6bnxd2SV0BfNY7MfYHoA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ИСМАИЛОВ ЕРЛАН МАРАТОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы",Республика Казахстан, г. Алматы, Манаса, дом №	960840000483
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Виса - Трейд",г.Алматы, ул.Толе Би дом 285/3.216	110740005325
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №281523/2019/1 от 17.06.2019г.	

Номер документа	Дата составления
9	26.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту ЛЭП-10кВ Ф.4-61А с.Жетыген Илийский РЭС Управления электрических сетей области			Одна услуга	1		20 608 896,00
				Итого	1	x	20 608 896,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Исмаилов Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. гл. инженер / _____ / Адильбеков И.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2019

М.П.

Заказчик:АО "АЖК"
Подрядчик: ТОО "Виса-Трейд"
Наименование строительства и его адрес:
ИлРЭС. Ремонт ЛЭП-10кВ от яч. ф4-61А

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организация правовая форма	
		№281523/2019/1 от 17.06.19	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 3							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИлРЭС. Ремонт ЛЭП-10кВ от яч. ф4-61А	20 608,89600	18 400,80000							2 208,09600	20 608,89600
Всег по стройке	**20 608,89600**	**18 400,80000**							**2 208,09600**	**20 608,89600**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Приказом Председателя
и жилищно-коммунал

Заказчик АО "АЖК"
Подрядчик ТОО "Виса-Трейд"
Стройка ИлРЭС. Ремонт ЛЭП-10кВ от яч. ф4-61А
Объект ИлРЭС. Ремонт ЛЭП-10кВ от яч. ф4-61А
Договор № 281523/2019/1 от 17.06.19

Акт приемки выполненных работ за август

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта вручную в траншеях	м3 грунта	16,200	5127,42	83064
2	2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей с уплотнением	м3 грунта	10,800	2375,81	25659
3	3	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель 10 кВ, прокладываемый в траншеях, с учетом испытаний кабеля, прокладка сигнальной ленты (осторожно кабель)	м кабеля	120,000	806,83	96819
4	4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	60,000	407,06	24424
5	5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	60,000	368,95	22137
6	6	2306-0109-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБ-10 3х70	км	0,170	4203757,44	714639
7	7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок	м3	5,400	1983,96	10713
8	8	2103-0101-0106 РСНБ РК 2015	Кирпич размерами 250мм х 120мм х 65мм	1000 шт.	0,500	41757,12	20879
9	9	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая 10кВ, 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	15582,82	62331
10	10	СГЗ 2019	ЛСЭ 150 150мм2 в роликах по 100м. Лента сигнальная (осторожно кабель)	шт	1,000	10520,37	10520
11	11	СГЗ 2019	Муфта концевая RAYCHEM 10-3-70/120	шт	4,000	33071,02	132284
12	12	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км провода	7,500	131764,23	988232

13	13	1133-0204-0409 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ [illegible]0 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206	опора	23,000	5542,89	127486
14	14	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска	км провода	7,500	265317,68	1989883
15	15	1133-0204-0409 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206	опора	23,000	11085,78	254973
16	16	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провод АС 35 мм2	т	3,635	995606,49	3619030
17	17	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж	опора	76,000	9514,10	723071
18	18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка	опора	76,000	11989,25	911183
19	19	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж	опора	25,000	19956,04	498901
20	20	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка	опора	25,000	25041,69	626042
21	21	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные СВ105-3,5 с гидроизоляцией	шт.	126,000	45040,95	5675160
22	22	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Траверса М-8 для сложных опор 75шт	т	1,035	645458,68	668050
23	23	2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые ШС 10-Е	шт.	606,000	2370,47	1436505
24	24	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки К6А	шт.	606,000	45,45	27543
25	25	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Узел крепления У-1 25шт	т	0,175	645458,68	112955
26	26	СГЗ 2019	Траверсы ТМ-3 с двойными креплениями и с хомутами	шт	76,000	14940,11	1135448
27	27	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Демонтаж с помощью механизмов	комплект	3,000	21657,08	64971
28	28	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3,000	27178,83	81536
29	29	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10/250	шт.	3,000	79440,00	238320
30	30	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн М3 с М5 3шт	т	0,075	658146,30	49361
31	31	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Демонтаж оборудования	шт.	3,000	8406,20	25219
32	32	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	3,000	10982,00	32946
33	33	СГЗ 2019	Привод 10кВ с тягами ПРН-10М	шт	3,000	58670,37	176011
34	34	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3,000	9377,41	28132
35	35	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения ОПН 10/13,7 УХЛ1 кВ.	шт.	9,000	7430,00	66870
36	36	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные DN 25	м	24,000	376,73	9042

37	37	2204-0706-0101 РСНБ РК 2015	Нитроэмаль [illegible]-132 черная	кг	2,000	798,91	1598
38	38	2105-0307-0113 РСНБ РК 2015	Проволока стальная диаметром 6,5 мм	кг	10,000	314,11	3141
39	39	2113-0901-1104 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 3 мм	кг	5,000	1112,01	5560
40	40	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования с учетом стоимости материала, сталь полосовая 4х40мм	м	42,000	430,75	18091
41	41	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования с учетом стоимости материала, арматура диаметр 16мм	шт.	9,000	4148,43	37336
42	42	1122-1401-0215 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	50,000	20798,47	1039923
43	43	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	154,800	529,24	81926
44	44	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	154,800	529,24	81926
45	45	4101-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	154,800	1851,33	286586
46	46	4101-0901-0991 РСНБ РК 2015	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	814,737	145,44	118495
			ИТОГО:				22444920
			В том числе :				
			Накладные расходы				2591752
			Сметная прибыль				750830
			Итого				22 444 920,00
			Предложение "Виса-Трейд"				18 400 800,00
			Итого с НДС		12 %	2 208 096,00	20 608 896,00

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

/Маг. ИРЭС:
Мастер. уг. Нетытех:
/Алпанбеков.Б.К./
/Аманжанов.Р./