Форма 2В

Заказчик: ТОО «Компания Спецстрой»
Подрядчик: ТОО «Када-А»
Договор № 19 от 01.09.2015г.

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2015г.

Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Баскарасу в черте города Алматы
(наименование объекта)

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая соимость, тенге
1	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом /выравнивание дна канала вручную/	м2	1998,61	200	399 722
2	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом /планировка откосов вручную/	м2	1738	200	347 600
3	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом /планировка бермы вручную/	м2	608,272	200	121 654
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси Н=10 см	м2	4344,8	260	1 129 648
5	Стоимость ПГС с доставкой	м3	434,48	1 760	764 685
6	Устройство обратного фильтра из геотекстиля	м2	6081,67	154	938 316
7	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Крепление дна и откосов матрацо-тюфячными габионами "Рено"	т	21,29	21 027	447 659
8	Загрузка матрацев камнем сортированным	м3	1287,06	2 650	3 410 716
	ИТОГО по смете:				**7 560 000**
	НДС в том числе 12%				810 000

Руководитель предприятия (организации) заказчика
Директор ТОО «Компания Спецстрой»
_____ Бурбасов А.Т.
(подпись (инициалы, фамилия))

Руководитель подрядной строительно-монтажной организации
Директор ТОО "Када-А"
_____ Эминов А.М.
(подпись (инициалы, фамилия))