АКТ
приемки работ выполненных
согласно Договора за № 104/2 от 30 мая 2019г

г.Тараз 18октября 2019г.

1. Подрядчиком ТОО «Алимжан Company» предъявлены к приемке работы согласно приложения 1 к договору за № 104/2 от 30.05. 2019г.
2. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: 5.08.2019г., окончание работ: 18.10.2019г.

1. Ремонт остекления главного корпуса

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Снятие старого остекления оконных проемов, удаление битых стекол из металлических переплетов, сопутствующего мусора с ремонтной площадки, опускание их на отм +0,00м, вывоз на территорию городской свалки. Приобретение и установка новых стекол толщиной 4мм в металлических переплетах по эластичной прокладке, с установкой на болтах М-8	$м^2$	1000
2	Очистка щетками металлоконструкций рам, обрамлений оконных проемов с внешней и внутренней стороны	$м^2$	1140
3	Протравливание металлических поверхностей рам, обрамлений ортофосфорной кислотой с внешней и внутренней стороны	$м^2$	1140
4	Обеспыливание металлоконструкций рам, обрамлений с внешней и внутренней стороны	$м^2$	1140
5	Обезжирование металлоконструкций поверхностей рам, обрамлений уайт-спиритом с внешней и внутренней стороны	$м^2$	1140
6	Огрунтовка металлических поверхностей рам, обрамлений грунтовкой ГФ-021 за один раз с внешней и внутренней стороны	м2	1140
7	Окраска металлоконструкций рам, обрамлений за 2 раза серебристой краской БТ-177 с внешней и внутренней стороны	м2	2280

Комиссия в составе:

Технический руководитель _____ Чёрный М.В.

Начальник ЦЦР _____ Федотов А.В.

Начальник КТЦ _____ Волков Ю.И.

Инженер по КЭЗиС – РСГ - ЦЦР _____ Карбаинов Ю.М.

Директор ТОО «Алимжан Company» _____ Абдуалиев Е.Б.

ТОО "Алимжан Company" ЖШС