Типовая междуведомственная форма № КС-3
Республика Казахстан от 16.11.94 № 73

Подрядчик: АО "НГСК "Казстройсервис"
Субподрядчик: ТОО "Казойлсервис"
Наименование строительства: Стройтельство газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент"
Наименование объекта: Вертолётные площадки ВП-6, ВП-7
Договор: №KSS/BBSh/CS/Con-6/00-02-01/2013/02329

Код _____

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат согласно								Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметн. базисных ценах 200__ г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты, расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по стройке	**22 848 920**								**2 741 870**	**25 590 790**
в том числе за октябрь 2013г.		**22 848 920**							**2 741 870**	**25 590 790**
Выполнено работы по стройтельству вертолётной площадки ВП-6 (НР-6) Км 1101,8, согласно акта №1 от 31.10.13 г.	11 424 460	11 424 460							1 370 935	12 795 395
Выполнено работы по стройтельству вертолётной площадки ВП-7 (НР-7) Км 1230 согласно акта №2 от 31.10.13 г.	11 424 460	11 424 460							1 370 935	12 795 395

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель по трубопроводному строительству
АО "НГСК"Казстройсервис"

Шайдаров С. Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казойлсервис"

Раимбердиев Б.П.

дчик: АО "НГСК "Казстройсервис"
одрядчик: ТОО "Казойлсервис"
менование строительства: Стройтельство газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент"
именование объекта: Верталетная площадка ВП-6
оговор: №KSS/BBSh/CS/Con-6/00-02-01/2013/02329

Акт№1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2013г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во на начало отчетного месяца	Кол-во за отчетный месяц	Стоимость за ед.	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Снятие почвенно-растительного слоя h=0,0м	м³		3 200,00	140,89	450 848
	Устройство насыпи с послойным уплотнением	м³		2 821,32	568,93	1 605 127
	Планировка верха и откосов насыпи	м²		4 732,00	313,05	1 481 359
	Укрепление откосов посевом трав с добавлением плодородного слоя почвы h=0,1м	м²		797,00	215,50	171 752
	Транспортировка недостающего грунта	м³		1 982,05	837,07	1 659 122
	Транспортировка недостающего плодородного гранта	м³		79,70	6 279,07	500 442
	Устройство подстилающего слоя из песка с добавлением 8% портландцемента h=0,05м	м³		24,00	4 454,81	106 915
	Устройство подстилающего слоя из песка h=0,1м	м³		48,00	973,26	46 716
	Устройство покрытия из щебня фракции 40-70, 20-40мм уложенного по способу заклинки	м³		370,20	3 576,64	1 324 072
	Монтаж плит ПАГ-14	шт		40,00	30 593,28	1 223 731
	Монтаж стальной полосы 170х130х6мм для соединения плит между собой	шт		112,00	479,22	53 672
	Заделка швов резино-битумной мастикой	м³		0,66	341 551,72	225 424
	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси (87%) с добавлением щебня фракции 5-10(5%), 10-20(8%) по СТ РК 1549-2006 h=0,23м	м³		329,87	4 715,51	1 555 504
	Изготовление и монтаж флюгера по ГОСТ 25912.4-91, без материалов			1,00	214 689,65	214 690
	Мобилизация и демобилизация	шт		1,00	805 086,19	805 086
	Итого					**11 424 460**
	НДС	%				1 370 935
	ВСЕГО					**12 795 395**

Вышеперечисленные услуги выполнены в полном объеме и надлежащим качестве.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель по трубопроводному строительству
АО "НГСК"Казстройсервис"

Шайдаров С. Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казойлсервис"

Раимбердиев Б. П.

дчик: АО "НГСК "Казстройсервис"
одрядчик: ТОО "Казойлсервис"
именование строительства: Стройтельство газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент"
именование объекта: Верталетная площадка ВП-7
оговор: №KSS/BBSh/CS/Con-6/00-02-01/2013/02329

Акт№2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2013г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во на начало отчетного месяца	Кол-во за отчетный месяц	Стоимость за ед.	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Снятие почвенно-растительного слоя h=0,0м	м³		3 200,00	134,00	428 808
	Устройство насыпи с послойным уплотнением	м³		2 821,32	598,07	1 687 359
	Планировка верха и откосов насыпи	м²		4 732,00	329,09	1 557 250
	Укрепление откосов посевом трав с добавлением плодородного слоя почвы h=0,1м	м²		797,00	226,54	180 551
	Транспортировка недостающего грунта	м³		1 982,05	879,96	1 744 120
	Транспортировка недостающего плодородного гранта	м³		79,70	6 600,75	526 080
	Устройство подстилающего слоя из песка с добавлением 8% портландцемента h=0,05м	м³		24,00	4 683,03	112 393
	Устройство подстилающего слоя из песка h=0,1м	м³		48,00	1 023,12	49 110
	Устройство покрытия из щебня фракции 40-70, 20-40мм уложенного по способу заклинки	м³		370,20	2 969,17	1 099 188
	Монтаж плит ПАГ-14	шт		40,00	32 160,60	1 286 424
	Монтаж стальной полосы 170х130х6мм для соединения плит между собой	шт		112,00	503,77	56 422
	Заделка швов резино-битумной мастикой	м³		0,66	359 049,74	236 973
	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси (87%) с добавлением щебня фракции 5-10(5%), 10-20(8%) по СТ РК 1549-2006 h=0,23м	м³		329,87	4 207,00	1 387 764
	Изготовление и монтаж флюгера по ГОСТ 25912.4-91, без материалов			1,00	225 688,41	225 688
	Мобилизация и демобилизация	шт		1,00	846 331,54	846 332
	Итого					**11 424 460**
	НДС	%				1 370 935
	ВСЕГО					**12 795 395**

Вышеперечисленные услуги выполнены в полном объеме и надлежащим качестве.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель по трубопроводному строительству
АО "НГСК"Казстройсервис"

Шайдаров С. Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казойлсервис"

Раимбердиев Б. П.

возвратный экземпляр

Акт № 48 от 31 октября 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казойлсервис"**

Заказчик: **АО "НГСК КазСтройСервис"**

Основание: **Договор № ВП-№KSS/BBSh/CS/Con-6/00-02-01/2013/02329 от 10.10.13г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполнение работ по строительству вертолетной площадки ВП-6 (НР-6) Км 1101,8 согласно акта № 1 от 31.10.13г.	1	тенге	12 795 395,00	12 795 395,00
2	Выполнение работ по строительству вертолетной площадки ВП-7 (НР-7) Км 1230 согласно акта № 2 от 31.10.13г.	1	тенге	12 795 395,00	12 795 395,00

Итого: 25 590 790,00

В том числе НДС 2 741 870,3

Всего оказано услуг 2, на сумму 25 590 790,00 KZT

Двадцать пять миллионов пятьсот девяносто тысяч семьсот девяносто тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казойлсервис"

БИН: 990240008026
Адрес: г.Шымкент, ул. Пазылбекова д.5, кв.16

Расчетный счет: KZ21826X0KZTD2003262 в АО "АТФ Банк" ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО "НГСК КазСтройСервис"

БИН: 010740001371
Адрес: 050040, Республика Казахстан, Алматы, Тимирязева ,д.28"В"
Расчетный счет: KZ379261802132255000 в АО "Казкоммерцбанк" ,
БИК: KZKOKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)