Счет-фактура № 90 от 26 июня 2013 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ189470398000093412, в банке АО ДБ "Альфа банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 9 от 08.04.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО Зыряновский район с.Малеевск ул.Малеевская,2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980840003401, ГУ "Аппарат акима Малеевского сельского округа Зыряновского района ВКО",РК ВКО Зыряновский район с.Малеевск ул.Малеевская,2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Малеевского сельского округа Зыряновского района ВКО"

БИН: 980840003401

Адрес получателя товаров, работ, услуг : РК ВКО Зыряновский район с.Малеевск ул.Малеевская,2

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущие работы по устройству берегоукрепительных сооружений на реке Бухтарма с.Быково Зыряновского района	Работа	1	3 772 321,43	3 772 321,43	12%	452 678,57	4 225 000,00	0	
Всего по счету:					**3 772 321,43**		**452 678,57**	**4 225 000,00**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бельская Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 2 от " 26 " июня 2013 г.

Текущие работы по устройству берегоукрепительных сооружений на реке Бухтарма с. Быково Зыряновского района за июнь 2013 г

ГУ "Аппарат акима Малеевского сельского округа Зыряновского района" в лице акима Зайцевой Н.В. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нижеперечисленные работы, согласно договора № 9 от 08 апреля 2013 года выполнены **в июне** месяце 2013 г. и подлежат оплате.

Наименование работ	сумма по договору	выполнено работ		сумма аванса	всего выполнено	погашение аванса	сумма к оплате
		с начала стр-ва	за отчетн. период				
1	2	3	4	5	6	7	8
Текущие работы по устройству	11 898 057	11 023 912,72	4 225 000,00	3 569 417,10			
берегоукрепительных сооружений на							
реке Бухтарма с. Быково							
Зыряновского района							
Итого:	**11 898 057**	**11 023 912,72**	**4 225 000,00**	**3 569 417,10**	**11 023 912,72**	**1 267 500,00**	**2 957 500,00**
В том числе НДС 12%	1 274 792	1 181 133,51	452 678,57	382 437,55	1 181 133,51	135 803,57	316 875,00

"Заказчик"

Аким Малеевского сельского округа Зыряновского района

_____ Н.В.Зайцева

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Малеевского сельского округа Зыряновского района"
Подрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта: Текущие работы по устройству берегоукрепительных сооружений на реке Бухтарма с. Быково Зыряновского района
Адрес: Зыряновский район
Договор № 9 от 08.04.2013 года

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь 2013 года

Текущие работы по устройству берегоукрепительных сооружений на реке Бухтарма с. Быково Зыряновского района
(расшифровка к акту-приемки)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Устройство берегоукрепительных сооружений									
1	Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=1,400;	2008,1	65,7	62,12	131934	124745	37438	0,0249	50
		м3 грунта		3,58	15,64	7189	31407	97	0,0543	109
2	Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (40 % на унос водой)К=1,400;	1870,9	88,43	84,44	165444	157979	48636	0,027	51
		м3 грунта		3,89	22,91	7278	42862	97	0,0783	146
3	П8-41-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 41 км, 1 класс груза	4491,6	236	236	1060028	1060028	212006	0	0
		т		0	47,2	0	212006	100	0,09912	445
		Всего прямые затраты				**1357406**	**1342752**	**298080**		**101**

	14467	286275	701
В том числе стоимость: материалов, тенге	187		
Накладные расходы, тенге	298080		
- заработная плата, тенге	44712		
- трудоемкость, чел-ч	149		
Всего	**1655485**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1655485**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3698354,34**		
- материалы, тенге	418		
- сметная заработная плата, тенге	771744		
Налог (2 %)	73967,09		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3772321,43**		
НДС (12 %)	452678,57		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4225000,00**		

"Заказчик"

Аким Малеевского сельского округа Зыряновского района

Н.В.Зайцева

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

С.И. Смирнов