АКТ

31.07.2018г г.Костанай

приемки объекта в эксплуатацию по «Капитальному ремонту магистрально-распределительного водопровода, инвентарный №30118, расположенный по адресу: г.Костанай, район ж/д вокзала, от ВНБ вдоль ул.Перроной, (участок от ВК-20 до ВК-24, ВК-27 на ст.Костанай)»

Приёмочная комиссия в составе заказчика директора ТОО "Теміржолсу-Қостанай" Мырзабаева Т.М., представителя авторского надзора ТОО ПИП «Костанайводпроект» эксперта Сотниковой Т.А., технического надзора ТОО «Стройсервис КНК» эксперта Кундыбаева Е.К. и представителя подрядчика ТОО "Теміржолсу-Қостанай" главного инженера Шакирова Б.Ж.составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Работы по «Капитальному ремонту магистрально-распределительного водопровода, инвентарный №30118, расположенный по адресу: г.Костанай, район ж/д вокзала, от ВНБ вдоль ул.Перроной, (участок от ВК-20 до ВК-24, ВК-27 на ст.Костанай)» осуществлялось хозяйственным способом.

По состоянию на 31.07.2018 г. произведены работы согласно акта (форма №2 и справки КС-3) за июнь месяц 2018г.

На основании рассмотрения документации и осмотра объекта в натуре комиссия устанавливает следующее:

1. Строительно-монтажные работы выполнены с оценкой их качества - **хорошо.**
2. Фактический выполненный объем работ – **11279004,43** тенге.
3. Замена участка водопровода произведена на полиэтиленовые трубы марки SDR 26 ПЕ100 д-200*7,7; д-110*4,2 протяженность участка составляет -890 п/метров.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы по «Капитальному ремонту магистрально-распределительного водопровода, инвентарный №30118, расположенный по адресу: г.Костанай, район ж/д вокзала, от ВНБ вдоль ул.Перроной, (участок от ВК-20 до ВК-24, ВК-27 на ст.Костанай)» выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами и приняты в эксплуатацию.

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Қостанай" _____ **Мырзабаева Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО ПИП «Костанайводпроект» _____ Сотникова Т.А.

Технический надзор:
ТОО «Стройсервис КНК» _____ Кундыбаев Е.К.

Подрядчик:
ТОО "Теміржолсу-Қостанай" _____ Шакиров Б.Ж.