Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«26» ноября 2019 г.

Заказчик **Исполнительный директор АО «Дорстройматериалы» г. Караганда, Новотихоновский каменный карьер**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии от **«11» ноября 2019г., ТОО «Улар МК», г. Караганда, ул. Терешковой 1В**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«11» ноября 2019г., ТОО «Kristallstroy» Дудко Д.В. аттестат №KZ45VJE00021503 от 13.12.2016г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ТОО «Инженерный центр «Дорожник»**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство подъездной дороги к АБК АО «Дорстройматериалы» Карагандинская обл, Бухар-Жырауский район, Новоузенский сельский округ, село Севан (354065200)**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Строительство подъездной дороги к АБК АО «Дорстройматериалы» Карагандинская обл, Бухар-Жырауский район, Новоузенский сельский округ, село Севан (354065200)**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 22.10.2013года № 22-р.
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **ГУ «Аппарат акима Новоузенского сельского округа Бухар-Жырауского района»** от «22» 10 2013 года № **22 р.**

наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Уведомление № KZ21REA00084202 от 02.02.2018 года, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области».**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (сметной документации) **ТОО «Инженерный центр «Дорожник» проект б/н от 31.08.2016 г**

наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **январь 2017 год**;
месяц, год
окончание работ **февраль 2018 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**;
фактически, месяц: **23**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория автодороги		4		4	
Общая протяженность автодороги	км	0,9		0,9	
Число полос	шт	2		2	
Ширина полосы движения	м	3		3	
Ширина обочины	м	2		2	
Ширина проезжей части	м	6		6	
Ширина укрепленной полосы обочины	м	0,5		0,5	
Установка дорожных знаков	шт	4		4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ----;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **подготовительные работы, земляные работы, дополнительные земляные работы, дорожная одежда, обустройство автодороги**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **25 039,438** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **20 497, 545** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **25 039,438** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **25 039,438** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ) **Строительство подъездной дороги к АБК АО «Дорстройматериалы» Ново-Тихоновский каменный карьер**
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик **Биндюков В.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Дудко Д.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Ташмагамбетов К.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Жунусов Д.М.
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 19 ж.« 23 » 05

Отпечаток
0021362768983.

26.11.19
14:56

КАДАСТРЛЫК НОМЕР
09:14:0:102:865.

ЖУП (СЕЛО) СОВОН.

ЖЕНИНИН АТЫ
Даниеров

ТЕГИ
Кемесбаев

БОЛОМ
КОЛУ

КОЛУ

Техническая характеристика автомобильной дороги

«26» ноября 2019 года.

№ п.п.	Наименование параметров	Нормативы	
		По СНиП 3.01-01-2008, СНиП РК 3.03.09-2006*, СН РК 3.03-01-2013	По проекту
1	2	3	4
1.	Категория дороги:	Автомобильная дорога IV Технической категории	Автомобильная дорога IV технической категории
2.	Расчетная скорость движения, км/час	60	60
3.	Число полос движения, шт	2	2
4.	Ширина полосы движения, м	3,0	3,0
5.	Ширина обочины, м	2,0	2,0
6.	Ширина проезжей части, м	6,0	6,0
7.	Ширина укрепленной полосы обочины, м	0,5	0,5
8.	Ширина земляного полотна, м	10,0	10,0
9.	Поперечный уклон проезжей части,%0	30	30
10.	Укрепительной полосы, %0	-	-
11.	Поперечный уклон обочины, %0	60	60

Утверждаю:
Директор АО «Дорстройматериалы»
Биндюков В.И.

Составил:
Директор ТОО « Ұлар МК»
Ташмагамбетов К.К.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«26» ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ұлар МК», г. Караганда, ул. Терешковой 1В**

наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Ташмагамбетова К.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство подъездной дороги к АБК АО «Дорстройматериалы» Карагиндинская обл, Бухар-Жырауский район, Новоузенский сельский округ,село Севан (354065200)**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **АО «Дорстройматериалы» г. Караганда, Ново-тихоновский каменный карьер**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации.

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженерный центр «Дорожник»** проект б/н от 31.08.2016 года.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **АО «Дорстройматериалы»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория автодороги		4		4	
Общая протяженность автодороги	км	0,9		0,9	

Число полос	шт	2		2	
Ширина полосы движения	м	3		3	
Ширина обочины	м	2		2	
Ширина проезжей части	м	6		6	
Ширина укрепленной полосы обочины	м	0,5		0,5	
Установка дорожных знаков	шт	4		4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	км	-	-
Общий строительный объем	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
В том числе подземной части	$м^2$	-	-
	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: подготовительные работы, земляные работы, дополнительные земляные работы, дорожная одежда, обустройство автодороги.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **январь 2017 год**;
месяц, год

окончание работ **февраль 2018 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**;

фактически, месяц: **23**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнено (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата (место печати) при наличии
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство подъездной дороги к АБК АО «Дорстройматериалы» Карагиндинская обл, Бухар-Жырауский район, Новоузенский сельский округ,село Севан (354065200)**
готовым к приемке в эксплуатацию,_____
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ташмагамбетов К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«26» ноября 2019 г.

Авторский надзор: **ТОО «Инженерный центр «Дорожник»,**
Директор Ан Виктор Васильевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице: **,Тарановского Виктора Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании: **договора № 1 от 10 января 2017г.**
№ договора и дата

По объекту: **Строительство подъездной дороги к АБК АО «Дорстройматериалы» Карагандинская обл, Бухар-Жырауский район, Новоузенский сельский округ, село Севан (354065200)**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **АО «Дорстройматериалы» г.Караганда,**
Ново-Тихоновский каменный карьер
Исполнительный директор Биндюков Владимир Ильич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «Ұлар МК»,**
г.Караганда, ул.Терешковой 1В
государственная лицензия № 00316 от 9 марта 2006 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: **Ташмагамбетова Кайрата Кенесхановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: **нет**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **январь 2017 г.;**
месяц, год
окончание работ **февраль 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **12** месяцев;
фактически **23** месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Инженерный центр «Дорожник», №4 от 1 сентября 2016 г.,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой): **АО «Дорстройматериалы» от 25 октября 2016г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: **ТОО «Инженерный центр «Дорожник»,**
Директор Ан Виктор Васильевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

20.12.18
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору: **Тарановского Виктора Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

20.12.18
подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ
«26» ноября 2019 г.

Технический надзор ТОО «Kristallstroy», Дудко Дмитрий Вячеславович, 100100 Карагандинская область, г.Абай, пер.3 Строительный, 32-3
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице Директор – Дудко Дмитрий Вячеславович.

Эксперт:
Дудко Д.В. аттестат №KZ45VJE00021503 от 13.12.2016г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании №б\н от 10 октября 2016г.
(№ договора и дата)
по объекту: «Подъездная дорога к АБК АО «Дорстройматериалы» Карагиндинская обл, Бухар-Жырауский район, Новоузенский сельский округ,село Севан (354065200)

(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является АО «Дорстройматериалы» в лице исполнительного директора Биндюков Владимир Ильич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Ұлар МК». № лицензия 00316 от 09.03.2006г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Ташмагамбетов Кайрат Кенесханович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями:
1) нет.
(наименование организации, № лицензии и дата получения, ФИО (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ январь 2017г.;
месяц, год
окончание работ февраль 2018г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 12 месяц;
фактически 23 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 25 039,438 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 20 497,545 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___ тыс. тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 25 039,438 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 20 497,545 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря____ тыс. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Инженерный центр «Дорожник»», Рабочий проект.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) АО «Дорстройматериалы» приказ №23-П от 04.01.2017г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества вцелом.

Технический надзор:
организация ТОО «Kristallstroy». Директор – Дудко Дмитрий Вячеславович.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя),

подпись, дата, М.П.

эксперт(ы) по технического надзора
Дудко Д.В. аттестат №KZ45VJE00021503 от 13.12.2016г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Нөмірленген және тігілген
11 (он бір) парақта
Күні 26.11.19
Маман
Басшы