КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Утвержден

_____

_____

[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «13» 12 2012 г. **ЮКО, Сайрамский р-н, Сайрамский с/о,128 квартал.**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) **Главного управления расквартирования войск Вооруженных сил Республики Казахстан №280 от 04 декабря 2012 года.**
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: председателя

подполковник Бабатаев Т.Т. — **начальника производственно-технического отдела управления капитального строительства ГУРВ ВС РК**

заместителя председателя

майор Бейсебаев А.Е. — **офицер отдела инспекционно-технического надзора инспекционного управления ГУРВ ВС РК**

Члены комиссии:

майор Асарбеков К.Ж. — **заместитель начальника Шымкентской районной эксплуатационной части.**

служащий ВС РК Ешмуратов Д.К. — **ВрИО начальника отделения эксплуатации зданий и сооружений Шымкентской районной эксплуатационной части**

служащий ВС РК Ханалиев Б.Б. — **пачальник водоканализационного хозяйства Шымкентской районной эксплуатационной части**

служащий ВС РК Еремеев Е.А. — **начальник теплохозяйстваШымкентской районной эксплуатационной части**

служащий ВС РК Шалтаев Б.Д. — **начальник районной электросети Шымкентской районной эксплуатационной части**

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

капитан медицинской службы Кали А.К. **Начальник отделения санитарно-эпидемиологического центра ВС РК**

от генерального подрядчика:

Мамиров О.М. **директор ТОО «Эристайл-Казахстан»**

Доспанбетов А.А. **директор Акционерного общества «НИПИИ КАЗАЭРОПРОЕКТ»**

установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
Главное управление расквартирование войск Вооруженных сил Республики Казахстан
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объекта **«Капитальное строительство четырех жилых домов на территории военного городка в г. Шымкент».**
[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]

по адресу: ***ЮКО, Сайрамский р-н, Сайрамский с/о, 128 квартал***
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
_____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешениями на производство строительно-монтажных работ__
Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области от «18» января 2011 г. за № 12
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ***ТОО «Эристайл-Казахстан»***
(наименование организации)

Выполнившим строительно-монтажные работы, отделочные работы, сантехнические и электромонтажные работы *(виды работ)*

и субподрядными организациями

ТОО «Юг-Асар»», выполнившим телефонизацию и пожарную сигнализацию.

АО «Промвентиляция», выполнившим вентиляцию и кондиционирование.

[наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Республиканское государственное предприятие «Казаэропроект», Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

5. Исходные данные для проектирования выданы **Главным управлением расквартирование войск Вооруженных сил Республики Казахстан**

6. Строительство осуществлялось **по индивидуальному проекту РГП «Казаэропроект», заключение Южного филиала РГП «Госэкспертиза» №02-0554/10 от 23.09.2010г.**

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена

Главным управлением расквартирование войск Вооруженных сил РК

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2009г.; окончание работ декабрь 2012г.

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по ПОС 15,2 месяцев; фактически 36 месяцев

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Проектная документация, правоудостоверяющие документы заказчика на земельный участок и т.д. (согласно приложении №__)

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Площадь застройки -6131,68 м2
Общая площадь -20 659,2 м2
Строительный объем (с подвалом)-86 697,2 м3

Основные показатели

Категория электроснабжения-II
Напряжение сети -380/220В
Расчетная мощность -343,4 кВт

(мощность,производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и.т.п)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание жилых домов имеет прямоугольную форму в плане и состоит из 3-х блоков.

Размеры здания в осях 92х15,6м.

Здание пятиэтажное.

Элементы основного каркаса (кирпичные стены, монолитные ж/б рамы).

Фундаменты– монолитные, железобетонные.

Самонесущие наружные стены и перегородки выполнены из керамического кирпича по ГОСТ 530-2007 с армированием.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении № ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены ***согласно СНиП РК 1.03-05-2001- Охрана труда и техника безопасности, СНиП РК 2.02-05-2002, СНиП РК 3.02.43-2007, СНиП РК 2.01.02-89-пожаробезопасности,СНиП РК 2.03-30-2006 -антисейсмические мероприятия.***

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
—	—	—	—

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – _____ тенге, оборудования – _____ тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3720081020 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ, 3689853698 *тенге,* стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 30277322 *тенге.*

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны хорошие оценки прогрессивности решений технологических архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Капитальное строительство четырех жилых домов на территории военного городка в г. Шымкент, принять в эксплуатацию.**
(наименование объекта)

Председатель комиссии:
подполковник Бабатаев Т.Т. _____
(подпись)

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Заместитель председателя:
майор БейсебаевА.Е. _____ (подпись)

Члены комиссии:

майор Асарбеков К.Ж _____ (подпись)

служащий ВС РК Ешмуратов Д.К. _____ (подпись)

служащий ВС РК Ханалиев Б.Б. _____ (подпись)

служащий ВС РК Еремеев Е.А. _____ (подпись)

служащий ВС РК Шалтаев Б.Д. _____ (подпись)

капитан медицинской службы Кали А.К. _____ (подпись)

Мамиров О.М. _____ (подпись)

Доспанбетов А.А. _____ (подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

30 АПР 2018

20___жылдың "___" _____мен, ҚР ӨМ Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 19.01.2007 ж. берген №0000739, нотариусы Бигабылова Г.А. осы көшірменің түпнұсқаның көшірмесімен сәйкес екендігін куәландырдым, сонда тазартулар, қосып жазулар өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе қандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ.

"___" _____20___года. Я, Бигабылова Г.А., нотариус лицензия N 0000739, от 19.01.2007 г. выдана комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

ТІРКЕЛДІ N_____ ПО РЕЕСТРУ

СОМА_____ СОЛАЧЕНО

Частный нотариус Бигабылова Гульжазира Абубакировна

Нөмірленген, бауланған
Пронумеровано, прошнуровано
_____ бет ___5___ листов
НОТАРИУС