Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«11» декабря 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «Марасант», С.Жаксыгулова д. 1/2;***
наименование организации, юридический адрес

в лице: Конеева Аманжола Исмагуловича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки на правом береге в городском парке им. Кирова г. Уральск ЗКО»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ***ГУ "Отдел строительства», Руководитель Мулкай М.Р.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Бірлік», ТОО «KZ Астана-Курылыс XXI»;***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО " Филиал "Енбек-Орал";***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ***ТОО «Онтүстік Сараптама от «31» мая 2017 года;***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	М2	3377		3409	
Асфальтобетонное покрытие	М2	450		450	
Плиты бетонные тротуарные	М2	1326		1352	
Спортивное покрытие	М2	516		522,75	
Искусственное травяное покрытие	М2	1008		1007,25	
Озеленение	М2	250		250	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-	$м^2$	-	-

пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Площадка для строительства находится на правом береге в городском парке им. Кирова, г. Уральск, ЗКО. Данный участок имеет прямоугольную форму.

На застраиваемом участке устраивается:

1. ***спорт площадка с размерами 42,0х24,0 м для игры в минифутбол, волейбол и хоккей, с ограждением из "Евросеткой" высотой 4 м,***
2. ***детская игровая площадка 23,0х12,0м.,***
3. ***площадка для скейтборда 25,0х22,0м.,***
4. ***площадка для тренажеров24,0х10,0м, и навеса.***

На участке не имеются ранее построенные здания. Покрытие площадок устраивается из резинового спортивного покрытия и искусственной травы.

Освещение территории спортивной площадки осуществляется прожекторами, установленными на металлических опорах ОНТ-7/8,5м на консольном кронштейне.

Освещение территории детских игровых площадок осуществляется светильниками, установленными на металлических опорах паркового типа (подсветка).

Проектом предусмотрена реконструкция существующей КЛ-0,4кВ, попадающих под территорию площадок. Вынос выполнен участка трассы кабеля ВБбШВ-1кВ сечением 4х10мм2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***01.11.2017г***;
месяц, год

окончание работ ***11.12.2018г***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3,5***;

фактически, месяц: 5***,5 мес***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки на правом береге в городском парке им. Кирова г. Уральск ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Марасант»*

Конеев Аманжол Исмагулович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

«МАРАСАНТ»