Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-6

# Акт выполненных работ октябрь месяц 2019 года № 21

Составлена 2017.4.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | **Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Разравнивание и трамбование основания | **м3 основания** | **0,8800** | | **3361,05** | **2957,72** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1120,45** | **986,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **993,82** | **874,56** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1625,45** | **1430,40** |
| | | Накладные расходы (Н10=93) | % | 93 | | 1042,02 | 916,98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 352,25 | 309,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4755,31** | **4184,68** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 F50W4 на сульфатостойкои цемен**<br>Состав работ:<br>1. Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,8800 | | 18960,23 | 16685,01 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1396,43 | 1228,86 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1084,07 | 953,98 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 16704,36 | 14699,84 |
| | | Накладные расходы (Н10=91) | % | 91 | | 1270,75 | 1118,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1618,48 | 1424,26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 21849,46 | 19227,53 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | 19642,73 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 1683,95 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 1828,54 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 530,90 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 16130,24 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0,00 |
| | | - оборудование | Тенге | | | | 0,00 |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 2035,24 |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | 21677,97 |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 1734,24 |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | 23412,21 |
| | Временные здания и сооружения 1,3% | | | | | 304,36 | 23 716,57 |
| | Непредвиденные затраты и работы 2% | | | | | 474,33 | 24 190,90 |
| | Налог на добавленную стоимость-12% | | | | | | 2 902,91 |
| | ИТОГО | | | | | | 27 093,81 |

**Заказчик:**
**ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскторкоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

**Махамбетов Ж.К.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "АТГ Курылыс"**

**Бекешов Е.А.**

**Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"**

**Семенов А.В.**

**Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"**

**Овечкин А.В.**