Кызылорда

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Кызылорда «21» ноября 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная _____
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)
решением от «____»_____20____г. № _____

в составе:

председателя комиссии – ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)

Канапов М — Зам. директора Кызылординского филиала РГП „Казводхоз"
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя комиссии – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

Аисашбаев К — руководитель ДГАСКиЛ
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:

генерального подрядчика

Райымбек Б — Директор ТОО „Мурантехсервис"
(фамилия, имя, отчество) (должность)

субподрядных организаций

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Каркешбаев М — ГИП Кызылординского филиала РГП „Казводхоз"
(фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроектировщиков

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Аскеров Е — начальник управления по ЧС города Кызылорда
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Оміроні П — Руководитель управления Госсанэпидназора по городу Кызылорда
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО „Мурантехсервис"
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Капитальный ремонт канала Р-1 на ПК 46+50 города Кызылорда
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
от « ___ » ___ ____г. № ____

_____
(наименование органа вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ
от « ___» _____ _____ г. № _____

_____
(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком.
ТОО „Мурантехсервис"
(наименование организации)

Выполнившим Капитальный ремонт канала Р-1 на ПК 46+50 г. Кызылорда
(виды работ)

и субподрядными организациями ——
(наименование организаций)

выполнившими ——
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана
Кызылординский филиал РГП „Казводхоз"
(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту _____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«____»_____ 20__г. № _____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ ; окончание работ _____
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____, фактически _____

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
локальная смета
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих

мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный обьем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными:

Железобетонная плита ПКу-30х20.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 2836,076. тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт канала Р-1 на ПК 46+50 гор. Кызылорда.

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____

(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии _____

(подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии: _____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

Форма № 2.

Заказчик: **КФ РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МООС РК**

Подрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт канала Р-1 на ПК-46+50 г. Кызылорда**

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч работчих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Раздел 1. Бетонные и ж/бетонные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65м3 спогрузкой на автомобили-самосвалы к1трм=1,06; к1экс=1,06; к1зпм=1,06; м3 грунта	2794	34,04 / 1,42	32,62 / 8,84	95108 / 3967	91140 / 24699	27806 / 97	0,00984 / 0,03024	27 / 84
2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5км 1 класс груза m	4890	51.75 / -	51.75 / 10.35	253058 / -	253058 / 50612	50612 / 100	- / 0,02174	- / 106
3	Е36-1-3	Устройство насыпи к1трм=1,03; к1экс=1,07; к1зпм=1,07; м3	2794	41,04 / 3,74	36,8 / 9,76	114666 / 10450	102819 / 27269	36587 / 97	0,0259 / 0,03205	72 / 90
4	Е42-15-2	Разборка откосных плит к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0; м3 сборных конструкций	4,48	934,9 / 306	628,9 / 215,61	4188 / 1371	2817 / 966	2080 / 89	1,864 / 0,79928	8 / 4
5	Е27-14-4	Укрепление откосов щебнем м3 материала оснавания в плотном	30	3909,68 / 32,18	248,35 / 78,59	117290 / 965	7451 / 2358	4420 / 133	0,216 / 0,2734	6 / 8

6	Е42-15-2	Установка откосных плит ПКу 30х20 м3 сборных конструкций	5,6	1168,63 382,5	786,13 269,51	6544 2142	4402 1509	3249 89	2,33 0,9991	13 6
7	30-18-6	Стоимость плит ПКу 30х20 м2	60	4270		256 200				
8	Е1-164-2	Разработка грунта вручную к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	12,13	262,72 262,72	- -	3187 3187	- -	3601 113	1,848 -	22 -
9	Е62-28-2	Покраска металических частей сооружения м2	17	54,16 23,24	0,05 0,02	921 395	1 -	415 105	0,148 0,0001	3 -
		Итого по разделу 1				**851 162 22 477**	**461 688 107 413**			**151 298**
		Накладные расходы, тенге				**128 770**				
		Ненормируемые и непридвиденные затраты, 6,00%, тенге				**58 796**				
		Всего по разделу, тенге				**1 038 728**				
		Всего прямые затраты				**851 162 22 477**	**461 688 107 413**			
		Накладные расходы, тенге				**128 770**				
		Ненормируемые и непридвиденные затраты, 6,00%, тенге				**58 796**				
		Всего по смете				**1 038 728**				
1	1-1	Капитальный ремонт канала Р-1 на ПК-46+50 г. Кызылорда				1 038 728				
		Итого по сметному расчету								
2		**в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**				**1 038 728**				
3		**В текущих ценах 2014года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп=2,390)**				**2 482 560**				
4		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**49 651**				
5		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**2 532 211**				
6		Налог на добавленную стоимость (12%)				**303 865**				
7		**Всего по акту:**				**2 836 076**				

Заказчик:

Директор КФ РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МООС РК
Б.Арыстанбаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Мураптехсервис»
Б.Райымбек

Начальник

Счет-фактура № 00000000029 от 19.11.13 (1)

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мураптехсервис" (2)

ИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда п.Тасбогет ПМК-44 б/н, свидетельство о остановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003961 от 20.08.12 (2а)

ИК поставщика: KZ916010201000024446 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

словия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

ункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул. Толе би 66

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

пособ отправления: самовывоз (6)

оварно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

рузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мураптехсервис". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 51040004698, г.Кызылорда п.Тасбогет ПМК-44 б/н (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

рузополучатель: КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МООС РК. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 10841002280,г.Кызылорда, ул. Толе би 66 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

олучатель: КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МООС РК (10)

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110841002280, г.Кызылорда, ул. Толе би 66 (10а)

ИК получателя: KZ54319K010004247646 в АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт канала Р-1на ПК-46+50 г.Кызылорда	раб	1	2 532 211	2 532 211	12%	303 865	2 836 076,00		
Всего по счету:					2 532 211		303 865	2 836 076,00		

иректор: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Товарищество с ограниченной ответственностью «МУРАПТЕХСЕРВИС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА Қ. ҚАЗАҚСТАН Р. ҚЫЗЫЛОРДА Қ.

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.