АКТ
государственной приемочной комиссии
о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «25» августа 2015г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» №61 от 30 июля 2015 года.

(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:

Председателя государственной приемочной комиссии: Кожанова М.Ж. – зам. руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автодорог Карагандинской области»

(Ф.И.О., должность)

Зам. председателя государственной приемочной комиссии: Тулеукулова Б.Т.– заместителя акима Шетского района

(Ф.И.О., (должность)

и члены комиссии – представителей:

Генерального подрядчика: **Туткушева А.К. председателя** ПК «Улан».

(Ф.И.О., должность)

Руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шетского района»: **Касым Е.Б.**

Представителя УАП ДВД Карагандинской области: **Акимова Д.А.**

Руководителя отдела Функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»: **Тусупова Е.К.**

Главного специалиста отдела Функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»: **Махмутулы У.**

Директор субподрядной организации ТОО «Дила Компани»
Капанов Д.Б.

Представитель эксплуатирующей организации ТОО «Бирлик»
Абакасов М.С.

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатации законченного среднего ремонта,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

(указать наименование и подведомственную подчиненность)

предъявлены к приемке в эксплуатацию: а/д.«Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш», км 59-82 III категории средний ремонт, Шетский р-н

(указать наименование автомобильных дорог,категорию, вид строительства, место расположения (область, район))

2. Средний ремонт произведен на основании: протокола конкурсной комиссии от 22.05.2015 г., договор № 72 от 28.05.2015г.

(постановление, приказа, решения)

3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: ПК «Улан»

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: устройство выравнивающего слоя и ШПО.

(указать виды работ)

4. Сметная документация разработана Заказчиком:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.

(указать части разделы документации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:
- начало работ: с июнь 2015 года
- окончание работ: по октябрь 2015 года

6. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта, перечисленная в приложении к настоящему акту.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность дороги): 23 км.
б) ширина земляного полотна: 12 м.
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) ширина проезжей части: 6,9 м.

Конструктивные слои дорожной одежды	**от ПК**	**до ПК**	**км**	**Примечание**
Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя шириной 6,9 м.	59	82	23	Объем выполнен согласно тендерной документации
Устройство ШПО шириной 6,9 м.	59	82	23	

8. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: Всего: **163 274 848,90 тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

9. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **163 274 848,90 тенге.**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Предъявленную к приемке среднего ремонта на: а/д.« Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш», км 59-82 протяженностью 23 км принять в эксплуатацию.

(наименование автомобильной дороги)

Приложения к акту:

1. Ведомость выполненных объемов работ.
2. Заключение рабочей комиссии.
3. Акты на скрытые работы.

Замечаний к акту рабочей комиссии нет по приемке в эксплуатацию среднего ремонта автомобильной дороги «Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш», км 59-82 протяженностью 23 км.

Председатель государственной комиссии:

_____ **Кожанов М.Ж.**

Зам. председателя государственной комиссии:

_____ **Тулеукулов Б.Т.**

Члены комиссии:

_____ **Туткушев А.К.**

_____ **Касым Е.Б.**

_____ **Акимов Д.А.**

_____ **Тусупов Е.К.**

_____ **Махмутулы У.**

_____ **Капанов Д.Б.**

_____ **Абакасов М.С.**

Ф-2

Подрядчик: ПК "УЛАН"
Субподрядчик : ТОО "ДИЛА КОМПАНИ"

АКТ № 2

выполненных работ за июль 2015 года

Средний ремонт автодороги "Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" к км 59-82

Основание : Договор №3 от 29 мая 2015года

Составлен (а) в ценах 2001 года по состоянию на 01.01.2015г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,3л/м2	тн	20,43	407,51	407,51 169,13	8 325 0	8 325 3 455	4 595 133	0,696 0,696	14,22 14,22
2	ксм	Битум жидкий	тн	21,04	39 575,57		832 670				
3	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из холодной м/з асфальтобетонной смеси	тн	4 849	302,86 116,64	180,10 67,36	1 468 568 565 587	873 305 326 629	1 186 647 133	0,6552 0,2387	3 177,06 1 157,46
4	ксм	А/б смесь	тн	4 897	4 728,53		23 155 611				
5	27-46-8	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	95 700	12,04 4,00	7,91 1,96	1 152 228 382 800	756 987 187 572	758 595 133	0,02532 0,00709	2 423,12 678,51
6	ксм	Битум вязкий	тн	68,90	39 335,60		2 710 223				
7	ксм	Щебень черный	тн	1 914,0	2 648,53		5 069 286				
		Всего прямые затраты Накладные расходы Итого: Ненормируемые и непредвиденные затраты 5,18%					34 396 911 948 387 1 949 837 36 346 748 1 880 026	1 638 617 517 656	1 949 837		8 057 2 643 10 700
		Всего по Ф-2					**38 226 774**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2015 года Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% Сметная стоимость в текущем уровне ЦЕН НДС 12% **ИТОГО стоимость**					97 761 892 1 955 238 **99 717 130** **11 966 056** **111 683 186**				
		Ранее оплаченная сумма за июнь					**54 737 869**				

	Сумма к олате за июль				56 945 317				

Подрядчик

Председатель ПК "УЛАН"

_____**Туткушев А.К.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "ДИЛА КОМПАНИ"

_____**Капанов Д.Б.**

Счет- фактура № 24 от «23» июля 2015г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ДИЛА КОМПАНИ»
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 040640004596 Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда район имени Казыбек би , ул. Ленина 4 кв.1
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 30001 №0007700 от 16.11. 2012г
ИИК поставщика: KZ598560000004973285 в АО «БанкЦентрКредит» г. Караганда БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) : договор № 3 от 29.05.2015г.
Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров(работ,услуг): Карагандинская область, Шетский район
(государство,регион,область,город,район)
Поставка товаров(работ,услуг) осуществлена по доверенности :
Способ отправления :
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН 040640004596, Товарищество с ограниченной ответственностью «ДИЛА КОМПАНИ», Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда район имени Казыбек би , ул. Ленина 4 кв.1
(БИН,наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН 961140001657 Производственный кооператив «УЛАН» Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, п. Топар, ул.Николаева 49
(БИН,наименование и адрес)
Получатель : Производственный кооператив «УЛАН»
БИН и адрес местанахождения получателя БИН 961140001657 Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, п. Топар, ул. Николаева 49
ИИК получателя: KZ058560000000527001 АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	сумма		Ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по среднему ремонту автомобильной дороги «Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш» км 59-82 в июле 2015 года	работа	1	50 844 033,04	50 844 033,04	12%	6 101 283,96	56 945 317		
	Всего по счету:				**50 844 033,04**	**12%**	**6 101 283,96**	**56 945 317**		

Руководитель: Капанов Д.Б.
(ф.и.о. подпись)

МП

Главный бухгалтер :
не предусмотрен
(ф.и.о. подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Директор
(должность)

Капанов Д.Б.
(ф.и.о. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия(второй экземпляр)-поставщику