ик: ГУ "Аппарат акима Саржалского сельского округа" ВКО, Абайский район, с. Саржал, улица ЖУМАГАЙША ЖАКИНА, 47 , БИН

)003451, ИИК KZ98070103KSN1819000, БИК KKMFKZ2A РГУ Комитет Казначейства МФ РК

щик: ТОО "Barrister KZ", г. Семей, ул. Момыш улы, дом № 14, БИН 140940021518, ИИК KZ899650500007193646, БИК IRTYKZKA, АО "ForteBank"

нование объекта: Текущий ремонт уличного освещения село Саржал Абайского района ВКО

ор № 34 от 12 июня 2016 года

Форма 2В

Акт №1

приемки выполненных работ от 23 июня 2016 года

Текущий ремонт уличного освещения село Саржал Абайского района ВКО

Сена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов								
		м3 грунта	14	178,25 / 178,25	– / –	3415 / 3415	– / –	3256 / 48	1,36 / –	34 / –
	33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т								
		опора	14	2135,12 / 1254,46	1041,2 / 415,01	45264 / 21546	25684 / 7854	26542 / 56	8 / 1,46	125 / 28
	-62-6	Изготовление металлической опоры на производственной базе (1 опора =140 кг) т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03; кзпр1=1,03;								
		т конструкций	0,5214	9854,3 / 6523,4	2354,58 / 874	8747 / 5234	2365 / 874	4598 / 42	34,584 / 4,62	35 / 7

I Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,5214	1874,24	1895,25	2654	1874	458	1,78	2
	т		215,14	285,35	312	278	49	0,87	0,4
Е33-219-1	Установка к опорам металлических подкосов	2	2999,71	2124,46	11999	8498	4489	5,26	21
	подкос		875,25	445	3501	1780	85	1,84	7
17-3-5	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на мостиках	14	458	189	8542	3265	4021	1,6	27
	шт		320	40,4	4213	859	56	0,372	5
17-3-5	Светильники, тип РКУ 03-250-001-У1	14	4564		87546				
	шт								
17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(10)-4	14	385		6521				
	шт								
Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	16	18,8	1,5	465	48	354	0,1	2
	м кабеля		9,8	0,5	345	8	45	0,003	–
Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	0,564	105,8	35,3	95654	24562	8145	0,8	68
	км кабеля		15,6	7,4	9865	4251	48	0,041	21
5-7-806	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,020;	0,1818	85641		75412				
	т								
	Всего прямые затраты				**245213**	**46951**			**358**
	Стоимость: материалов, тенге				**58046**	**18235**			**59**
	оборудования, тенге				256321				
	Накладные расходы, тенге				12564				
	- заработная плата, тенге				58642				
					11021				

- трудоемкость, чел-ч	36
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28254
Всего	452132
Сметная заработная плата, тенге	89654
Нормативная трудоемкость, чел-ч	412
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1242
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	470548
Итого по акту в текущих ценах ценах 2016 года, МРПтек=2121 с коэф. Снижения	784000
- материалы, тенге	126387
- сметная зарабатная плата, тенге	18321
- нормативная трудоемкость, чел-ч	89
Налог (2%)	16000
Итого в текущих ценах с учетам налога (2%)	800000

Сумма прописью: Восемьсот тысяч тенге

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Саржалского сельского округа Абайского района Восточно- Казахстанской области"
ВКО, Абайский район, с. Саржал, Ул.Ж. Жакина47,
БИН 980840003451
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ98070103KSN1819000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"

Аким сельского округа_____Ақылбеков Ұ.Ө.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Barrister KZ"
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, МОМЫШ УЛЫ Б, 14
БИН/ИИН 140940021518
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ899650500007193646
АО "ForteBank"

Руководитель_____Муздыбаев А.Б.