Поставщик: ТОО «Barrister KZ»
Заказчик: «Көкжайық селолық округі әкімінің аппараты» ММ
Адрес: ВКО Кокпектинский район с. Кокжайык, улица Саяхимова 39
Основание: Договор № 8 от 14.04.2016г Дополнительное соглашение №1 от 25.07.2016 г.

Акт выполненных работ №1 от 28.07.2016г.

№пп	Наименование работ и услуг	Ед.изм.	Кол-во	цена	сумма
1	Обустройство наружного освещения с. Карамойыл, Кокжайыкский с/о , Кокпектинский район .ВКО	работа	1	1080000-00	1080000-00
	итого				1080000-00

Всего выполнено работ на сумму: Один миллион восемьдесят тысяч тенге 00 тиын

Затраченный материал:

Материал			цена	сумма
Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. в грунтах 3 группы для стоек и столбов	м3 грунта	18	10000	180000
Установка стальных опор массой до 0,5 т.	Опора	18	10500	189000
Изготовление металлической опоры на производственной базе (1 опора=140кг)	т конструкций	1,0692	100000	106920
Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей опор	м2	58,36	100	5836
Монтаж светильника энергосберегающего	шт	18	20000	360000
Монтаж автомата однополюсного, на ток до 25А	шт	18	1500	27000
Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1м до 1 кг. С учетом провиса	м кабеля	770	120	92400
Монтаж шкафа распределительного	шт	1	18000	18000
Монтаж реле времени программное	шт	1	12000	12000
Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1	40000	40000
Налог 3%				32400
Ненормируемые и непредвиденные затраты				16444
Итого				1080000

Заказчик

«Көкжайық селолық округі
әкімінің аппараты» ММ
Адрес: Республика Казахстан
Восточно-Казахстанская область
Кокпектинский район
с. Кокжайык, улица Саяхимова 39
БИН: 990640001360
ИИК: KZ25070103KSN1824000
БИК: KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Аким сельского округа:

Сулейменов Н.С.

Поставщик

ТОО «Barrister KZ»

Адрес: Республика Казахстан
Восточно-Казахстанская область
г. Семей ул. Б. Момышулы д. 14
БИН 140940021518
ИИК KZ899650500007193646
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Руководитель: ТОО

Мусабаев А.Б.