Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. № 562
Форма Р - 1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление жилья города Астаны" г.Астана, ул.С.Сейфуллина 30 | 060240002033

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройхолдинг-А", г.Астана, ул.А.Токпанова,29, офис 302 | 021240015912

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 240 от «21» августа 2017 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
2	06.09.2017г.

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Освобождение земельного участка по ул. Тлендиева, д.№13, собственник ТОО «Астана-Камкор» под строительство транспортной развязки			Работа	1	5 739 089	5 739 089
				Итого		x	5 739 089

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор/ _____ /Бермухамедов Н.А. Принял (Заказчик) Директор/ _____ /Строчков А.П.

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2017г.

М.П. М.П.

Заказчик: ГКП "Городская недвижимость"
Подрядчик: ТОО "Стройхолдинг-А"
Наименование строительства и его адрес: Освобождение земельного участка по ул. Тлендиева, д.№13, собственник ТОО «Астана-Камкор» под строительство транспортной развязки

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименован	код	наименование	код
12	17	240	21.08.2017г.	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего, в том числе:	22 288 000	5 124 187							614 902	5 739 089
Снос объектов недвижимости по ул. Тлендиева, д. №13, собственник ТОО "Астана-Камкор" (Мойка (Литер Ж), административное здание (Литер Ж1), Торговое помещение (Литер Ж2), столовая (Литер Ж3); Компенсационная посадка зеленых насаждений)	**22 288 000**	**5 124 187**							**614 902**	**5 739 089**

Итого к оплате: ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ ТЕНГЕ.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Городская недвижимость" _____ **Строчков А.Н.**
м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Стройхолдинг-А" _____ **Н.Бермухамедов**
м.п.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Городская недвижимость"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Стройхолдинг-А"
Наименование объекта: Освобождение земельного участка по ул. Тлендиева, д.№13, собственник ТОО «Астана-Камкор» под строительство транспортной развязки
Договор № 240 от 21.08.2017г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за сентябрь 2017 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4 Мойка (Литер Ж), административное здание (Литер Ж1), Торговое помещение (Литер Ж2), столовая (Литер Ж3)				
1	1	11-460601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные - мойка (Литер Ж). Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	2027,000	2205,66	4470865
			Накладные расходы			*672,74*	*1363643*
			Сметная прибыль			*163,38*	*331175*
2	2	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Разборка	шт. сборных конструкций	51,000	3032,77	154671
			Накладные расходы			*938,37*	*47857*
			Сметная прибыль			*224,65*	*11457*
3	3	11-460601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные - административное здание (Литер Ж1). Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	767,000	2205,66	1691738
			Накладные расходы			*672,74*	*515991*
			Сметная прибыль			*163,38*	*125314*
4	4	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Разборка	шт. сборных конструкций	15,000	3032,77	45492
			Накладные расходы			*938,37*	*14076*
			Сметная прибыль			*224,65*	*3370*
5	5	11-460401-0702 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из профлиста торгового помещения (Литер Ж2). Разборка	м2	276,000	126,33	34867
			Накладные расходы			*41,80*	*11536*
			Сметная прибыль			*9,36*	*2583*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлопластиковых конструкций торгового помещения (Литер Ж2). /прим/	м2	238,000	5972,58	1421474
			Накладные расходы			*2207,33*	*525346*
			Сметная прибыль			*442,41*	*105294*
7	7	11-460401-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия полов бетонных торгового помещения (Литер Ж2). Разборка	м2 покрытия	276,000	655,24	180847
			Накладные расходы			*201,86*	*55715*
			Сметная прибыль			*48,54*	*13396*
8	8	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные торгового помещения (Литер Ж2). Разборка	м3	8,160	22222,86	181339
			Накладные расходы			*6391,34*	*52153*
			Сметная прибыль			*1646,14*	*13432*
9	9	11-460601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные - столовая (Литер Ж3). Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	213,000	2205,66	469805
			Накладные расходы			*672,74*	*143294*
			Сметная прибыль			*163,38*	*34800*
10	10	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	4,100	22222,86	91114
			Накладные расходы			*6391,34*	*26205*
			Сметная прибыль			*1646,14*	*6749*
11	11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1133,300	90,80	102908
			Накладные расходы			*3,08*	*3488*
			Сметная прибыль			*6,73*	*7623*
12	12	41-020103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1133,300	295,43	334808
			Накладные расходы			*10,01*	*11349*
			Сметная прибыль			*21,88*	*24801*
			Раздел: 6 Компенсационная посадка зеленых насаждений				
13	13	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	2,000	8903,60	17807
			Накладные расходы			*2440,67*	*4881*
			Сметная прибыль			*659,53*	*1319*
14	14	11-470103-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	2,000	6696,20	13392

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2159,37*	*4319*
			Сметная прибыль			*496,02*	*992*
15	**15**	**25-010201-0603 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет**	**шт.**	**2,000**	**9739,51**	**19479**
			Накладные расходы			*330,14*	*660*
			Сметная прибыль			*721,44*	*1443*
			ИТОГО:				**9230607**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2780512**
			Сметная прибыль				**683749**
			Итого с временными		**1,5 %**	**138459,00**	**9369066**
			Итого с НДС		**12 %**	**1124288,00**	**10493354**
			Всего по акту с учетом НДС				**5 739 089**
			Согласно договора № 240 от 21.08.2017г. с учетом НДС				**5 739 089**
			в том числе НДС				**614 902**

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Городская недвижимость" _____ **Строчков А.Н.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Стройхолдинг-А" _____ **Н.Бермухамедов**

м.п.

Майлибекова А.