Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района
Подрядчик: ТОО "Триэл"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт системы отопления Кызылсаянской СШ Зерендинского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		298	**15.08.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт системы отопления Кызылсаянской СШ Зерендинского района Акмолинской области	**4469,341**	**228,146**	**1751,649**	**90,022**				**113,680**	**24,444**	**478,858**
В том числе за										
отчётный месяц	**228,146**	**228,146**	**1751,649**	**90,022**				**113,680**	**24,444**	**478,858**
Авансовый платеж 3%		**-6,844**								
к оплате	**221,302**	**221,302**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района
Начальник_____Жусупов Б.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____Грошев Л.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1) 41050

Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района

Подрядчик ТОО "Триэл"

Наименование стройки - Капитальный ремонт системы отопления Кызылсаянской СШ Зерендинского района Акмолинской области

Форма 2

Акт №2

выполненных работ от 20 сентября 2012 года

Капитальный ремонт системы отопления Кызылсаянской СШ Зерендинского района Акмолинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Отопление в здании						
1	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	50	646,27	18,18	32314	909	7239	0,66	33
				118,86	6,81	5943	341	115,2	0,03	2
		м								
2	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 20 мм	1,8	270,27	18,18	486	33	261	0,66	1
				118,86	6,81	214	12	115,2	0,03	--
		м								
3	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	10	66,28	--	663	--	307	0,14	1
				26,65	--	267	--	115,2	--	--
		комплект								
4	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	84,4	12,96	--	1094	--	1231	0,06	5
				12,66	--	1069	--	115,2	--	--
		м								
5	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	167,2	13,10	--	2191	--	2439	0,06	10
				12,66	--	2117	--	115,2	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0162-28-11	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**173,6**	**123,66**	**0,05**	**21468**	**9**	**15234**	**0,59**	**103**
				92,84	**0,02**	**16117**	**3**	**94,5**	**--**	**--**
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**58216**	**950**			**153**
			Тенге			**25727**	**356**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21468**				
	Материалы -		Тенге			**5342**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16120,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15234**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2285,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2202**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38904**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18406,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**36748**				
	Материалы -		Тенге			**26161**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9962,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**36**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**307**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11477**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1721,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2893**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**51118**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11684,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**90022**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**168**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30089,00**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			**2449**				
		Всего	Тенге			**92471**				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,772%	Тенге			**2563**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**925**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**370**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**96328**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=2,088 МРП=1618	Тенге			**199708**				
		Итого	Тенге			**199708**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**3994**				
		Итого	Тенге			**203702**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**203702**				
		НДС 12%	Тенге			**24444**				
		ИТОГО	Тенге			**228146**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Технадзор
ИП Изанов С.К._____

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района
Начальник_____Жусупов Б.А.