"SANA-2015". Версия 18.2.1 от 25.05.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
16б

Заказ

Заказчик: ТОО "XibolunInternationalElectricKZ» (Сиболунь Интернатионал Елестрис КЗ)", БИН 171140028277, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Бузурбаева 33А, кв.89
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания", БИН 980140000600, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абылай хана 274
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство электрических сетей для электроснабжения АБЗ и
(наименование, адрес)

Объект : Строительство электрических сетей для электроснабжения АБЗ и
(наименование)

Договор подряда (контракт) № _20180601XBL-KZ___ от _____02.06.2018г._____

Акт приемки выполненных работ №1 за 2

Строительство электрических сетей для электроснабжения АБЗ и ДСУ по адресу: Колбай

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Железобетонные изделия				
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	199	6838,62	1360885
2	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13815	27630

3	3 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	203	43055	8740165
	Раздел 2 Металлоконструкции					
4	4 1308-0205-0401	Кронштейн. Монтаж на опоре	шт.	2	1659	3318
5	5 2900-0000-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Кронштейн У1	шт.	2	4347	8694
6	6 1308-0204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	4	6055,75	24223
7	7 2900-0000-0002 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Проводник заземляющий ЗП1	м	4	1120	4480
8	8 2900-0000-0003 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Траверса ТМ1	шт.	199	13070	2600930
9	9 2900-0000-0004 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Траверса ТМ8	шт.	2	22812	45624
10	10 2900-0000-0005 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Траверса ТМ6	шт.	1	14952	14952
11	11 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	204	1936,62	395070

12	12 2900-0000-0006 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Хомут Х1	шт.	204	1241	253164
13	13 2900-0000-0007 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Надставка ТС-2	шт.	2	16700	33400
	Раздел 3 Линейная арматура					
14	14 1308-0103-3101	Зажим. Монтаж оборудования	шт.	1537	575,32	884263
15	15 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	217	470	101990
16	16 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1308	184	240672
17	17 2900-0000-0008 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Зажим натяжной клиновой НКК-1-1	шт.	12	1619	19428
18	18 1308-0103-0101	Изолятор напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	618	679,27	419787
19	19 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10. ГОСТ 1232-93	шт.	606	1064	644784
20	20 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3375	40500
21	21 2900-0000-0009 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Клопачок К-6	шт.	606	57	34542

22	22 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	651	7812
23	23 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1070	12840
24	24 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	603	7236
25	25 2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	484	5808
	Раздел 4 Проводниковая продукция					
26	26 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	13	108495,77	1410445
27	27 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	7,83	945149	7400517
	Раздел 5 Оборудование и материалы					
28	28 1133-0208-0203	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 1250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13437	13437
29	29 1133-0208-0204	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 1250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	54844	54844

30	30 5108-0102-0422 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	2137153	2137153
31	31 1308-0103-0302	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования	шт.	1	3687	3687
32	32 5108-0101-0109 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	3079482	3079482
33	33 2104-0409-0102	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 2.8 ГОСТ 13015-2003	шт.	4	45716	182864
34	34 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1214	1214
35	35 2307-0501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652	48652
36	36 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2952,75	11811
37	37 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	567	6804

38	38 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3157,67	9473
39	39 2307-0503-0612 (об)	Трансформаторы тока Т-0,66 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2363	7089
	Раздел 6 РЛНД					
40	40 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов kмат1=0;	комплект	2	13443,5	26887
41	41 5108-0301-1102 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	2	69162	138324
42	42 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования kмат1=0;	шт.	2	5093	10186
43	43 2900-0000-0010 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Привод к разъединителям ПРНЗ-10У1	шт.	2	7857	15714
44	44 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах kмат1=0;	шт.	8	9957,38	79659
45	45 2900-0000-0011 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Кронштейн КМ1	шт.	2	2679	5358
46	46 2900-0000-0012 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Кронштейн РА1	шт.	2	9500	19000

47	47	2900-0000-0013 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Кронштейн РА2	шт.	2	5446	10892
48	48	2900-0000-0014 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Корнштейн РА5	шт.	2	1357	2714
49	49	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00116	188743	219
50	50	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования kмат1=0;	шт.	12	499,58	5995
51	51	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	781	9372
52	52	2900-0000-0015 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Вал привода РА3	шт.	6	8214	49284
53	53	1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре kмат1=0;	шт.	8	1936,63	15493
54	54	2900-0000-0016 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Хомут Х7	шт.	6	1071	6426
55	55	2900-0000-0017 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Хомут Х8	шт.	2	1161	2322
56	56	1308-0204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре kмат1=0;	шт.	2	6056	12112

57	57 2900-0000-0018 (пл)ТОО "ЭлектроПромСнабКZ"	Проводник 3П1	м	9	1393	12537
58	58 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования kмат1=0;	шт.	8	995,13	7961
59	59 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования kмат1=0;	м	24	190,33	4568

Всего	**30734692**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**30 734 692**
НДС (12 %)	3 688 163
Итого	**34 422 855**

Заказчик

ТОО "XibolunInternationalElectricKZ» (Сиболунь Интернатионал Елестрис КЗ)", БИН 171140028277, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Бузурбаева 33А, кв.89

Чжао Цзяньгу

Подрядчик

АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания", БИН 980140000600, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абылай хана 274

Джельдыбаев С.