Заказчик: ТОО "XibolunInternationalElectricKZ» (Сиболунь Интернационал Елестрис КЗ)", БИН 171140028277, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Бузурбаева 33А, кв.89
(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания", БИН 980140000600, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абылай хана 274
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство электрических сетей для электроснабжения строительной базы по адресу: п. Жансугуров, Аксуский район
(наименование, адрес)

Объект : Строительство электрических сетей для электроснабжения строительной базы по адресу: п. Жансугуров, Аксуский район
(наименование)

Договор подряда (контракт) № _481___ от _____08.06.2018г._____

Акт приемки выполненных работ №1 за 1

Строительство электрических сетей для электроснабжения строительной базы по адресу: п. Жансугуров, Аксуский район

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Воздушная линия ВЛ-10кВ				
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	38	5303,42	201530
2	2	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	15996	31992

3	3 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	10502	21004
4	4 2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	48	47304	2270592
	Раздел 2 Металлоконструкции 10кВ					
5	5 2900-0000-0000 (пл)Электропромсна б	Оголовок ОГс-54	шт	2	17540,28	35081
6	6 1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	41	1028,05	42150
7	7 2900-0000-0000 (пл)Электропромсна б	Траверса ТМ-1	шт	36	14115,6	508162
8	8 2900-0000-0000 (пл)Электропромсна б	Траверса ТМ-8	шт	4	24636,96	98548
9	9 2900-0000-0000 (пл)Электропромсна б	Траверса ТМ-6	шт	1	16148,16	16148
10	10 2900-0000-0000 (пл)Электропромсна б	Надставка ТС-2	шт	4	18036	72144
11	11 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	47	1432,49	67327
12	12 2900-0000-0000 (пл)Электропромсна б	Хомут Х-1	шт	47	1340,28	62993

13	13 2900-0000-0000 (пл)Электропромсна б	Крепление подкоса У-1	шт	6	4694,76	28169
14	14 1308-0204-0603	Проводник групповой заземляющий. Подвеска	м	8	485,63	3885
15	15 2900-0000-0000 (пл)Электропромсна б	Проводник заземляющий ЗП-1	м	8	1237,68	9901
	Раздел 3 Арматура магистрали					
16	16 1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	129	502,5	64822
17	17 2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 ГОСТ 1232-93	шт.	129	2087,64	269306
18	18 2900-0000-0000 (пл)Электропромсна б	Колпачок К-6	шт	129	58,32	7523
19	19 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	126	441,6	55642
20	20 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	507,6	21319
21	21 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84	198,72	16692
22	22 1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	18	502,56	9046
23	23 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	18	3645	65610

24	24 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	703,08	12655
25	25 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1155,6	20801
26	26 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	651,24	11722
27	27 2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	522,72	9409
28	28 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	18	441,61	7949
29	29 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1645,92	29627
	Раздел 4 Проводниковая продукция					
30	30 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,5	81868,8	204672
31	31 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,5064	1020760,92	1537674
32	32 1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	2	1027,5	2055
33	33 2900-0000-0000 (пл)Электропромсна б	Траверса ТМ-73	шт	1	15937,56	15938
34	34 2900-0000-0000 (пл)Электропромсна б	Траверса ТМс-60а	шт	1	3818,88	3819

35	35 1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	13	502,46	6532
36	36 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	7	14140,44	98983
37	37 2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	18553,32	111320
38	38 2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	14	22935,96	321103
39	39 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	9	441,44	3973
40	40 2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12510,72	75064
41	41 2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4128,84	12387
42	42 1308-0201-3201	Кожух защитный для эпоксидных муфт. Монтаж оборудования	шт.	3	1204,33	3613
43	43 2404-0207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	628,56	1886
44	44 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (1 провод при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,19	81873,68	15556
45	45 2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,19	298589,76	56732
	Всего					**6543056**
	Итого в текущих ценах с 22.05.18 г					**6 543 056**

НДС (12 %)	785 167
Итого	**7 328 223**

Заказчик

ТОО "XibolunInternationalElectricKZ» (Сиболунь Интернатионал Елестрис КЗ)", БИН 171140028277, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Бузурбаева 33А, кв.89

Чжао Цзяньгу

Подрядчик

АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания", БИН 980140000600, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абылай хана 274

Джельдыбаев С.