Счет-фактура № 1 от 27 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройконтракт-АН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000292, 050009, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Гайдара, дом № 164, к.302,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0071864, от 22.11.2012

ИИК поставщика: KZ868560000000069449, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор б/н от 03.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010140000292, Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройконтракт-АН",050009, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Гайдара, дом № 164, к.302

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 091240004276, Falcon Invest, ТОО,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Достык, дом № 180

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Falcon Invest, ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091240004276, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Достык, дом № 180

ИИК получателя: KZ259261802153253000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Текущий ремонт кровли автосалона на объекте, расположенном по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая уг.ул.Аральская 187/2				1 862 200,00	12%	223 464,00	2 085 664,00	0	
Всего по счету:					**1 862 200,00**		**223 464,00**	**2 085 664,00**		

Руководитель: Абдикеримов Н. Л.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Falcon Invest», г.Алматы, ул.Достык, дом № 180** — **091240004276**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстройконтракт-АН», г.Алматы, ул.Гайдара, дом 164, офис 302** — **010140000292**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор б/н от 03.07.2015г.**

Номер документа	Дата составления
1	27.07.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт кровли автосалона на объекте, расположенном по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая уг.ул.Аральская 187/2			работа	1,00	2 085 664,00	2 085 664,00
				Итого	1,00	x	2 085 664,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам стр-ва и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ТОО «Falcon Invest»
Подрядчик: ТОО «Промстройконтракт-АН»
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли автосалона на объекте, расположенном по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая уг.ул.Аральская 187/2

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	03.07.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		ст-сть пр затрат, не вх. в СМР в сметном баз.уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполненные работы	2 085 664	1 862 200							223 464	

Заказчик:
ТОО «Falcon Invest»

Подрядчик:
ТОО «Промстройконтракт-АН»

Заказчик: ТОО «Falcon Invest» Форма №2

Подрядчик: ТОО «Промстройконтракт-АН»

Объект: Текущий ремонт кровли автосалона на объекте, расположенном по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая уг.ул.Аральская 187/2

А К Т

приемки выполненных ремонтно-строительных работ за июль 2015 года

№ п/п	*Наименование*	*Ед. изм*	*Кол-во*	*Стоимость единицы (тенге)*		*Общая стоимость (тенге)*	
				Материалы	*Работа*	*Материалы*	*Работа*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт поверхности рулонной кровли (заделка трещин и отверстий)	м2	433,9		300		130 170
	Унифлекс ЭКП 2,8мм	м2	108,5	582		63 147	
2	Демонтаж накрывочного элемента парапета	м2	27,6		300		8 280
3	Монтаж накрывочных элементов парапета	м2	27,6		400		11 040
	Шурупы	пачка	1	1 500		1 500	
4	Грунтовка поверхности кровли Праймером	м2	867,8		150		130 170
	Грунтовка Праймер	литр	217,0	500		108 500	
5	Устройство покрытия кровли из унифлекса 1 слой	м2	930,8		500		465 400
	Унифлекс ТКП 3,8мм	м2	1070,4	650		695 760	
	Газовый баллон для горелки	литр	150,0	80		12 000	
6	Уборка территории кровли и вывоз строительного мусора	м2	867,8		100		86 780
	ИТОГО:					**880 907**	**831 840**
	Транспортные расходы 5%					**44 045**	
	ИТОГО:					**924 952**	
	Итого (работа + материалы)					**1 756 792**	
	Накладные расходы 6%					**105 408**	
	ВСЕГО по сметному расчету:					**1 862 200**	
	Налог на добавленную стоимость 12%					**223 464**	
	ВСЕГО по сметному расчету:					**2 085 664**	

Принял:
Заказчик ТОО «Falcon Invest»

Сдал:
Подрядчик ТОО «Промстройконтракт-АН»