Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Утверждаю
Директор ТОО «Стеклянный дом»
_____ Гаврилов А.С.
«30» декабря 2015г.

Акт
приемочной комиссии о приемке объекта «Железнодорожный подъездной путь на территорию производственной базы ТОО «Стеклянный дом» в районе Индустриального парка г.Астана по станции «Сороковая», в эксплуатацию

г. Астана «30» декабря 2015 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом директора ТОО «Стеклянный дом» от 30 декабря 2015 года № _____ в составе:

Председателя комиссии – Кановалова И.Н., зам. директора ТОО «Стеклянный дом»

Членов комиссии - представителей:

Подрядных организаций - Ахметова М.Х., директора ТОО «АсСнабСервис»

Проектной организации - Катенкарь К.С., главный инженер проекта ТОО «Жайык-стройсервис»

Эксплуатирующей организации - Баймбетова Т.К., ревизора ТОО «Астанинское железнодорожное хозяйство»

Представителей АО «НК Қазақстан Темір жолы» согласно факсограмме АО «НК «КТЖ» от 25.12.2015 года № 4365-и:

Мусабаева Н.Х. – главного инженера Укрупненной Астанинской дистанции пути

Ермекова К.А. – начальника станции Сороковая

УСТАНОВИЛА:

1. **Подрядной организацией** ТОО «АсСнабСервис» предъявлен к приемке в эксплуатацию железнодорожный подъездной путь ТОО «Стеклянный дом» от места примыкания до упора в районе Индустриального парка г.Астана

2. **Строительство произведено на основании** постановления акимата г.Астаны о предоставлении соответствующего права на землю № _____ от _____ года.

3. Строительство осуществлялось подрядной организацией ТОО «АсСнабСервис», выполнившей строительно-монтажные работы железнодорожного подъездного пути.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями: ТОО «Жайык-стройсервис».

5. Строительство осуществлялось по проекту Разработка проектно-сметной документации на «Строительство железнодорожного подъездного пути ТОО «Стеклянный дом» в Индустриальном парке г. Астаны по ст. Сороковая»
исполнительская документация (технический паспорт, исполненный продольный профиль, масштабная схема).

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом директора ТОО «Стеклянный дом» от _____ года № _____.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 05 октября 2015 года
(месяц и год)
окончание работ 05 декабря 2015 года
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 3,3 мес.
фактически 2,0 мес.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект«2015/И-003-ПЖ», исполнительская документация (технический паспорт, исполненный продольный профиль, масштабная схема).

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: полная длина ж.д.пути составляет 165,80 м, полезная длина ж.д.пути 133,50 м.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: рельсошпальная решетка: тип рельс Р-65 на деревянных шпалах, балласт щебеночный, стрелочные переводы типа Р-65 с маркой крестовины 1/9

11. Оборудование установлено согласно акту о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: согласно рабочего проекта

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. **Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией** от 11 декабря 2015 года устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 32544,34 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 26433,91 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Железнодорожный подъездной путь ТОО «Стеклянный дом» в районе Индустриального парка г.Астаны принять в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии:

_____ **Кановалов И.Н.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

Ахметов М.Х.

Кенжебаев К.С.

Баймбетов Т.К.

Мусабаев Н.Х.

Ермеков К.А.