Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Forward-kaz"**
Костанайская область, Рудный Г.А., г.Рудный, Корчагина, 32

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T» Казахстан, город Шымкент, Аббатский р-н ул. Гагарина д. 50, кв. 80**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт водопровода и канализации здания аптеки.**

(наименование)

Объект **Капитальный ремонт водопровода и канализации.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№70** от **28.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

Акт приемки выполненных работ №1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Капитальный ремонт водопровода и кнализации 1-го этажа				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15,000	3023,27	45349
			Накладные расходы			*1033,89*	*15508*
			Сметная прибыль			*223,95*	*3359*
2	2	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,000	127,82	1917
			Накладные расходы			*4,33*	*65*
			Сметная прибыль			*9,47*	*142*
3	3	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	1792,32	17923
			Накладные расходы			*357,90*	*3579*
			Сметная прибыль			*132,76*	*1328*
4	4	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15,000	1220,25	18304
			Накладные расходы			*351,00*	*5265*
			Сметная прибыль			*90,39*	*1356*
5	5	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1,000	30143,13	30143
			Накладные расходы			*2089,28*	*2089*
			Сметная прибыль			*2232,82*	*2233*
6	6	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,000	13973,60	27947
			Накладные расходы			*1493,53*	*2987*
			Сметная прибыль			*1035,08*	*2070*
7	7	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2,000	23300,52	46601
			Накладные расходы			*1953,12*	*3906*
			Сметная прибыль			*1725,96*	*3452*
8	8	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	3,000	1102,84	3309
			Накладные расходы			*397,30*	*1192*
			Сметная прибыль			*81,69*	*245*
9	9	23-030102-1231 РСНБ РК 2015	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	шт.	1,000	6326,80	6327
			Накладные расходы			*214,46*	*214*
			Сметная прибыль			*468,65*	*469*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	23-030102-1228 РСНБ РК 2015	**Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором**	шт.	2,000	7284,48	14569
			Накладные расходы			*246,92*	*494*
			Сметная прибыль			*539,59*	*1079*
			Раздел: Текущий ремонт водопровода и кнализации 2-го этажа				
11	11	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,000	3023,27	30233
			Накладные расходы			*1033,89*	*10339*
			Сметная прибыль			*223,95*	*2239*
12	12	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	10,000	127,82	1278
			Накладные расходы			*4,33*	*43*
			Сметная прибыль			*9,47*	*95*
13	13	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,000	1220,53	12205
			Накладные расходы			*351,01*	*3510*
			Сметная прибыль			*90,41*	*904*
14	14	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	1,000	30143,13	30143
			Накладные расходы			*2089,28*	*2089*
			Сметная прибыль			*2232,82*	*2233*
15	15	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2,000	13973,60	27947
			Накладные расходы			*1493,53*	*2987*
			Сметная прибыль			*1035,08*	*2070*
16	16	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2,000	23300,52	46601
			Накладные расходы			*1953,12*	*3906*
			Сметная прибыль			*1725,96*	*3452*
17	17	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	3,000	1102,84	3309
			Накладные расходы			*397,30*	*1192*
			Сметная прибыль			*81,69*	*245*
18	18	23-030102-1231 РСНБ РК 2015	**Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой**	шт.	1,000	6326,80	6327
			Накладные расходы			*214,46*	*214*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	23-030102-1228 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*468,65*	*469*
			Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	**шт.**	**2,000**	**7284,48**	**14569**
			Накладные расходы			*246,92*	*494*
			Сметная прибыль			*539,59*	*1079*
			ИТОГО:				**385000**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**60075**
			Сметная прибыль				**28518**
			Итого с НДС		**12 %**	**46200,00**	**431200,00**

ПОСТАВЩИК

ТОО «Namat-T»

Директор Шенгельбаев А.К.

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО «Forward-kaz»

_____ **З. С. Баяхметова**