ТОО АСЗ

Файл №: 2.12.3.6.3.103

Объект: **Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс. т/год. в г. Алматы.**

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Гос РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: **ТОО "BASYER Construction"**
Подрядчик: **ТОО "Алматысейсмозащита"**

Технологические коммуникации 2-ТХ.2

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май-июнь 2019 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен-е	код	номер	код
		№ 239/LUK/2019 г.	29.04.2019 г.				

29 июня 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налоги		в том числе
	С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	Из графы 1								
			СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты		Отчисл. в фонд занятости	В дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коомуникации 2-ТХ.2	35 541 355,60										
Всего по стройке:	35 541 355,60										
в том числе за		35 541 355,60									3 808 002,39
май-июнь											
2019 г.											

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК ТОО "Алматысейсмозащита"

Директор _____ **/Золотухин А.В./**
должность / подпись расшифровка подписи

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК ТОО "BASYER Construction"

Директор _____ **/Железковская В.В./**
должность / подпись расшифровка подписи

ТОО АСЗ

Файл № 2.12.3.4.3.103

Объект: Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс. т/год. в г. Алматы.

Заказчик: ТОО "BASYER Construction"

Подрядчик: ТОО "Алматысейсмозащита"

Договор №: Договор № 239/LUK/2019 от 29.04.2019г.

Технологические коммуникации 2-ТХ.2

А К Т № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май-июнь 2019 года

29 июня 2019г.

№	Наименование	ГОСТ/ТУ	Кол-во по проекту	Ед. измер.	Вес единицы	Материалы - за единицу, тенге вкл. НДС	Итого - материалы, тенге	Работы - за единицу, тенге	Итого - работы, тенге	Всего - материалы и работы, тенге	Выполнено с начала строительства по отчетный период, включительно			Выполнено за отчетный период **май-июнь**		
											Количество выполненное	Всего материалы, тенге	Всего работы, тенге	Количество выполненное	Всего материалы, тенге	Всего работы, тенге
1	Кран шаровый фланцевый, DN15, PN16, марки УП-КШ-016-15		17	шт			-	2 644	44 948	44 948	17	-	44 948	17	-	44 948
2	Кран шаровый фланцевый, DN25, PN16, марки УП-КШ-016-50		14	шт			-	2 904	40 656	40 656	14	-	40 656	14	-	40 656
3	Кран шаровый фланцевый, DN50, PN16, марки УП-КШ-016-50		93	шт			-	2 904	270 072	270 072	93	-	270 072	93	-	270 072
4	Кран шаровый фланцевый, DN80, PN16, марки УП-КШ-016-80		60	шт			-	5 346	320 760	320 760	60	-	320 760	60	-	320 760
5	Кран шаровый фланцевый, DN100, PN16, марки УП-КШ-016-100		14	шт			-	5 346	74 844	74 844	14	-	74 844	14	-	74 844
6	Кран шаровый резьбовой, DN15, PN16, марки УП-КШ-016-15		56	шт			-	2 644	148 064	148 064	56	-	148 064	56	-	148 064
7	Кран шаровый резьбовой, DN50, PN16, марки УП-КШ-016-50		12	шт			-	2 904	34 848	34 848	12	-	34 848	12	-	34 848
8	Клапан шаровый фланцевый пневматический, DN15, PN16, марки УП-КШП-016-015		7	шт			-	5 346	37 422	37 422	7	-	37 422	7	-	37 422
9	Клапан шаровый фланцевый пневматический, DN25, PN16, марки УП-КШП-016-025		16	шт			-	5 346	85 536	85 536	16	-	85 536	16	-	85 536
10	Клапан шаровый фланцевый пневматический, DN50, PN16, марки УП-КШП-016-050		113	шт			-	5 346	604 098	604 098	113	-	604 098	113	-	604 098
11	Клапан шаровый фланцевый пневматический, DN80, PN16, марки УП-КШП-016-080		66	шт			-	5 346	352 836	352 836	66	-	352 836	66	-	352 836
12	Клапан шаровый фланцевый пневматический, DN100, PN16, марки УП-КШП-016-100		13	шт			-	5 346	69 498	69 498	13	-	69 498	13	-	69 498
13	Клапан обратный резьбовой, DN25, PN16, марки УП-К0Т-016-025		30	шт			-	2 904	87 120	87 120	30	-	87 120	30	-	87 120
14	Клапан обратный межфланцевый, DN50, PN16, марки УП-К0Т-016-050		8	шт			-	5 346	42 768	42 768	8	-	42 768	8	-	42 768
15	Клапан обратный межфланцевый, DN80, PN16, марки УП-К0Т-016-080		5	шт			-	5 346	26 730	26 730	5	-	26 730	5	-	26 730
16	Клапан обратный межфланцевый, DN100, PN16, марки УП-К0Т-016-100		1	шт			-	5 346	5 346	5 346	1	-	5 346	1	-	5 346
17	Клапан запорно-регулирующий шаровый фланцевый, 3-х ходовой, пневматический, DN50, PN16, марки УП-КТ-016-050		2	шт			-	5 346	10 692	10 692	2	-	10 692	2	-	10 692

18	Клапан запорно-регулирующий шаровый фланцевый, 3-х ходовой, пневматический, DN80, PN16, марки УП-КТ-016-080		12	шт			-	5 346	64 152	64 152	12	-	64 152	12	-	64 152
19	Клапан запорно-регулирующий шаровый фланцевый, 3-х ходовой, пневматический, DN100, PN16, марки УП-КТ-016-100		1	шт			-	5 346	5 346	5 346	1	-	5 346	1	-	5 346
20	Фильтр сетчатый фланцевый, DN50, PN16, марки УП-ФС-016-050		2	шт			-	5 346	10 692	10 692	2	-	10 692	2	-	10 692
21	Фильтр сетчатый фланцевый, DN80, PN16, марки УП-ФС-016-080		14	шт			-	5 346	74 844	74 844	14	-	74 844	14	-	74 844
22	Фильтр сетчатый фланцевый, DN100, PN16, марки УП-ФС-016-100		1	шт			-	5 346	5 346	5 346	1	-	5 346	1	-	5 346
23	Фильтр сетчатый фланцевый, DN150, PN16, марки УП-ФС-016-150		1	шт			-	5 346	5 346	5 346	1	-	5 346	1	-	5 346
24	Клапан предохранительный перепускной, DN15, PN16, марки УП-ПК-016-015		18	шт			-	2 644	47 592	47 592	18	-	47 592	18	-	47 592
25	Кран седельный фланцевый, DN50, PN16, марки УП-КС-016-050		8	шт			-	5 346	42 768	42 768	8	-	42 768	8	-	42 768
26	Кран седельный фланцевый, DN80, PN16, марки УП-КС-016-080		46	шт			-	5 346	245 916	245 916	46	-	245 916	46	-	245 916
27	Кран седельный резьбовой, DN15, PN16, марки УП-КС-016-015		76	шт			-	2 644	200 944	200 944	76	-	200 944	76	-	200 944
28	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, с электроприводом, DN50, PN16, марки УП-КР-016-050		5	шт			-	5 346	26 730	26 730	5	-	26 730	5	-	26 730
29	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, с электроприводом, DN80, PN16, марки УП-КР-016-080		16	шт			-	5 346	85 536	85 536	16	-	85 536	16	-	85 536
30	Быстроразъемное соединение из нерж. стали Camlock MIL-C-27487, типа AF, фланцевое, DN40, PN16		3	шт			-	5 346	16 038	16 038	3	-	16 038	3	-	16 038
31	Быстроразъемное соединение из нерж. стали Camlock MIL-C-27487, типа AF, фланцевое, DN50, PN16		9	шт			-	5 346	48 114	48 114	9	-	48 114	9	-	48 114
32	Быстроразъемное соединение из нерж. стали Camlock MIL-C-27487, типа AF, фланцевое, DN80, PN16		8	шт			-	5 346	42 768	42 768	8	-	42 768	8	-	42 768
33	Сильфон DN 25		10	шт			-	5 346	53 460	53 460	10	-	53 460	10	-	53 460
34	Сильфон DN 50		43	шт			-	5 346	229 878	229 878	43	-	229 878	43	-	229 878
35	Сильфон DN 80		43	шт			-	5 346	229 878	229 878	43	-	229 878	43	-	229 878
36	Сильфон DN 100		12	шт			-	5 346	64 152	64 152	12	-	64 152	12	-	64 152
37	Сильфон DN 150		4	шт			-	5 346	21 384	21 384	4	-	21 384	4	-	21 384
38	Насос Tuthill GG250ICOMQIGLIA001, DN80, PN16, фланцевый		17	шт			-	216 878	3 686 926	3 686 926	17	-	3 686 926	17	-	3 686 926
39	Насос вспомогательный, д.50, PN16, фланцевый		3	шт			-	78 878	236 634	236 634	3	-	236 634	3	-	236 634
40	Монтаж мешалки- агитатора, д.300, PN16, фланцевый		9	шт			-	156 878	1 411 902	1 411 902	9	-	1 411 902	9	-	1 411 902
41	Датчик сухого хода, FTL31, фланцевый, DN25, PN16		19	шт			-	3 904	74 176	74 176	19	-	74 176	19	-	74 176
42	Манометр Ascroft, 3 Бар, модель T5500/T6500, резьбовой, DN15, PN16		33	шт			-	3 904	128 832	128 832	33	-	128 832	33	-	128 832

43	Манометр Ascroft, 16 Бар, модель T5500/T6500, резьбовой, DN15, PN16		59	шт			-	3 904	230 336	230 336	59	-	230 336	59	-	230 336
44	Датчик давления, 3 Бар, модель PMC131-A41F2A3N+1, резьбовой, DN15, PN16		19	шт			-	3 904	74 176	74 176	19	-	74 176	19	-	74 176
45	Датчик давления, 16 Бар, модель		19	шт			-	3 904	74 176	74 176	19	-	74 176	19	-	74 176
46	Термометр биметаллический Ascroft,		57	шт			-	3 904	222 528	222 528	57	-	222 528	57	-	222 528
47	Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75, 15,0x2,5 мм	ГОСТ 3262-75	54,0	м	1,63	1 690	91 260	-	-	91 260	54,0	91 260	0	54,0	91 260	0
48	Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75,25,0x2,5 мм	ГОСТ 3262-75	132,7	м	1,93	1 980	262 746	-	-	262 746	132,7	262 746	0	132,7	262 746	0
49	Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75,32,0x2,5 мм	ГОСТ 3262-75	26,5	м	2,15	2 180	57 770	-	-	57 770	26,5	57 770	0	26,5	57 770	0
50	Труба стальная бесшовная, ГОСТ 8732-78, д.57x3,5 мм	ГОСТ 8732-78	454,3	м	4,62	2 474	1 123 938	-	-	1 123 938	454,3	1 123 938	0	454,3	1 123 938	0
51	Труба стальная бесшовная, ГОСТ 8732-78, д.89x4 мм	ГОСТ 8732-78	553,9	м	9,38	3 722	2 061 616	-	-	2 061 616	553,9	2 061 616	0	553,9	2 061 616	0
52	Труба стальная бесшовная, ГОСТ 8732-78, д.114x4 мм	ГОСТ 8732-78	63,0	м	12,15	3 722	234 486	-	-	234 486	63,0	234 486	0	63,0	234 486	0
53	Труба стальная бесшовная, ГОСТ 8732-78, сечением 159x5 мм	ГОСТ 8732-78	79,2	м	22,64	4 722	373 982	-	-	373 982	79,2	373 982	0	79,2	373 982	0
54	Отвод 90 град., 15,0x2,5 мм		64	шт		470	30 080	4 239,00	271 296	301 376	64	30 080	271 296	64	30 080	271 296
55	Отвод 90 град., 25,0x2,5 мм		146	шт		470	68 620	7 065,00	1 031 490	1 100 110	146	68 620	1 031 490	146	68 620	1 031 490
56	Отвод 90 град., 32,0x2,5 мм		56	шт		470	26 320	9 043,20	506 419	532 739	56	26 320	506 419	56	26 320	506 419
57	Отвод 90 град., 57x3,5 мм		444	шт		790	350 760	16 108,20	7 152 041	7 502 801	444	350 760	7 152 041	444	350 760	7 152 041
58	Отвод 90 град., 89x4 мм		435	шт		1 500	652 500	25 151,40	10 940 859	11 593 359	435	652 500	10 940 859	435	652 500	10 940 859
59	Отвод 90 град., 114x4 мм		49	шт		2 500	122 500	32 216,40	1 578 604	1 701 104	49	122 500	1 578 604	49	122 500	1 578 604
60	Отвод 90 град., 159x5 мм		12	шт		4 500	54 000	44 933,40	539 201	593 201	12	54 000	539 201	12	54 000	539 201
61	Тройник равнопроходный 15x2,5 мм		51	шт		2 250	114 750	6 358,50	324 284	439 034	51	114 750	324 284	51	114 750	324 284
62	Тройник равнопроходный 25x2,5 мм		40	шт		2 250	90 000	10 597,50	423 900	513 900	40	90 000	423 900	40	90 000	423 900
63	Тройник равнопроходный 32x2,5 мм		38	шт		2 450	93 100	13 564,80	515 462	608 562	38	93 100	515 462	38	93 100	515 462
64	Тройник равнопроходный 57x3,5 мм		76	шт		2 850	216 600	24 162,30	1 836 335	2 052 935	76	216 600	1 836 335	76	216 600	1 836 335
65	Тройник равнопроходный 89x4 мм		80	шт		4 335	346 800	37 727,10	3 018 168	3 364 968	80	346 800	3 018 168	80	346 800	3 018 168
	ИТОГО:			**тенге**			**6 371 828**		**38 054 866**	**44 426 695**		**6 371 828**	**38 054 866**		**6 371 828**	**38 054 866**
	СКИДКА, 20%			**%**			**1 274 366**		**7 610 973**	**8 885 339**		**1 274 366**	**7 610 973**		**1 274 366**	**7 610 973**
	ВСЕГО:			**тенге**			**5 097 463**		**30 443 893**	**35 541 356**		**5 097 463**	**30 443 893**		**5 097 463**	**30 443 893**
	в т.ч Стоимость материалов:			*тенге*			**5 097 463**					**5 097 463**			**5 097 463**	
	в т.ч. Стоимость работ:			*тенге*					**30 443 893**				**30 443 893**			**30 443 893**
	ВСЕГО (материалов и работ):			***тенге***						**35 541 356**			**35 541 356**			**35 541 356**
	в т.ч. НДС 12%			*тенге*						3 808 002			3 808 002			3 808 002

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК ТОО "Алматысейсмозащита"

Директор _____ **/Золотухин А.В./**
должность / подпись расшифровка подписи

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК ТОО "BASYER Construction"

Директор _____ **/Железковская В.В./**
должность / подпись расшифровка подписи