С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2010 года

Генподрядчик (Подрядчик):АО "Алматыметрокурылыс"

Субподрядчик: **АО «Гидроспецстрой»**

Договор № 62 от 23.02.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Первая очередь строительства метрополитена г.Алматы

Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ в тенге					
	С начала года		За месяц			
	Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=1,774
1.Итого по гл.1-8		13 596 291	13 596 291			
2.Глава 9 Зимнее удорожание		354 863	354 863			
3.Итого по гл. 1-9		13 951 154	13 951 154			
4.Стоимость в ценах 2001г.	**14 141 502**	13 951 154	13 951 154	190 348	14 141 502	
5.Стоимость в ценах 2010г.	**25 087 025**					**25 087 025**
6.Налоги, сборы, обязат.платежи 2%	**501 741**					**501 741**
7.Итого СМР	**25 588 766**					**25 588 766**
8.НДС 12%	**3 070 652**					**3 070 652**
9.Всего СМР	**28 659 418**					**28 659 418**

ПОДРЯДЧИК:
АО "Алматыметрокурылыс"

Укшебаев М.Т.

СУБПОДРЯДЧИК:
АО «Гидроспецстрой»
Президент

Трашин В.П.

Р Е Е С Т Р

выполненных работ АО "Гидроспецстрой" по объектам АО

"Алматыметрокурылыс" за февраль месяц 2010года

№ п/п	Наименование	Открытый способ	Закрытый способ	Обслуж. процессы	Всего за месяц	**Всего с начала года**
	Глава 2					
1	Ст. "Байконур". Вестибюль. Устройство буронабивных свай для укрепления откоса котлована	6 305 694			6 305 694	**6 305 694**
2	Закрепление грунтового основания 12-ти этажного Административного здания буроинъекционными сваями	6 293 273			6 293 273	**6 293 273**
3.	Крепление бортов котлована	997 324			997 324	**997 324**
	Итого по главе 2	**13 596 291**			**13 596 291**	**13 596 291**
	Глава 9					
2	Зимнее удорожание:					
	открытый способ - 2,61%				354 863	**658 581**
	Итого по главе 2-9				**13 951 154**	**14 254 872**
	Глава 12					
3	Прочие 1,4%				190 348	**353 262**
	Итого по главе 2-12				**14 141 502**	**14 608 134**
4	**Базисная стоимость с К=1,774**				**25 087 025**	**25 087 025**
5	В том числе:					
	- материалы				7 026 777	**7 026 777**
	- накладные расходы				3 209 180	**3 209 180**
	- компенсация по зарплате				4 543 834	**4 543 834**
	- экспл.машин и механизмов				8 312 435	**8 312 435**
	- ненормируемые и непредвиден.затраты 6%				1 365 272	**1 365 272**
	- зимнее удорожание				629 527	**629 527**
	- временные здания и сооружения 6,6%					
6	**Итого по рынку**				**25 087 025**	**25 087 025**
7	Налоги, сборы, обязат. платежи 2%				501 741	**501 741**
8	Итого				25 588 766	**25 588 766**
9	НДС-12%				3 070 652	**3 070 652**
10	**Всего:**				**28 659 418**	**28 659 418**

Составил6

Начальник управления АО "Гидроспецстрой Липилин А.А.

Проверила:

Начальник ОП и ЭА Киялбекова Г.К.

Р А С Ч Е Т

Наименование работ	Прямые затраты	Накладные расходы	Зарпалата в составе НР	Зарплата	Экспл. маш. и мех. в т.ч. з/пл		Нормативная трудоемкость		Ненормируемые и непредвиденные затраты	ИТОГО	в т.ч. стоимость материалов
					всего	в т.ч.з/п	рабочих	обслужив.			
Ст."Байконур" Вестибюль Устройство буронабивных свай	5 147 975	800 793	120 119	408 640	1 961 925	338 929	2 318	1 309	356 926	**6 305 694**	2 777 410
Ст."Байконур" Вестибюль Закрепление грунтового основания 12-ти этажного	4 754 054	1 182 996	177 449	705 856	3 237 510	458 077	3952	1 669	356 223	**6 293 273**	810 688
Крепление бортов котлована	796 417	144 455	21 668	81 243	342 293	59 020	410	236	56 452	**997 324**	372 881
ВСЕГО	**10 698 446**	**2 128 244**	**319 236**	**1 195 739**	**5 541 728**	**856 026**	**6 680**	**3 214**	**769 601**	**13 596 291**	**3 960 979**

	прямые	прочие	Итого	Итого с К= 1,774
Материалы	3 960 979		**3 960 979**	**7 026 777**
Зарплата	2 371 001	**190 348**	**2 561 349**	**4 543 834**
Накладные	1 809 008		**1 809 008**	**3 209 180**
Эксплуатация	4 685 702		**4 685 702**	**8 312 435**
Ненормированные	769 601		**769 601**	**1 365 272**
Зимнее удорожание		**354 863**	**354 863**	**629 527**
Обслуживающие процессы			**0**	**0**
Временные зд. и сооруж.			**0**	**0**
ИТОГО	**13 596 291**	**545 211**	**14 141 502**	**25 087 025**

Составила Цой Р.Д.

АКТ
приема - передачи работ по креплению стенок котлована на объекте «Первая очередь метрополитена в г. Алматы. Станция «Байконур». Вестибюль»

г. Алматы 08 апреля 2010 г.

Комиссия в составе:
представителей АО «Алматыметрокурылыс», принимающих работы на объекте
- начальника ПДО Бимендина А.,
- инспектора ПДО Нуржауова И.А.,
- начальника тех.отдела Короткова В.Л.,
- главного маркшейдера Ким В.С.

представителей АО «Гидроспецстрой», сдающих работы на объекте
- инженера ПЭО Березовского В.А.,
- маркшейдера Мещерякова В.А.

составила настоящий акт в том, что АО «Гидроспецстрой» передает, а АО «Алматыметрокурылыс» принимает строительный объект «Первая очередь метрополитена в г. Алматы. Станция «Байконур. Вестибюль» с фактическими выполненными объемами строительных работ.

Объем выполненных работ указан в таблице, прилагается исполнительная схема.

Представителями АО «Гидроспецстрой» переданы представителям АО «Алматыметрокурылыс» сметная и исполнительная документация.

«Станция «Байконур». Вестибюль. Крепление стенок котлована буроинъекционными сваями».

Сметная документация.

1. Смета КРД-А1М-206.02-ОС1-СМ «Земляные работы. Крепление бортов котлована» - 1 экз, 15 листов

Исполнительная документация.

<u>Январь 2010 г.</u>

1. Акт скрытых работ от 25.01.2010 г. Бурение и нагнетание раствора. Анкера «Титан» в количестве 15 шт. (копия)
2. Исполнительная схема (копия).
3. Таблица к исполнительной схеме от 25.01.2010 г. (копия)

<u>Март 2010 г.</u>

4. Акт скрытых работ. Бурение и нагнетание раствора. Анкера «Титан» в количестве 4 шт. (копия)
5. Исполнительная схема (копия).
6. Таблица к исполнительной схеме (копия).

Принял:

Начальник ПДО АО «Алматыметрокурылыс» _____ **Бимендин А.**

Инспектор ПДО АО «Алматыметрокурулыс» _____ **Нуржауов И.А.**

Начальник тех.отдела АО «Алматыметрокурылыс» _____ **Коротков В.Л.**

Главный маркшейдер АО «Алматыметрокурылыс» _____ **Ким В.С.**

Сдал:

Инженер ПЭО АО «Гидроспецстрой» _____ **Березовский В.А.**

Маркшейдер АО «Гидроспецстрой» _____ **Мещеряков В.А.**

94

АКТ
приема - передачи работ по креплению стенок котлована на объекте «Первая очередь метрополитена в г. Алматы. Станция «Байконур». Вестибюль»

г. Алматы 09 апреля 2010 г.

1. Работы выполнены подрядной организацией АО «Гидроспецстрой» на сумму 29 527,167 тыс. тенге по смете № КРД-А1М-206. 02-ОС1-СМ на основании договора № 62 от 23 февраля 2010 года.
2. АО «Гидроспецстрой» передает АО «Алматыметрокурылыс» оставшиеся объемы работ на сумму 15 058 420,0 тенге
3. Приложение
   - акты выполненных работ за февраль – март 2010 года (копии);
   - акт приема-передачи от 08.04.2010 г.;
   - смета № КРД-А1М-206. 02-ОС1-СМ «Земляные работы. Крепление бортов котлована»;
   - исполнительная документация (копии);
   - таблица объемов выполненных работ;
   - исполнительная схема крепления откосов котлована анкерами «Титан».

Президент АО «Гидроспецстрой» _____ **Трашин В.П.**	Технический директор АО «Алматыметрокурылыс» _____ **Акатов И.О.**

96

Алматы қ. метрополитеннің 1-кезегінің нысандарының құрылысына Қосалқы мердігерлік шарт № 62

Алматы қ. «23» ақпан 2010 ж.

«Алматыметроқұрылыс» АҚ, бұдан былайғы аты «Мердігер», атынан Жарғының негізінде әрекет жасаушы бас директор М.Т. Укшебаев, бір жағынан, және **«Гидроспецстрой» АҚ**, бұдан былайғы аты «Қосалқы мердігер», атынан Жарғының негізінде әрекет жасаушы директор Трашина В.П., екінші жағынан, осы шартты мына төмендегілер туралы жасастық:

1. ШАРТ НЫСАНЫ

1.1. Мердігер Алматы қ. метрополитенді салу жөніндегі жұмыстарды бір көзден сатып алу әдісімен мемлекеттік сатып алулар түрап 15.02.2010ж. №1-МТ шартына сәйкес тапсырады, ал Қосалқы мердігер Алматы қ. метрополитеннің 1-ші кезеген салу жөніндегі жұмыс кешенін ҚР ҚМ 1995ж. 26 желтоқсанындағы бекіткен жобағына сәйкес Алматы қ. метрополитеннің 1-ші кезегінің мерзімде іске асыруға міндеттенеді:

Бұрғылап қағатын қадаларды орнату және қазандық жиектерін бекіту.

1.2. Жоспарлы тапсырмаға сәйкес осы шарт бойынша «Қосалқы мердігерге» тапсырылатын құрылыс-жинақтау жұмыстарының құны 2010ж. бағалармен алғанда **44 585 587 (Қырық төрт миллион бес жүз сексен бес мың бес жүз сексен жеті) теңгені** құрайды.

1.3. Жұмыстардың басталу мерзімі – тараптардың шартты жасасқаннан күнінен, жұмыстарды орындау мерзімі – **30 сәуір 2010 жыл**.

1.4. Төменде көрсетілген құжаттар мен шарттың талаптарын оның мазмұнын құрайды және ажырмас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) Осы шарт;

2) Жұмыстардың жиынтығы (осы Шартқа №1 қосымша);

3) Шарттың орындауын қамтамасыз етілуі (осы Шартқа №2 қосымша).

4) Тапсырыс берушінің жобалау-сметалық құжаттамасы (осы Шартқа №3 қосымша);

5) Жұмыстарды орындау кестесі (осы Шартқа №4 қосымша).

2. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚҰҚЫҚТАРЫ

2.1. Мердігер мыналарға міндеттенеді:

2.1.1. Қосалқы мердігерге құрылыс-жинақтау жұмыстары басталғанша белгіленген тәртіп бойынша жобалау-сметалық құжаттарды, жұмыс жүргізуге қажетті құрылыс алаңын беруге.

2.1.2. Қосалқы мердігердің орындаған жұмыстарын осы Шартта Тапсырыс беруші қойылдаған орындалғанжұмыстар актілеріне сай (№2 форма мен №3 анықтама) белгіленген мерзімдер мен жағдайларда төлеуге, мен жұмсалынған шығындарды бюджеттен қаржы түскен уақытта төлеп отыруға.

2.1.3. 8 тараудағы «Уақытша ғимаратпен құрылыс» және қызмет процессі бойынша шығындардың орынын толтыру, нақты шығындарды растайтын құжаттар ұсынылған жағдайда.

2.1.4. Қосалқы мердігердің осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық орындағаннан кейінгі 5 банк күні ішінде Қосалқы мердігердің салған Шартты орындауды қамтамасыз етуін қайтаруға. Қосалқы мердігердің осы

Д О Г О В О Р № 62
подряда на строительство объектов 1-й очереди метрополитена г. Алматы

г. Алматы «23» февраля 2010 г.

АО "Алматыметрокурылыс", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Укшебаева М.Т., действующего на основании Устава, с одной стороны, **АО «Гидроспецстрой»,** именуемое в дальнейшем "Субподрядчик", в лице президента Трашина В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик в соответствии с договором государственных закупок работ по строительству метрополитена г. Алматы методом из одного источника №1-ГЗ от 15.02.2010г. поручает, а Субподрядчик обязуется в установленный срок выполнить комплекс работ по строительству 1-ой очереди метрополитена г. Алматы, согласно проекту, утвержденному Минстроем РК от 26 декабря 1995г. на объектах:

Устройство буронабивных свай и крепление бортов котлована

1.2. Стоимость строительно-монтажных работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договору в соответствии с плановым заданием (набором работ) **44 585 587,0 (Сорок четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят семь) тенге** в ценах 2010г.

1.3. Срок начала работ – со дня заключения сторонами Договора, срок выполнения работ – **30 апреля 2010 года**.

1.4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий договор;

2) Набор работ (Приложение №1 к настоящему Договору);

3) Обеспечение исполнения договора (Приложение №2 к настоящему Договору);

4) Проектно-сметная документация Заказчика (Приложение №3 к настоящему Договору);

5) График производства работ (Приложение №4 к настоящему Договору).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Передать Субподрядчику до начала выполнения строительно-монтажных работ в установленном порядке проектно-сметную документацию, строительную площадку для производства работ.

2.1.2. Оплачивать работы, выполняемые Субподрядчиком, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором, согласно актам выполненных работ (форма №2 и справка №3), принятых Заказчиком, по мере поступления денежных средств из бюджета

2.1.3. Компенсировать затраты по главе 8 «Временные здания и сооружения» и обслуживающим процессам, на основании предъявленных документов, подтверждающих фактические затраты.

2.1.4. Возвратить внесенное Субподрядчиком обеспечение исполнения договора в течение 5-и банковских дней с момента полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору. Обеспечение

Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайында Мердігер Шартты орындауды қамтамасыз етілуін қайтарылмайды.

2.1.5.Қосалқы мердігер тапсырған жұмыстарды тапсыру кестесін бекітуге.

2.1.6. Қосалқы мердігердің құрылыс құнын арзандату жөніндегі ұсыныстарын қарауға.

2.1.7. 10.01.2010ж. Мемлекеттік сараптамадан өткен 1,774 индексі арқылы құрылыс құнында қарастырылмаған шығындардың, салықтардың, алымдардың және басқа да төлемдердің, сонымен бірге ҚР заңдарымен белгіленген қосымша құн салығының орынын толтыруға.

2.1.8. Жобалау мен құрылыс жүргізу барысында жобаның, нормалар мен ережелердің, техникалық және кен-геологиялық жағдайлардың өзгерулеріне байланысты көлденең шығасылар пайда болған жағдайларда жеке нысандар мен жұмыс түрлерінің құнын нақтылауға.

2.1.9. Орындалған жұмыстарды ағымдағы айдың 15-дейін қабылдап алуға.

2.1.10. Есеп беріп отырылған айдан келесі айдың 5-дейін Қосалқы мердігерге автокөлік, телефон, сығылған ауа, ЭТЛ қызметі, Мердігерлік және басқа да қызметітерді үшін шот-фактуралар тапсырып отыруға.

2.1.11. Қосалқы мердігерге құрылыс материалдарымен, технологиялық транспортпен, жүк көтеруші машиналар және басқа да техникамен жабдықтауға көмектесуге.

2.1.12. Қосалқы мердігер және «Алматыметроқұрылыс» АҚ басқа да бөлімдерінің әрекеттерін үйлестіруге, бағаларды бақылап отыруға және белгіленген тәртіп бойынша олардың араларындағы өзара шаруашылық қарым-қатыныстарын реттестеріп отыруға.

2.2. Мердігер мыналарға құқылы:

2.2.1. Қосалқы мердігердің есептеулер негіздемесінін және бухгалтерлік анықтамалары бойынша шығындар тұралы ақпараттарды дер кезінде алып тұру.

2.2.2. Кез-келген уақытта Қосалқы мердігердің жедел шаруашылық қызметіне араласпай, орындалушы жұмыстардың барысы мен сапасын

2.2.3. Қосалқы мердігердің жұмысты тексеруге:

- жобаға немесе ҚНжЕ (СНиП) сәйкес жүргізібесе;
- жұмысты техника қауыпсіздігі ережелерін өрескел бұзу жағдайында жүргізіп жатса, оны тоқтатуға.

2.3. Қосалқы мердігердің міндеттері:

2.3.1. Нысандарды салуды бекітілген жобалау-смета құжаттарына, СНжЕ, техникалық ерекшемелерде, жұмыс жиынтығына қатаң сәйкес жүргізуге және ҚЖЖ (СМР) жүргізу кестесіне сай орындау.

2.3.2. Жұмыстарды жұмыс көлемдерінің ведомстына сәйкес әрі осы шартта көзделінген көлем мен мерзімдерде орындауға және оларды Мердігерге ағымдағы СНжЕ, жобаның және басқа нормативтік – техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес тапсыру.

2.3.3. Өзіне метрополитеннің салу әдістерінің сапасы мен қауіпсіздігі туралы толық жауапкершілік алу.

2.3.4. Құрылыс аландарына қажетті материалдар, құрал-жабдықтар, бұйымдар, құрылымдар, құрылыс техникасын жеткізіп беруге және оларды қабылдауды, түсіруді және жинауды іске асыру.

2.3.5. Мердігерге қабылдау аралық актілерімен рәсімделінетін жауапты құрылымдарының жасырын жұмыстарын қабылдауға дайын екендігін хабарлауға және барлық құрылыс жинақтау жұмыстарының аяқталғанынан кейін рәсімделінген орындаушының бастау

исполнения договора Подрядчиком не возвращается в случае невыполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

2.1.5. Утверждать График производства работ, предоставляемый Субподрядчиком.

2.1.6. Рассматривать предложения Субподрядчика по удешевлению стоимости строительства.

2.1.7. Компенсировать Субподрядчику затраты через индекс - 1,774, утвержденный Гос.экспертизой от 10.01.2010г. и налоги, сборы и обязательные платежи не учтенные составляющими стоимости строительства, и налога на добавленную стоимость в размере установленном законодательством РК.

2.1.8. В случае возникновения в процессе проектирования и строительства изменений проекта, норм и правил, технических и горно-геологических условий, корректировать стоимость отдельных объектов и видов работ, в пределах суммы Договора.

2.1.9. Производить приемку выполненных работ до 15-го числа текущего месяца.

2.1.10. Представлять Субподрядчику до 5 числа месяца, следующего за отчетным, счета-фактуры за автоуслуги, телефон, сжатый воздух, услуги ЭТЛ, услуги генподряда и другие услуги.

2.1.11. Содействовать Субподрядчику в обеспечении строительными материалами, технологическим транспортом, грузоподъемными машинами и др. техникой.

2.1.12. Контролировать цены, координировать деятельность и разрешать в установленном порядке хозяйственные взаимоотношения между Субподрядчиком и другими подразделениями АО “Алматыметрокурылыс”.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Получать информацию по обоснованности расчетов и затрат по бухгалтерским справкам Субподрядчика.

2.2.2. В любое время проверять ход и качество строительно-монтажных работ, а также качество используемых Субподрядчиком материалов.

2.2.3. Приостановить работы Субподрядчика если:

- работы ведутся с отступлением от проекта или СНиП;
- работы выполняются с грубыми нарушениями правил техники безопасности.

2.3. Субподрядчик обязуется:

2.3.1. Обеспечивать строительство объектов в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, СНиП, технической спецификацией, Набором работ и графиком производства СМР.

2.3.2. Выполнить работы в соответствии с Графиком производства работ, а также в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать их результат Подрядчику в соответствии с требованиями проекта, действующих СНиП и иных нормативно-технических документов.

2.3.3. Принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства объектов метрополитена.

2.3.4. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

2.3.5. Информировать Подрядчика о готовности к приемке скрытых работ ответственных конструкций, приемка которых оформляется промежуточными актами, а также передать комплект оформленной исполнительной и первичной документации Подрядчику после завершения

102

құжаттарының жиынтығын беру.

2.3.6. Нысанды пайдалануға бергенше құрылыс барысында Қосалқы мердігердің кінәсіне байланысты және Мердігер тапқан ақаулар мен жасырын кемшіліктерді өзінің есебінен түзету.

2.3.7. Мердігерінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарттың немесе оның жеке ережелерінің, сонымен бірге Мердігер немесе оның атынан басқа тұлғалар берген техникалық құжаттардың, жоспарлардың, сызбалардың, модельдердің, үлгілер мен ақпараттың мазмұнын осы Шартты орындау үшін Қосалқы мердігер шақырған қызметкерлерден басқа адамдарға ашпауы керек. Аталған ақпарат Қосалқы мердігердің қызметкерлеріне құпиялық жағдайында Қосалқы мердігердің өзінің Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға қажетті көлемде ғана берілуге тиіс.

2.3.8. Құпия ақпараттың рұқсатсыз пайдаланылуын, жоғалтуын, ұрлануын, жариялануын және оны ашуға және/немесе жоғалуына алып келуі мүмкін басқа да әрекеттерден қорғау және сақтандыру үшін барлық қажетті шараларды қолдану.

2.3.9. ҚНжЕ сәйкес қажетті орындау құжаттарын жүргізу және «Мердігерге» тапсырып отыру.

2.3.10. Орындалған жұмыс актісін және 8 тарау бойынша «Уақытша ғимаратпен құрылыс» қызмет процессіндегі дәлелдеу есептерін (форма 2), және орындалған жұмыс анықтамасын (форма-3) ағымдағы айдың 15-на тапсыру

2.3.11. Мемлекеттік сатып алулар туралы заңнаманың талаптарына сәйкес осы шартты жасасқаннан кейінгі 10 жұмыс күні ішінде шарттағы соманың 3% мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді тапсыру.

2.3.12. Осы Шартқа қол қойылғаннан кейінгі 10 банк күні ішінде Мердігерге жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге беруге.

2.3.13. Құрылыс алаңдарының аумақтарын таза ұстау.

2.3.14. Жұмыстардың жұмыс көлемдерінің ведомстына сай 2010 жылдың 30 сәуірге дейін кешіктірілмей аяқталуын қамтамасыз ету.

2.3.15. Жұмыстардың орындалуын, материалдарды, құрал-жабдықтарды, ресурстарды форс-мажорлық жағдаяттарымен байланыссыз зияндардың барлық түрлерінен Мердігерге тапсырғанға дейін қорғауды қамтамасыз етуге.

2.3.16. Мердігерге одан түскен ақша қаражаттарының мақсатты пайдаланғандығын растаушы қаржы құжаттарын тапсыру.

2.3.17 Берілген құрылыс материалдары мен машиналарды мақсатты пайдалану және алынған материалдар мен бұйымдардың кіріс бақылауын енгізу.

2.3.18. Ай сайын есеп беруден кейінгі айдың 15-не дейін «Мердігерге» мердігерлік қызметтер көрсетілгені үшін құрылыс жинақтау жұмыстардың ҚҚС қоса есептеп, сомасының 2,66 % аудару.

2.3.19. «Еңбек етуге байланысты жазатайым оқиғалар мен басқа да қызметкерлердің денсаулығына зақым келулерді тексеру және есепке алу ережелерін» қатаң сақтау.

2.3.20. «Еңбекті қорғау туралы» заңға сәйкес «Ауысым алдындағы медициналық куәландыру мамандықтары мен лауазымдарының тізімі» бойынша қызметкерлердің күнсайын ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өткізілуін камтамасыз ету.

2.3.21. ҚР Заңдарында қарастырылған азаматтық – құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандырудың барлық түрлерін өздігінше қамтамасыз ету.

2.3.22. Электр, жылу жүйелерінің, су құбырлары, канализация, сығылған ауа дұрыстығын қадағалау. Электр қуаты, жылу, сығылған ауа, судың пайдалануын

всех строительно-монтажных работ.

2.3.6. Устранять за свой счет дефекты и скрытые недостатки, допущенные по своей вине и обнаруженные Подрядчиком в ходе строительства до ввода Объекта в эксплуатацию.

2.3.7. Не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика третьим лицам содержание условий настоящего Договора или его отдельных положений, а также Технической документации, планов, чертежей, или иной информации, предоставленных Подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением персонала, привлеченного Субподрядчиком для выполнения условий настоящего Договора. Указанная информация может предоставляться персоналу Субподрядчика конфиденциально, в объеме, необходимом для выполнения Субподрядчиком своих договорных обязательств;

2.3.8. Принимать все необходимые меры для защиты и охраны конфиденциальной информации от несанкционированного использования, утраты, кражи, опубликования или любых других действий, которые могут привести к раскрытию и/или её утере.

2.3.9. Вести и представлять Подрядчику необходимую исполнительную документацию согласно СНиП.

2.3.10. Предъявлять акты выполненных работ и акты по фактическим затратам по главе 8 «Временные здания и сооружения» (форма №2), обосновывающие расчеты по обслуживающим процессам, и справки выполненных работ (форма №3) к 15-му числу текущего месяца.

2.3.11. В течение 10-и банковских дней со дня заключения настоящего Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3% от суммы договора , в соответствии с требованиями законодательства о государственных закупках.

2.3.12. в течение 10-и рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить на утверждение Подрядчику График производства работ.

2.3.13. Содержать территорию строительных площадок в чистоте.

2.3.14. Обеспечить завершение работ, согласно Графику производства работ, не позднее 30 апреля 2010 года.

2.3.15. Обеспечивать защиту выполненных работ, материалов, оборудования, ресурсов от всех видов ущерба, не связанного с форс-мажорными обстоятельствами до сдачи их Подрядчику.

2.3.16. Предоставлять Подрядчику финансовые документы, подтверждающие целевое использование денежных средств, поступающих от Подрядчика.

2.3.17. Использовать предоставленные строительные материалы и машины по назначению и вести входной контроль получаемых материалов и изделий.

2.3.18. Отчислять Подрядчику ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 2,66% от стоимости выполненных строительно-монтажных работ с начислением НДС, за оказание генподрядных услуг.

2.3.19. Строго соблюдать “Правила расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью”.

2.3.20. В соответствии с Законом «О безопасности и охране труда» от 28.02.04 г. обеспечить проведение ежедневного предсменного медицинского освидетельствования работников, согласно «Списку профессий и должностей предсменного медицинского освидетельствования».

2.3.21. Самостоятельно обеспечить все виды обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, предусмотренные законодательством РК.

2.3.22. Следить за исправным состоянием электро-, теплосетей, водопровода, канализации, сетей сжатого

бақылау және есебін алу.
2.3.23. ҚЖЖ сапасыз жүргізгені үшін жауап беруге және жіберілген олқылықтарды өз есебінен, өз күшімен жөндеу.
2.3.24. Құрал- жабдықтарды түзік жағдайда ұстау, нұсқаулар мен жоспарлы алдынала жөндеу кестелеріне сай техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеулерден өткізу.
2.3.25. Мердігердің мүлкіне келтірілген Қосалқы мердігердің кінәсіне байланысты зиянды толық көлемде материалдық жауап беру.
2.3.26. Мердігер бекіткен формаға сай айына бір рет (айдың үшінші сейсенбісінде) қажетті ақпараттар есепті мерзімнің өткен уақыты барысындағы қызметінің негізгі көрсеткіштері мен шығындардың орынын толтырудың талдауын тапсырып отыру.

2.4. Қосалқы мердігер мыналарға құқылы:

2.4.1. Мердігерге осы Шарт бойынша орындалушы жұмыстардың құнын арзандату туралы ұсыныстарды енгізуге құқылы.

3. ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

3.1. Төлем түрі – қолма – қол ақшасыз есептесу.
3.2. Төлем Қосалқы мердігердің нақтылы орындаған жұмысы үшін №2 және №3 формалары бойынша жасалынған, тараптардың қолдары қойылған және мөрлерімен расталынған, Қосалқы мердігердің шот-фактуралары қосақталынған орындалған жұмыс актілеріне сай теңгемен іске асырылады.
3.3. Ардарылған трансферттер болған жағдайда Мердігер есептесуді тараптардың төлем құжаттарына қол қойғандарынан кейінгі 5 банктік күн ішінде іске асырады.
3.4. Мердігер бюджеттік қаржы болған жағдайда, осы Шарттың 1.2.т. көрсетілген жұмыстарын құнының ____% аспайтын аванстық төлем жасауға құқылы.
3.5. Мердігердың төлемді алдын ала іске асырған жағдайда айсайынғы төлемдер алдын ала төлемді өтеу сомаларын орындалмаған жұмыстар көлеміне барабар мөлшерде түзетіліп отырылады.
3.6. Қосалқы мердігер Мердігер аударған алдын ала төлемді тек осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдарды, құрал-жабдықтарды және жалақыны төлеуге жұмсауда міндетті.
3.7. Қосалқы мердігерге ақырғы төлемді Мердігер алдын ала төлемді есептай отырып, Қосалқы мердігер осы Шарт бойынша өз міндеттенелерін толық орындаған жағдайда ғана іске

4. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қосалқы мердігер кепілдік береді:

4.1.1. барлық жұмыстардың осы Шарттың талаптарымен белгіленген толық көлемі мен мерзімдерде орындалуына;
4.1.2. орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік мерзім бойына жауап береді. Жұмыс мерзімі толық аяқталып Мемлекеттік комиссия Тапсырыс берушінің объектісіне пайдалануға тапсырылғаннан кейінгі кепілдік мерзімі 12 ай құрайды.
4.1.3. өзінің жұмыстарды жүргізу үшін қолданған материалдарының, құрастырушы бұйымдарының, құрылымдарының, құрал-жабдықтар мен жүйелердің және жүргізген жұмыстарының сапасының жобалау құжаттары мен СНжЕ, ГОСТ, техникалық шарттарға сәйкес келетіндігіне және олардың тиісті техникалық паспорттары, сапа сертификаттары, сәйкес-тілік сертификаттары, жеткізіліп берілген материал-дардың құрастырушы бұйымдардың, құрал-жабдық-тардың сапасын сынау нәтижелері туралы

воздуха. Производить контроль и учет электроэнергии, тепла, сжатого воздуха, воды.
2.3.23. Нести ответственность за некачественное выполнение СМР, а также устранять допущенные нарушения за свой счет и своими силами.
2.3.24. Содержать оборудование в исправном состоянии, выполнять техобслуживание, текущие ремонты, согласно инструкциям и графиков планово-предупредительного ремонта.
2.3.25. Нести ответственность в полном объеме за нанесение по своей вине ущерба имуществу Подрядчика.
2.3.26. Представлять один раз в месяц (третий вторник месяца, следующего после за отчетным) Подрядчику необходимую информацию по основным показателям деятельности и анализ компенсации затрат за истекший период отчетного месяца, в соответствии с формой, разработанной Подрядчиком.

2.4. Субподрядчик имеет право:

2.4.1. Вносить на рассмотрение Подрядчика предложения по удешевлению стоимости выполняемых работ по настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Оплата производится в тенге за фактически выполненные Субподрядчиком работы, согласно актам выполненных работ (форма №2 и справка №3), подписываемым и удостоверяемым печатями Сторон, с приложением счетов-фактур Субподрядчика.
3.3. Расчеты производятся Подрядчиком в течение 5 банковских дней со дня подписания Сторонами документов на оплату при наличии перечисленных трансфертов.
3.4. Подрядчик, при наличии бюджетных средств, вправе произвести авансовый платеж в размере, до ___ % от стоимости работ, указанной в пункте 1.2. настоящего Договора.
3.5. В случае осуществления Подрядчиком авансового платежа, ежемесячные платежи корректируются путем вычета авансовых сумм в размерах, пропорционально объемам выполненных работ.
3.6. Субподрядчик должен использовать выплаченный Подрядчиком авансовый платеж только на оплату материалов, оборудования и выплату заработной платы, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору.
3.7. Окончательная оплата Субподрядчику производится Подрядчиком при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Субподрядчик гарантирует:

4.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
4.1.2. качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента окончательной приемки государственной комиссией Заказчика объекта в эксплуатацию.
4.1.3. что качество работ, материалов, комплектующих изделий, конструкций, оборудования и систем, применяемых им для проведения работ, будут соответствовать проектной документации, СНиП, ГОСТ, техническим условиям и иметь соответствующие технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия, протоколы о результатах испытаний качества, поставленных им материалов, комплектующих

хаттамалары және олардың құрылыс, санитарлық және өртке қарсы нормаларға сынаудың құрылыс-санитарлық нормаларға сәйкестілігі туралы және олардың сапасын растаушы басқа да құжаттардың болуына;

4.1.4. жұмыстарды қабылдау кезінде Қосалқы мердігердің жұмысы нәтіжесіне орын алған және белгілі болған ақаулар мен кемшіліктерді дер кезінде түзетуге; ақаулар мен кемшіліктерді түзету Мердігер мен Қосалқы мердігер қолдарын қойған актімен рәсімделінеді.

4.2. Мердігер нысанды пайдалануға беру кезінде мәлім болған жұмыстардың, материалдардың, құрал-жабдықтардың, құрылымдардың барлық кемшіліктері туралы Қосалқы мердігерге дер кезінде жазбаша түрде хабарлап тұруға міндеттенеді.

Қосалқы мердігердің ақаулар және жасырын кемшіліктер туралы хабарламаны алғаннан кейін 30(отыз) күнтізбелік күн ішінде оларды түзетпеген жағдайында, Мердігер айыппұл санкцияларын және ақаулар мен жасырын кемшіліктерді Қосалқы мердігердің есебінен жөндеу туралы, осы Шартқа сәйкес Мердігер иеленуге тиісті басқа құқықтарға ешқандай зиянсыз шаралар қолдануға құқылы.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1. Қосалқы мердігер өз еркімен метрополитеннің құрылыс салу нысандарында еңбекті қорғауға және техникалық қауіпсіздігін сақтауға, өрт сөндіргіш сонымен қатар СЭС мөлшерінде осы Шарттың 1.1 т. көрсетілгендей жұмыс жүргізуге міндетті.

5.2. Қосалқы мердігер Мердігердің алдында:

5.2.1. өзінің қызметкерлерінің және осы Шарттың шегінде жұмыстардың бөлігін жүргізуші қосалқы Қосалқы мердігерлердің және олардың қызметкерлері мен сенімді тұлғаларының әрекеттері мен қателіктеріне байланысты;

5.2.2. Мердігердің жұмыс жүргізу үшін берген мүліктерін бүлдіру, жоғалту, бүзу арқысы тигізген зияндары үшін жауап береді.

5.3. Қосалқы мердігердің кінасынан жұмыс жүргізу кестесі орындалмаған жағдайда, уәжді себептер болмаса, ол Мердігерге әрбір кідірткен күн үшін ҚЖЖ орындалмаған көлемінің 0,1% мөлшерінде өсім төлейді.

5.4. Шарттың 2.3.17. т. бұзған жағдайда Қосалқы мердігер материалдарды қалпына келтіре отырып, материалдар мен қызметтердің екі есе құны мөлшерінде айыппұл төлейді.

5.5. Қосалқы мердігер бөлінген ақша қаражаттарының мақсатты пайдалануы үшін жауап береді.

5.6. Мердігер орындалған жұмыстардың ақысын төлеуді бюджеттен қаржының уақытылы түспегеніне байланысты кешіктірген жағдайда жауапкершелік тартпайды.

5.7. Өсімпұлды (тұрақсыздық айыппұлын) төлеу Қосалқы мердігер осы шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан немесе кемшіліктерді жөндеуден босатпайды

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Осы шартта көрсетілген міндеттемелердің жеңуге болмайтын күштердің, атап айтқанда өрт, тасқын, жерсілкіну, ҚР Үкіметі мен жергілікті билік органдарының қаулыларына байланысты және бұл жағдайлардың осы шарттың орындалуына тікелей әсері тиген жағдайларында және осы жағдайлар өкілетті органдармен расталса, толық немесе ішінара орындалмағандығы үшін тараптар жауапкершіліктен босатылады. Мұндай жағдайлардың орын алулары туралы хабарды тараптар бір-біріне 10 күн ішінде жібереді. Сонымен бірге осы шартқа байланысты міндеттемелерді орындау мерзімі осы жағдайлар орын алған уақытқа тең мезгілге қайта

изделий, оборудования и данные об их соответствии строительным, санитарным и противопожарным нормам, и другие документы, удостоверяющие их качество;

4.1.4. своевременное устранение недостатков и дефектов, допущенных Субподрядчиком, выявленных при приемке работ. Устранение дефектов и недостатков оформляется Актом, подписываемым Подрядчиком и Субподрядчиком.

4.2. Подрядчик обязуется своевременно письменно уведомлять Субподрядчика обо всех недостатках работ, материалов, оборудования, конструкций, выявленных в период до сдачи объекта в эксплуатацию.

В случае неустранения Субподрядчиком дефектов и скрытых недостатков работ, после получения уведомления в течение 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик вправе применить штрафные санкции и меры по исправлению дефектов и скрытых недостатков работ за счет Субподрядчика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Подрядчик обладает в соответствии с настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности и норм СЭС, при производстве работ на строящихся объектах метрополитена, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора;

5.2. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком в размере убытков, причиненных:

5.2.1. действиями и упущениями своих работников, субподрядчика, работников и доверенных лиц субподрядчика выполняющих части работ в рамках настоящего Договора.

5.2.2. повреждением, утратой, порчей имущества передаваемого Подрядчиком, для выполнения работ.

5.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении работ по настоящему Договору по вине Субподрядчика, при отсутствии объективных причин, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от невыполненного объема СМР за каждый день просрочки.

5.4. При нарушении п.2.3.17. Субподрядчик уплачивает штраф в размере двукратной стоимости материалов и услуг по восстановлению материалов.

5.5. Субподрядчик несет ответственность за целевое использование выделенных финансовых средств.

5.6. Подрядчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

5.7. Уплата пени (неустойки) не освобождает Субподрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РК и местных органов власти, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора и подтверждены уполномоченным органом. Уведомление о наступлении таких обстоятельств направляется сторонами в течение 10 календарных дней. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно

шегеріледі. Егер бұл жағдайлар үш айдан артық созылатын болса, онда тараптардың әрқайсысы осы шартты бұзуға құқылы және бұл жағдайда тараптардың ешқайсысы да шеккен зияндарының орынын толтыруды және ала алмай қалған ықтимал пайдалары туралы талап етуге құқысы жоқ. Өзара есеп шартты бұзу кезіне дейін нақтылы орындалынған жұмыстардың ақысын төлеу арқылы ажыратылады.

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды, с оплатой фактически выполненных работ на момент расторжения.

7. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

7.1. Тараптар осы Шарт бойынша және оған байланысты келіспеушіліктер мен дауларды тікелей келіссөздер барысында шешуге бар күштерін салулары керек.

7.2. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тараптар Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуге құқылы.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются прилагать все необходимые усилия для разрешения разногласий или споров, возникающих между ними по настоящему Договору или в связи с ним, путем проведения прямых переговоров.

7.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Стороны не смогут прийти к соглашению, любая из них вправе требовать разрешения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. ШАРТТЫҢ ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ

8.1. Осы Шарттың талаптарына тараптардың осы Шартқа қосымша келісімдер жасау жолымен қол қойған жазбаша өзгертулерінен басқа ауытқулар мен өзгертулер енгізуге рұқсат етілмейді.

8.2. Осы Шарттың талаптарына өзгерістер енгізуге орындалуыншы жұмыстардың сапасының өзгермеген жағдайында, тек Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» заңының 39 бабында белгіленген негіздер бойынша ғана рұқсат етіледі.

8.3. Егер Қосалқы мердігер банкрот немесе төлем қабілетсіз деп танылса, Мердігер оған тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты кез келген уақытта бұза алады. Мұндай жағдайда Шартты бұзу жедел түрде іске асырылады және Шартты бұзу кейіннен Мердігернің әрекет етуге немесе санкциялар қолдануға құқықтарына залал тигізбейтін және қандай да құқықтарын қозғамайтын болса, Мердігер Қосалқы мердігерге байланысты ешқандай қаржылық міндеттер тартпайды

8.4. Мердігер осы Шартты одан әрі қарай орындаудың қажетсіздігіне байланысты Қосалқы мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты бұзудың себептерін, бұзылған Шарт міндеттемелердің көлемін және Шартты бұзудың күшіне ену датасын көрсетеді. Мұндай жағдайда Мердігер орындаған жұмыстардың, сатып алған материалдардың құнын, машиналар мен механизмдерді нысаннан алып кету, сонымен бірге нысанды консервациялау шығындарын төлейді.

8.5. Осы Шарт мына фактілердің біреуі анықталынған жағдайда оны орындаудың кез келген кезенінде бұзылуға жатады:

8.5.1. «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңның 6-бабында көрсетілген шектеулер бұзылса;

8.5.2.егер мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті Жеткізіп берушіге . «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңда қарастырылмаған демеушілік жасаса.

8.6. Егер Шарт осы Шартың 8.5. т. көрсетілген негіздер бойынша бұзылса, Қосалқы мердігер кідірместен жұмыстарды тоқтатып, нысанды консервациялауды қамтамасыз етеді және оны Мердігерге өткізеді.

8.7. Егер тараптардың біреуі оны Шартта көрсетілген принциптік жағдайлардан ажырататын осы шарттың талаптарын елеулі көлемде бұзса, тараптар осы Шартты мерзімнен бұрын бұзуға құқылы.

8.8. Шарт талаптарын елеулі бұзу мынандай негіздерді біріктіреді, бірақ онымен шектелім қалмайды:

8.8.1. Қосалқы мердігердің жұмыстарды орындау мерзімдерінің кестесін бірнеше мәрте бұзуы;

8.8.2. Қосалқы мердігердің Мердігернің рұқсатынсыз

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

8.1. Никакие отклонения или изменения в условия настоящего Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных всеми Сторонами путем составления Дополнительных соглашений к настоящему Договору.

8.2. Внесение изменений в условия настоящего Договора, при условии неизменности качества выполняемых работ, допускается только по основаниям, предусмотренным статьей 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

8.3. В случае если Субподрядчик признан банкротом или является неплатежеспособным, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В этом случае расторжение Договора осуществляется немедленно, а Подрядчик не несет финансовой обязанности по отношению к Субподрядчику при условии, что расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применения санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Подрядчику.

8.4. Подрядчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление, с указанием причин расторжения Договора, объема аннулированных договорных обязательств, а также даты вступления в силу расторжения Договора. В этом случае, Подрядчик производит оплату за фактически выполненные работы.

.8.5. Настоящий договор подлежит расторжению на любом этапе его исполнения в случае выявления одного из следующих фактов:

8.5.1. нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках»;

8.5.2. оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом РК «О государственных закупках».

8.6. Если настоящий Договор расторгается по основаниям, предусмотренным пунктом 8.5. настоящего Договора, Субподрядчик немедленно прекращает работы, обеспечив консервацию Объекта и передачу его Подрядчику.

8.7. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно, в случае, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий настоящего Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

8.8. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующие основания, но не ограничивается ими:

8.8.1. неоднократный срыв сроков выполнения графика работ Субподрядчиком;

8.8.2. приостановление Субподрядчиком работ сроком до

жұмыс мерзімдерін 20 және одан көп күнтізбелік күнге тоқтатуы;

8.8.3. Қосалқы мердігердің Мердігердің хабарламасында белгіленген жұмыстың, материалдың, құрылымдардың ақауларын жөндеу мерзімін бұзғанында;

8.8.4. Қосалқы мердігердің жұмыс жүргізу ережелерін, нұсқаунамаларды, жобалау-сметалық құжаттардың, СНжЕ және басқалардың ережелері мен нормаларын сақтамауы.

8.9. Осы Шартты Мердігернің осы Шарттың 8.8. т. қарастырылған негіздер бойынша бұзған жағдайында Мердігер Қосалқы мердігерге тек нақтылы орындалған жұмыстардың сомасын ғана төлейді.

8.10.Осы шартқа өзгертулер мен қосымшалар тек жазбаша түрде ғана рәсімделген және екі жақ қол қойған жағдайда ғана жарамды деп танылады.

20-и календарных дней, в случае, если приостановление не было санкционировано Подрядчиком;

8.8.3. неустранение Субподрядчиком Дефектов работ, материалов, конструкций, в течение срока, определенного Подрядчиком в уведомлении;

8.8.4. в случае пренебрежения Субподрядчиком правилами производства работ, инструкциями, положениями и нормами проектно-сметной документации, СНиП и пр.

8.9. В случае если настоящий Договор расторгается Подрядчиком по основаниям, предусмотренным пунктом 8.8. настоящего Договора, Подрядчик оплачивает Субподрядчику лишь сумму за фактически выполненные работы.

8.10. Изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9. ШАРТТЫҢ БАСҚА ДА ТАЛАПТАРЫ

9.1. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде екі түпнұсқалық дана болып жасалынды, екеуінің заң күші бірдей, тараптарға бір-бірден тиесілі.

9.2. Тараптар хаттар, телеграммалар, телекстер, e-mail немесе факстар түріндегі алысқан хабарламалар бойынша кейіннен олардың түпнұсқаларын беруге міндеттенеді.

Хабарлама оның түпнұсқасын адресат алған күннен күшіне енеді.

9.3. Бюджетке салықтар мен басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

9.4. Шарт оған қол қойылғаннан соң күшіне енеді және 31 желтоқсан 2010 ж. әрекетенеді.

9.5. Тараптардың қайсысының болса да заңды мекен-жайы, атауы, банк деректері және басқалары өзгерген жағдайда, ол жақ 10 (он) банктік күн ішінде екінші жаққа бұл туралы жазбаша хабарлауға міндетті, сонымен бірге хатта оның осы шарттың ажырамас бөлігі екендігін атап көрсету керек.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на государственном и русском языках, по одному - для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

9.2. По уведомлениям, направляемым в виде писем, телеграмм, телексов, e-mail или факсов, Стороны обязуются в последующем предоставлять оригиналы уведомлений.

Уведомления вступает в силу в день получения его оригинала адресатом.

9.3. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

9.4. Договор вступает в силу после его подписания и действует до 31 декабря 2010 г.

9.5. В случае изменения у какой–либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что она является неотъемлемой частью настоящего Договора.

ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ МЕН БАНК ДЕРЕКТЕРІ

Мердігер /
Подрядчик

АО "Алматыметрокурылыс"
050010, г. Алматы, ул. Фурманова 174 "б"
РНН 600 900 080 403
ИИК 000 278 596, КБе 17
Филиал АО "Delta Bank"
БИК 190 501 812

Бас директор/
Генеральный директор

_____ **М.Т.УКШЕБАЕВ**

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Субподрядчик /
Қосалқы мердігер

АО " Гидроспецстрой "
050000 г. Алматы, пр.Абая ,64
РНН 600 200 021 105
БИК 190 501 719, КБе 17
ИИК 403 467 188 АГФ АО «БанкЦентрКредит»

Президент

_____ **В.П.ТРАШИН**

АО"Гидроспецстрой"АК
ДЛЯ ДОГОВОРОВ
лист № 9
подпись

94