Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области,0, Республика Казахстан, Акмолинская область, Буландынский район, Макинск г., Некрасова, дом № 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005420**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"СК РегионСтрой",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г., Восточная промзона,проезд 20, дом № 8, тел.: 77-08-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980140020882**

Договор (контракт) дополнительное соглашение№3 от 14.02.2019 г.

Номер документа	Дата составления
88	**15.05.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область,Буландынский район ,г. Макинск,ул.Лесная,39			услуга	1	38 900 000,00	38 900 000,00
				Итого	1	x	38 900 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Фемир / Карабалин Ж.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Сейф / Сундиков С.Е.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.05.2019

М.П.

вернуть.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО" СК РегионСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район , г.Макинск , ул. Лесная, 39

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 15 мая 2019года

Код инвестора	Код застройщика	Договор		Источник финансирования			Организационно-праврвая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		3	14.02.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) из графы 1								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	117 900 000									
за отчетный период		34 732 143							4 167 857	38 900 000

Заказчик: _____ Сыздыков С.Е.
Руководитель ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Подрядчик: _____ Карабалин Ж.С.
Директор ТОО"СК РегионСтрой"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области

Адрес: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск ул. Некрасова 19

БИН 060140005420

Подрядчик: ТОО "СК РегионСтрой "

Адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау Восточная промзона, проезд 20 № 8

БИН 980140020882

Наименование объекта: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район , г.Макинск , ул. Лесная, 39

Дополнительное соглашение №3 от 14.02.2019 г.

Акт
приемки выполненных работ №6 от 15 мая 2019 года

Основание: Локальная смета № 2-1-2 на Отопление и вентиляция

Локальная смета № 2-1-3 на Сети водоснабжения и канализации

Локальная смета № 2-1-4 на Электросиловое оборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2 на Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	13,90355	18658,13	141,70	259414	1970	247804	10322	291315
		НР - 98%; СП - 8%			693,33	64,20	9640	893		21579	
2	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /Распределительный коллектор/**	шт.	20	17915,74	198,71	358315	3974	199741	152580	551766
		НР - 98%; СП - 8%			7729,99	54,71	154600	1094		40872	
3	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	40	479,47	24,71	19179	988	823	17449	39558
		НР - 98%; СП - 8%			434,19	10,94	17368	438		2930	
4	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	шт.	40	97622,00	--	3904880	--	3904880	--	4217270
		СП - 8%			--	--	--	--		312390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	2329,00	--	9316	--	9316	--	10061
19	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss/RA 2991/	шт.	120	6312,00	--	757440	--	757440	--	818035
		СП - 8%			--	--	--	--		60595	
20	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1260,66	16,61	17649	233	12867	4537	23962
		НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	4549	81		1775	
21	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1484,46	16,61	11876	133	9144	2593	15626
		НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	2599	46		1157	
22	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1703,26	16,61	47691	465	38128	9075	61307
		НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	9098	162		4541	
23	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1850,40	16,61	22205	199	18107	3889	28182
		НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	3899	70		2088	
24	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2243,18	30,42	123375	1673	99319	22543	157591
		НР - 98%; СП - 8%			406,97	11,27	22383	620		11673	
25	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2796,51	43,59	33558	523	24258	8766	45710
		НР - 98%; СП - 8%			731,44	13,94	8777	167		3386	
26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	117	72,76	1,13	8513	132	268	7950	17781
		НР - 98%; СП - 8%			69,34	--	8113	--		1317	
27	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	77,86	1,13	934	14	88	815	1890
		НР - 98%; СП - 8%			69,34	--	832	--		140	
28	1116-1301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	174	1151,34	13,31	200333	2317	126	194777	426719
		НР - 98%; СП - 8%			1137,30	4,95	197890	862		31609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	162,864	251,00	--	40879	--	40879	--	44149
		СП - 8%			--	--	--	--		3270	
30	1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	1622	1062,31	13,35	1723059	21653	1388	1673893	3668708
		НР - 98%; СП - 8%			1048,10	4,95	1700018	8035		271756	
31	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	1553,876	327,00	--	508117	--	508117	--	548767
		СП - 8%			--	--	--	--		40649	
32	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	423	558,46	61,78	236229	26131	108707	85850	347845
		НР - 76%; СП - 8%			239,70	27,35	101391	11569		25766	
33	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77/K-Flex-ST/**	м	15,4	167,00	--	2572	--	2572	--	2778
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
34	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,8	185,00	--	1628	--	1628	--	1758
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
35	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	м	30,8	276,00	--	8501	--	8501	--	9181
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
36	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77/K-Flex-ST/**	м	13,2	324,00	--	4277	--	4277	--	4619
		СП - 8%			--	--	--	--		342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77/K-Flex-ST/**	м	60,5	363,00	--	21962	--	21962	--	23718
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
38	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	13,2	661,00	--	8725	--	8725	--	9423
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
39	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77/K-Flex-ST/**	м	323,4	185,00	--	59829	--	59829	--	64615
		СП - 8%			--	--	--	--		4786	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,8	77,97	2,22	998	28	501	326	1429
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	469	3		106	
41	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /ЗА ДВА РАЗА/**	м2	12,8	229,92	5,71	2943	73	2458	290	3491
		НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	412	8		259	
42	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	238	806,88	0,93	192038	222	42834	119265	336207
		НР - 80%; СП - 8%			625,97	0,42	148982	100		24904	
43	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	197	542,00	--	106774	--	106774	--	115316
		СП - 8%			--	--	--	--		8542	
44	1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	22	1062,31	13,35	23371	294	19	22704	49761
		НР - 98%; СП - 8%			1048,10	4,95	23058	109		3686	
45	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	21,076	327,00	--	6892	--	6892	--	7443
		СП - 8%			--	--	--	--		551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1116-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	56	1062,84	13,39	59519	750	75	57792	126696
		НР - 98%; СП - 8%			1048,10	4,95	58694	277		9385	
47	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	54,768	590,00	--	32313	--	32313	--	34898
		СП - 8%			--	--	--	--		2585	
48	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/BVR/	шт.	40	2678,00	--	107120	--	107120	--	115690
		СП - 8%			--	--	--	--		8570	
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ, НАСОСНАЯ									
49	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	9,6	18658,13	141,70	179118	1360	171102	7127	201145
		НР - 98%; СП - 8%			693,33	64,20	6656	616		14900	
50	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	1865,99	88,06	37320	1761	6012	29170	71809
		НР - 98%; СП - 8%			1477,35	10,94	29547	219		5319	
51	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9	12769,00	--	114921	--	114921	--	124115
		СП - 8%			--	--	--	--		9194	
52	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	11	12915,00	--	142065	--	142065	--	153430
		СП - 8%			--	--	--	--		11365	
53	2304-0905-1330 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1756 STC-UNO, Т 120°С, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005/BVR/	шт.	4	637,00	--	2548	--	2548	--	2752
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
54	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1260,28	16,61	2521	33	1838	648	3422
		НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	650	12		254	
55	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	89	1387,34	16,61	123473	1478	93077	28845	164504
		НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	28918	516		12185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	91	72,76	1,13	6621	102	209	6184	13829
		НР - 98%; СП - 8%			69,34	--	6310	--		1024	
57	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	97	361,96	61,78	35110	5992	5867	19687	59180
		НР - 76%; СП - 8%			239,70	27,35	23251	2653		4384	
58	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77/K-Flex-SOLAR HT/**	м	2,2	167,00	--	367	--	367	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
59	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77/K-Flex-SOLAR HT/**	м	97,9	185,00	--	18112	--	18112	--	19560
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
60	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,6	239,00	--	1577	--	1577	--	1704
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
61	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	4	258,17	--	1033	--	451	571	1732
		НР - 98%; СП - 8%			145,60	--	582	--		128	
62	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	12,2	806,88	0,93	9844	11	2196	6114	17234
		НР - 80%; СП - 8%			625,97	0,42	7637	5		1277	
63	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	42,5	542,00	--	23035	--	23035	--	24878
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
64	1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	м труб нитки регистра	6	2079,21	28,07	12475	168	10823	1523	15118
		НР - 98%; СП - 8%			247,40	11,62	1484	70		1120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	м труб нитки регистра	5,2	2781,21	28,07	14462	146	13030	1320	17045
		НР - 98%; СП - 8%			247,40	11,62	1286	60		1263	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,1	77,97	2,22	632	18	317	206	905
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	297	2		67	
67	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /ЗА ДВА РАЗА/**	м2	8,1	229,92	5,71	1862	46	1556	183	2209
		НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	260	5		164	
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
68	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	8	1865,99	88,06	14928	704	2405	11668	28724
		НР - 98%; СП - 8%			1477,35	10,94	11819	88		2128	
69	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	1890,70	112,77	7563	451	1203	5877	14515
		НР - 98%; СП - 8%			1477,35	21,88	5909	88		1075	
70	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	5	3403,89	264,65	17019	1323	2631	13041	32465
		НР - 98%; СП - 8%			2613,00	48,44	13065	242		2405	
71	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	12769,00	--	38307	--	38307	--	41372
		СП - 8%			--	--	--	--		3065	
72	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	12915,00	--	25830	--	25830	--	27896
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
73	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	14527,00	--	43581	--	43581	--	47067
		СП - 8%			--	--	--	--		3486	
74	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	20826,00	--	83304	--	83304	--	89968
		СП - 8%			--	--	--	--		6664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	25348,00	--	126740	--	126740	--	136879
		СП - 8%			--	--	--	--		10139	
76	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	53601,52	215,54	107203	431	101111	5602	121829
		НР - 98%; СП - 8%			2830,69	27,36	5661	55		9024	
77	2305-1205-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 50/ГРЯЗЕВИК Д-65 мм СЕРИЯ 5.903-13/	шт.	2	40569,00	--	81138	--	81138	--	87629
		СП - 8%			--	--	--	--		6491	
78	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	1199,10	204,73	2398	409	38	2028	4780
		НР - 98%; СП - 8%			975,73	58,91	1951	118		354	
79	2304-1013-0906 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	25986,00	--	51972	--	51972	--	56130
		СП - 8%			--	--	--	--		4158	
80	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1206,76	210,32	2414	421	42	2028	4796
		НР - 98%; СП - 8%			975,73	58,75	1951	118		355	
81	2304-1013-0907 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	38365,00	--	76730	--	76730	--	82868
		СП - 8%			--	--	--	--		6138	
82	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях /Установка расходомера/	шт.	2	1144,11	--	2288	--	386	1427	4012
		НР - 75%; СП - 8%			951,00	--	1902	--		297	
83	2305-1501-0909 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	188618,00	--	377236	--	377236	--	407415
		СП - 8%			--	--	--	--		30179	
84	2307-0502-0205 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 28,98 м3/ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет	комплект	1	240940,00	--	240940	--	240940	--	260215
		СП - 8%			--	--	--	--		19275	
85	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	--	1890,70	112,77	--	--	--	--	--
					1477,35	21,88	--	--		--	
86	2304-1001-3005 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	48679,00	--	97358	--	97358	--	105147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7789	
87	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	--	3403,89	264,65	--	--	--	--	--
					2613,00	48,44	--	--		--	
88	2304-1001-3006 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50 /65/, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	шт.	1	89414,00	--	89414	--	89414	--	96567
		СП - 8%			--	--	--	--		7153	
89	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	4915,02	49,42	4915	49	52	2950	8494
		НР - 61%; СП - 8%			4813,60	21,88	4814	22		629	
90	2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss**	шт.	1	132451,00	--	132451	--	132451	--	143047
		СП - 8%			--	--	--	--		10596	
91	2305-1207-2001 РСНБ РК 2015	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	шт.	1	168936,00	--	168936	--	168936	--	182451
		СП - 8%			--	--	--	--		13515	
92	2304-1005-1408 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	181794,00	--	181794	--	181794	--	196338
		СП - 8%			--	--	--	--		14544	
93	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	17625,60	396,65	35251	793	6580	27544	67819
		НР - 98%; СП - 8%			13938,99	114,25	27878	228		5024	
94	5102-0602-0114 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-8 CAN PN 16, типа WILO**	шт.	2	299733,00	--	599466	--		--	599466
					--	--	--	--	599466	--	
95	1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети /Присоединение насоса к электрической сети, масса до 0.25 т/**	шт.	2	2747,54	20,61	5495	41	910	3272	9468
		НР - 72%; СП - 8%			2272,00	--	4544	--		701	
96	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	575,98	--	576	--	8	426	1082
		НР - 75%; СП - 8%			568,00	--	568	--		80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	160911,00	--	160911	--	160911	--	173784
		СП - 8%			--	--	--	--		12873	
98	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	79669,00	--	79669	--	79669	--	86043
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
99	1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования	комплект	1	5614,55	1075,20	5615	1075	80	3644	9999
		НР - 75%; СП - 8%			4460,00	398,40	4460	398		741	
100	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	1	26294,00	--	26294	--	26294	--	28398
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
101	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	575,98	--	576	--	8	426	1082
		НР - 75%; СП - 8%			568,00	--	568	--		80	
102	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26294,00	--	26294	--	26294	--	28398
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
103	1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования /Установка погружного датчика/	комплект	2	5614,55	1075,20	11229	2150	159	7288	19998
		НР - 75%; СП - 8%			4460,00	398,40	8920	797		1481	
104	2305-1401-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	42709,00	--	85418	--	85418	--	92251
		СП - 8%			--	--	--	--		6833	
105	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	33749,00	--	67498	--	67498	--	72898
		СП - 8%			--	--	--	--		5400	
106	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	32548,00	--	32548	--	32548	--	35152
		СП - 8%			--	--	--	--		2604	
107	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	395,75	--	1979	--	288	1657	3926
		НР - 98%; СП - 8%			338,14	--	1691	--		291	
108	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	5	1698,00	--	8490	--	8490	--	9169
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
109	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	14	2475,99	--	34664	--	31060	3532	41251
		НР - 98%; СП - 8%			257,42	--	3604	--		3056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	14	1448,00 --	-- --	20272 --	-- --	20272	-- 1622	21894
111	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования /Закладные конструкции/** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	19	1412,39 634,52	99,34 0,11	26835 12056	1888 2	12891	7355 2735	36926
112	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18	2796,51 731,44	43,59 13,94	50337 13166	785 251	36386	13149 5079	68564
113	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1484,46 324,92	16,61 5,80	14845 3249	166 58	11430	3241 1447	19532
114	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	72,76 69,34	1,13 --	728 693	11 --	24	680 113	1520
115	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18	77,86 69,34	1,13 --	1401 1248	20 --	133	1223 210	2835
116	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	28	558,46 239,70	61,78 27,35	15637 6711	1730 766	7196	5683 1706	23025
117	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77/K-Flex-ST/** *СП - 8%*	м	11	239,00 --	-- --	2629 --	-- --	2629	-- 210	2839
118	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	19,8	661,00 --	-- --	13088 --	-- --	13088	-- 1047	14135
119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2	77,97 36,64	2,22 0,22	156 73	4 --	79	51 17	223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /ЗА ДВА РАЗА/	м2	2	229,92	5,71	460	11	385	45	546
		НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	64	1		40	
121	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	542,00	--	8130	--	8130	--	8780
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
122	2113-0816-3548 РСНБ РК 2015	Шланги/ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМ.25 L 10м/	м	10	455,00	--	4550	--	4550	--	4914
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
		РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
123	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4434,90	198,05	4435	198	44	4170	9293
		НР - 98%; СП - 8%			4192,76	62,35	4193	62		688	
124	2305-0403-0801 РСНБ РК 2015 прим.	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ, NV10	комплект	1	4071,00	--	4071	--	4071	--	4397
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
125	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6660,74	151,81	6661	152	744	5677	13324
		НР - 98%; СП - 8%			5764,50	27,89	5765	28		987	
126	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22398,00	--	22398	--	22398	--	24190
		СП - 8%			--	--	--	--		1792	
127	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	40	2505,82	52,44	100233	2097	53780	43919	155684
		НР - 98%; СП - 8%			1108,89	11,49	44356	459		11532	
		Локальная смета № 2-1-3 на Сети водоснабжения и канализации									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
57	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	966,00	--	38640	--	38640	--	41731
		СП - 8%			--	--	--	--		3091	
58	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	120	806,08	0,13	96730	16	4818	90058	201731
		НР - 98%; СП - 8%			765,80	--	91896	--		14943	
59	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	40	3998,00	--	159920	--	159920	--	172714
		СП - 8%			--	--	--	--		12794	
60	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	40	7627,00	--	305080	--	305080	--	329486
		СП - 8%			--	--	--	--		24406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	40	7434,00	--	297360	--	297360	--	321149
		СП - 8%			--	--	--	--		23789	
62	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	40	8788,45	404,17	351538	16167	1998	333417	739752
		НР - 98%; СП - 8%			8334,33	171,21	333373	6848		54796	
63	5104-0106-0114 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	40	37768,00	--	1510720	--		--	1510720
					--	--	--	--	1510720	--	
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
64	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	40	2438,33	79,28	97533	3171	9030	85035	197174
		НР - 98%; СП - 8%			2133,30	35,96	85332	1439		14605	
65	2303-0102-0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	40	7251,00	--	290040	--	290040	--	313243
		СП - 8%			--	--	--	--		23203	
66	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	40	3092,31	157,33	123692	6293	21761	96545	237856
		НР - 98%; СП - 8%			2390,94	71,95	95638	2878		17619	
67	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	40	15932,00	--	637280	--	637280	--	688262
		СП - 8%			--	--	--	--		50982	
68	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	40	2101,35	59,52	84054	2381	13407	67967	164183
		НР - 98%; СП - 8%			1706,64	27,21	68266	1088		12162	
69	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	40	4962,00	--	198480	--	198480	--	214358
		СП - 8%			--	--	--	--		15878	
70	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	40	2688,24	311,38	107530	12455	9743	88993	212244
		НР - 98%; СП - 8%			2133,30	136,93	85332	5477		15722	
71	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	40	21744,00	--	869760	--	869760	--	939341
		СП - 8%			--	--	--	--		69581	
72	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	16	400,00	--	6400	--	6400	--	6912
		СП - 8%			--	--	--	--		512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	40	414,00 --	-- --	16560 --	-- --	16560	-- 1325	17885
74	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	4,1	4131,00 --	-- --	16937 --	-- --	16937	-- 1355	18292
75	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	122	542,00 --	-- --	66124 --	-- --	66124	-- 5290	71414
76	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка/ФУТЛЯР/ *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	14332,96 2487,87	283,22 67,59	28666 4976	566 135	23124	5009 2694	36369
77	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/325х4/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	4209598,96 378063,00	273249,74 45425,20	8419 756	546 91	7117	839 741	9998
78	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	116	667,68 663,42	1,26 0,38	77450 76957	146 44	347	75461 12233	165144
79	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	115,768	235,00 --	-- --	27205 --	-- --	27205	-- 2176	29382
80	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	178	647,18 636,16	3,10 0,86	115197 113236	551 153	1410	111122 18106	244424
81	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	177,644	1083,00 --	-- --	192388 --	-- --	192388	-- 15391	207780
82	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	110	11052,17 842,38	45,53 14,88	1215739 92662	5008 1637	1118069	92412 104652	1412803
83	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	71845,00 --	-- --	143690 --	-- --	143690	-- --	143690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2304-0501-0220 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005/15кч 18п2/	шт.	1	10138,00	--	10138	--	10138	--	10949
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
85	2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3262,00	--	3262	--	3262	--	3523
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
86	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1507,13	36,27	1507	36	854	616	2293
		НР - 98%; СП - 8%			616,60	11,92	617	12		170	
87	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2140,45	36,27	29966	508	20826	8623	41677
		НР - 98%; СП - 8%			616,60	11,92	8632	167		3087	
88	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	14564,02	1457,62	14564	1458	121	13192	29976
		НР - 98%; СП - 8%			12984,60	476,26	12985	476		2220	
89	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	9865,00	--	1973	--	1973	--	2131
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
90	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0245	220167,00	--	5394	--	5394	--	5826
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
91	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	ВОЗДУШНАЯ ТРУБА, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	326,00	--	33	--	33	--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
92	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	956,00	--	191	--	191	--	206
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
93	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1958,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
94	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/СИФОН РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРОТНАЯ ДИАМ.80, ГОСТ 10704-19/	т	0,0092	343444,00	--	3160	--	3160	--	3412
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
95	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	542,00	--	2168	--	2168	--	2341
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6	77,97	2,22	437	12	220	142	625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	205	1		46	
97	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /ЗА ДВА РАЗА/	м2	5,6	229,92	5,71	1288	32	1076	127	1527
		НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	180	4		113	
		ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ									
98	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	44	4172,50	63,62	183590	2799	145222	35712	236847
		НР - 98%; СП - 8%			808,38	19,83	35569	873		17544	
99	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	8	20306,31	372,14	162450	2977	136459	22725	199989
		НР - 98%; СП - 8%			2876,70	21,88	23014	175		14814	
100	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	8	3986,00	--	31888	--	31888	--	34439
		СП - 8%			--	--	--	--		2551	
101	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2169,00	--	34704	--	34704	--	37480
		СП - 8%			--	--	--	--		2776	
102	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	16	2464,00	--	39424	--	39424	--	42578
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
103	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	104	542,00	--	56368	--	56368	--	60877
		СП - 8%			--	--	--	--		4509	
104	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка/ФУТЛЯР/	м трубопровода	2	14512,97	283,22	29026	566	23484	5009	36757
		НР - 98%; СП - 8%			2487,87	67,59	4976	135		2723	
105	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	88	4188,99	63,62	368631	5599	291895	71425	475260
		НР - 98%; СП - 8%			808,38	19,83	71137	1745		35204	
106	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем	м3 изоляции	0,22	69387,63	1028,52	15265	226	10808	3289	20038
		НР - 76%; СП - 8%			19232,40	437,60	4231	96		1484	
107	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,2	468,23	26,16	3371	188	1035	1661	5435
		НР - 76%; СП - 8%			298,37	5,14	2148	37		403	
108	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0072	386369,00	--	2782	--	2782	--	3004
		СП - 8%			--	--	--	--		223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60	77,97	2,22	4678	133	2347	1526	6701
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	2198	13		496	
110	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /ЗА ДВА РАЗА/	м2	60	229,92	5,71	13795	343	11522	1359	16366
		НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	1930	39		1212	
111	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/325х4/	км трубопровода	0,002	4209598,96	273249,74	8419	546	7117	839	9998
		НР - 99%; СП - 8%			378063,00	45425,20	756	91		741	
Локальная смета № 2-1-4 на Электросиловое оборудование и электроосвещение											
РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ											
ВРУ с БАУО											
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	23285,95	3476,03	23286	3476	15266	4056	29529
		НР - 72%; СП - 8%			4544,00	1088,96	4544	1089		2187	
2	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	171684,00	--	171684	--		--	171684
					--	--	--	--	171684	--	
ЩЭ2 - Щит этажный со слаботочным отсеком на 4 квартиры											
3	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	10	10905,72	941,27	109057	9413	76924	18271	137514
		НР - 72%; СП - 8%			2272,00	265,60	22720	2656		10186	
4	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	28080,00	--	280800	--	280800	--	303264
		СП - 8%			--	--	--	--		22464	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	4278,59	109,04	171144	4362	80622	62800	252659
		НР - 72%; СП - 8%			2154,00	26,56	86160	1062		18715	
6	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	614,00	--	24560	--	24560	--	26525
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
7	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	40	488,00	80,19	19520	3208	862	11889	33921
		НР - 72%; СП - 8%			386,24	26,56	15450	1062		2513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40	9365,00	--	374600	--	374600	--	404568
		СП - 8%			--	--	--	--		29968	
		ЩК1 - Щит квартирный на 18 модулей									
9	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	20	10905,72	941,27	218114	18825	153849	36541	275028
		НР - 72%; СП - 8%			2272,00	265,60	45440	5312		20372	
10	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20	4104,00	--	82080	--	82080	--	88646
		СП - 8%			--	--	--	--		6566	
11	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	4278,59	109,04	256715	6542	120933	94200	378989
		НР - 72%; СП - 8%			2154,00	26,56	129240	1594		28073	
12	2307-0204-1622 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	5097,00	--	101940	--	101940	--	110095
		СП - 8%			--	--	--	--		8155	
13	2307-0204-1618 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	5097,00	--	203880	--	203880	--	220190
		СП - 8%			--	--	--	--		16310	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2450,16	24,05	49003	481	26982	15509	69673
		НР - 72%; СП - 8%			1077,00	--	21540	--		5161	
15	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	429,00	--	8580	--	8580	--	9266
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
		ЩК2 - Щит квартирный на 18 модулей									
16	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	20	10905,72	941,27	218114	18825	153849	36541	275028
		НР - 72%; СП - 8%			2272,00	265,60	45440	5312		20372	
17	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20	4104,00	--	82080	--	82080	--	88646
		СП - 8%			--	--	--	--		6566	
18	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	4278,59	109,04	256715	6542	120933	94200	378989
		НР - 72%; СП - 8%			2154,00	26,56	129240	1594		28073	
19	2307-0204-1622 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	5097,00	--	101940	--	101940	--	110095
		СП - 8%			--	--	--	--		8155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2307-0204-1618 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	40	5097,00	--	203880	--	203880	--	220190
		СП - 8%			--	--	--	--		16310	
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	20	2450,16	24,05	49003	481	26982	15509	69673
		НР - 72%; СП - 8%			1077,00	--	21540	--		5161	
22	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	20	429,00	--	8580	--	8580	--	9266
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
				ЩС							
23	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	10905,72	941,27	10906	941	7693	1827	13751
		НР - 72%; СП - 8%			2272,00	265,60	2272	266		1019	
24	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	2450,16	24,05	19601	192	10793	6204	27869
		НР - 72%; СП - 8%			1077,00	--	8616	--		2064	
26	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
27	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	429,00	--	1287	--	1287	--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
28	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
29	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	4149,00	--	12447	--	12447	--	13443
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
				Ш-1							
30	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	10905,72	941,27	10906	941	7693	1827	13751
		НР - 72%; СП - 8%			2272,00	265,60	2272	266		1019	
31	2307-0201-0911 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	35114,00	--	35114	--	35114	--	37923
		СП - 8%			--	--	--	--		2809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1090,08	80,19	3270	241	64	2192	5899
		НР - 72%; СП - 8%			988,32	26,56	2965	80		437	
33	2307-0501-1009 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	3	19596,00	--	58788	--	58788	--	63491
		СП - 8%			--	--	--	--		4703	
34	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	488,00	80,19	488	80	22	297	848
		НР - 72%; СП - 8%			386,24	26,56	386	27		63	
35	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	9365,00	--	9365	--	9365	--	10114
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
		Ящик управления освещением									
36	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10905,72	941,27	10906	941	7693	1827	13751
		НР - 72%; СП - 8%			2272,00	265,60	2272	266		1019	
37	5108-0401-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Ящики управления Я 5110-3474 /ЯУО 9601-3474 У3.1 IP54/ УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	61433,00	--	61433	--		--	61433
					--	--	--	--	61433	--	
		ЯТП-0,25									
38	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1317,96	163,76	2636	328	36	1712	4696
		НР - 72%; СП - 8%			1136,00	53,12	2272	106		348	
39	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11362,00	--	22724	--	22724	--	24542
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
		ЩОА									
40	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10905,72	941,27	10906	941	7693	1827	13751
		НР - 72%; СП - 8%			2272,00	265,60	2272	266		1019	
41	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2450,16	24,05	9801	96	5397	3102	13935
		НР - 72%; СП - 8%			1077,00	--	4308	--		1032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
44	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	429,00	--	1287	--	1287	--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		РАЗДЕЛ 2.СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
45	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10	1616,25	589,48	16162	5895	1293	9250	27445
		НР - 72%; СП - 8%			897,44	387,25	8974	3872		2033	
46	2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	10	11460,00	--	114600	--	114600	--	123768
		СП - 8%			--	--	--	--		9168	
47	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	36	1647,03	665,71	59293	23965	4656	33076	99759
		НР - 72%; СП - 8%			852,00	424,08	30672	15267		7390	
48	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	36	6375,00	--	229500	--	229500	--	247860
		СП - 8%			--	--	--	--		18360	
49	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1647,03	665,71	9882	3994	776	5513	16626
		НР - 72%; СП - 8%			852,00	424,08	5112	2544		1232	
50	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	шт.	6	22830,00	--	136980	--	136980	--	147938
		СП - 8%			--	--	--	--		10958	
51	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	10	1603,79	535,37	16038	5354	2050	8588	26596
		НР - 72%; СП - 8%			863,36	329,39	8634	3294		1970	
52	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65	шт.	10	564,00	--	5640	--	5640	--	6091
		СП - 8%			--	--	--	--		451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	шт.	10	643,00	--	6430	--	6430	--	6944
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
54	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	1	1147,76	136,15	1148	136	80	692	1987
		НР - 72%; СП - 8%			931,52	29,75	932	30		147	
55	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015 прим.	**Световой указатель уличный с компактной люминисцентной лампой 1х21 Вт, IP44, номерной знак типа УСПУ 40 УХЛ1**	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
56	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	шт.	1	652,00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
57	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	82	1603,79	535,37	131511	43900	16815	70420	218085
		НР - 72%; СП - 8%			863,36	329,39	70796	27010		16154	
58	2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65**	шт.	82	11454,00	--	939228	--	939228	--	1014366
		СП - 8%			--	--	--	--		75138	
59	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27**	шт.	82	648,00	--	53136	--	53136	--	57387
		СП - 8%			--	--	--	--		4251	
60	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	80	1543,61	11,33	123489	906	78052	32261	168210
		НР - 72%; СП - 8%			556,64	3,45	44531	276		12460	
61	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	**Патроны подвесные из термостойкого пластика модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	80	118,00	--	9440	--	9440	--	10195
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**33110164**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4706129				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					311526			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					129378			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18879309		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2486993		
		- Накладные расходы	Тенге							4457830	
		- Сметная прибыль	Тенге							2268377	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				33 110 164				
		Временные здания и сооружения 0,9%					275 609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,764%					545 054				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					628 877				
		Итого в текущих ценах 2018 г.					34 559 704				
		Итого в текущих ценах (Иинф = 1,00498961)					34 732 143				
		НДС (12 %)					4 167 857				
		Всего по Акту №6 с учетом НДС (12 %)					38 900 000				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области
Руководитель_____Сыздыков С.Е.

Подрядчик:
ТОО "СК Регион Строй"
Директор_____Карабалин Ж.С.

Технадзор: ТОО "QazEngineeringCompany"

Директор _____Туленов Ж.Ж.