Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Заказчик: ТОО «Темірсевис Астана»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АсСнабСервис»
г. Астана, ул. 101, д.25
тел. +7 775 886 17 07; +7(7172) 793 071

Наименование строительства и его адрес: Строительство приемо-отправочного парка дл.1147 м.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		37	26.06.2014			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство приемо-отправочного парка дл.1147 м.	110 120 304	98 321 700,00		98 321 700,00					11 798 604,00	110 120 304

М.П. Заказчик (должность ф., и., о., подпись) 2018 год

М.П. Подрядчик (должность ф., и., о., подпись) 2018 год

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Темірсервис Астана"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АсСнабСервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: ТОО "Темірсервис Астана" Функциональная стратегическая программа
(наименование, адрес)

Объект: Строительство железнодорожного пути № 3 Приемо-отправочного парка полной длиной 1147 м
(наименование)

Договор подряда (контракт) №37 от 26.06.2014г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1. ТСЦИ		Закрепление оси трассы	км	1,147	732456,75	840128
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
2.	2. 11-010203-0102 РСНБ РК 2015		Основание насыпи. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10320	8,29	85592
3.	3. 11-010203-0102 РСНБ РК 2015		Основная площадка зем. полотна. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10320	8,29	85592
		Раздел: УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВОГО ПУТИ					
4.	4. 11-280101-0203 РСНБ РК 2015		Звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	км пути	1,147	68103660,97	78114899
5.	5. 11-280104-0102 РСНБ РК 2015		Путь на деревянных шпалах. Укладка звеньями длиной 12,5 м	км пути	1,147	870933,43	998961

1	2	3	4	5	6	7	8
			кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15				
6.	6.	11-280112-0102 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка дозировщиками тракторными и путеподъемниками самоходными	1000 м3 балласта в призме	1,62	7005355,96	11348677
7.	7.	11-280113-0103 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Выправка	км пути	1,147	1815015,45	2081823
8.	8.	11-280120-0101 РСНБ РК 2015	Рихтовка пути. Балласт щебеночный	км пути	1,147	3098221,91	3553661
9.	9.	Т28Т.Ч.П.1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто	10т/км	1921,225	193,75	372241
10.	10.	ТСЦИ	Проверка положения оси трассы	км	1,147	732456,75	840128

ИТОГО: 98321700

В том числе :

Накладные расходы			5194210
Сметная прибыль			7283089
Итого с НДС	12 %	11798604	110120304

Заказчик
ТОО "Темірсервис Астана"
(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Подрядчик
ТОО "АсСнабСервис"
(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал: