# Счет-фактура № 000001309 от 27.12.12 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 061800094848, БИН: 000140000377, Адрес местонахождения поставщика товаров (работ, услуг): Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0003006 от 28.10.09

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №031/ИНТ от 06.06.12г.

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: № 00000000203 от 27 Декабря 2012 г.

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". РНН, БИН и адрес грузоотправителя: РНН: 061800094848, БИН: 000140000377,

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ. РНН, БИН и адрес грузополучателя: РНН: 061800315209, БИН: ,

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ**

РНН, БИН и адрес местонахождения получателя товаров (работ, услуг): РНН: 061800315209, БИН:,

Расчетный счет покупателя: KZ326010121000161118 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Ак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова | усл. | 1 | 102 331 922,32 | 102 331 922,32 | 12% | 12 279 830,68 | 114 611 753,00 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **102 331 922,32** | | **12 279 830,68** | **114 611 753,00** | |

**Руководитель организации Сарибекян Г. Л.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Менделуцева Л. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо постав**

*(должность)*

Менделуцева Л.М.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Общественный Фонд «Ғасыр Нұры»

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство мечети в г. Актобе.

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за декабрь 2012 г.

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | 031/ИНТ | 06.06.2012г. | | | | |

| Наименование пусковых объектов, комплексов, комплексов, работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего гр.1+гр.7, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включит. | в отчетном месяце | Из графы №1 | | | | | |
| | | | СМР в сметн. базисных ценах 2001г. | СМР в ценах 2012г. | Стоимость оборудования 2012г. | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2012г. | | |
| А | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 102 331 922 | | | | | | 12 279 831 | **114 611 753** |
| в том числе за отчетный месяц: | | 102 331 922 | 48 048 570 | 100 325 414 | | 2 006 508 | 12 279 831 | **114 611 753** |

Заказчик:
Директор
Общественного Фонда «Ғасыр Нұры» Есенбаев Е.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" Сарибекян Г.Л.

| Предприятие, организация | Подразделение |
|---|---|
| **ТОО Интерстиль** | АУП |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000203** | **27.12.2012** |

# Акт выполненных работ

Заказчик: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ
Основание: Договор №031/ИНТ от 06.06.12г.

*цена: НДС (12%) в сумме*

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строительно-монтажные работы по возведению мечети по адресу г Актобе,ул Нариманова | усл. | 1 | 114 611 753,00 | 114 611 753,00 |

**Всего работ на сумму:** **114 611 753,00**
**в т.ч НДС** **12 279 830,68**

**Итого сумма: Сто четырнадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят три тенге 00 тиын**

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"**

РНН: 061800094848,
Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36
Расчетный счет: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA

МП

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

**Заказчик: Общественный Фонд ҒАСЫР НҰРЫ**

РНН: 061800315209,
Адрес:
Расчетный счет: KZ326010121000161118 в АО "Народный банк Казахстана",
, БИК HSBKKZKX

МП

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

ЗАКАЗЧИК: Общественный Фонд «Ғасыр Нұры»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интерстиль»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство мечети в г. Актобе.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2012Г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | ЗП рабочих строителей | экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |

**1-1 Демонтажные работы. Подготовительные работы.**

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0133-253-3 | Демонтаж стальных опор ограждения | 33 | 716,75 | 543,5 | 23653 | 17936 | 10993 | 1,03 | 34 |
| | | | | 173,25 | 144 | 5717 | 4752 | 105 | 0,5 | 17 |
| | | опора | | | | | | | | |
| 2 | Е0152-1-3 | -Разборка фундаментов бетонных монолитных | 19 | 3714,23 | 2438,48 | 70570 | 46331 | 39967 | 7,78 | 148 |
| | | | | 1275,75 | 950,21 | 24239 | 18054 | 94,5 | 5,22 | 99 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | Е0146-34-1 | -Разборка бутовых фундаментов | 100,8 | 1821,64 | 680,89 | 183621 | 68634 | 140843 | 7,2 | 726 |
| | | | | 1140,75 | 256,5 | 114988 | 25855 | 100 | 1,26 | 127 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | Е0152-1-3 | -Разборка фундаментов бетонных монолитных | 13,2 | 3714,23 | 2438,48 | 49028 | 32188 | 27767 | 7,78 | 103 |
| | | | | 1275,75 | 950,21 | 16840 | 12543 | 94,5 | 5,22 | 69 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0153-2-1 | -Разборка кладки стен входного тамбура существующей мечети | 8,25 | 4899,14 | 1880,99 | 40418 | 15518 | 31158 | 21,24 | 175 |
| | | | | 3018,15 | 538,09 | 24900 | 4439 | 106,2 | 2,91 | 24 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0153-2-1 | -Разборка кладки стен и облицовки из керамического кирпича | 82,5 | 4899,14 | 1880,99 | 404179 | 155182 | 311580 | 21,24 | 1752 |
| | | | | 3018,15 | 538,09 | 248997 | 44392 | 106,2 | 2,91 | 240 |
| | | м3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0153-2-1 | -Разборка кладки простых стен из кирпича | 175 | 4899,14 | 1880,99 | 857350 | 329173 | 660927 | 21,24 | 3717 |
| | | | | 3018,15 | 538,09 | 528176 | 94166 | 106,2 | 2,91 | 509 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0146-38-1 | -Разборка оштукатуренных деревянных щитовых перегородок | 170 | 77,52 | 22,87 | 13178 | 3888 | 10759 | 0,39 | 67 |
| | | | | 54,65 | 8,64 | 9291 | 1469 | 100 | 0,04 | 7 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 9 | Е0157-2-1 | -Разборка деревянных полов | 100 | 51,33 | 4,89 | 5133 | 489 | 5233 | 0,34 | 34 |
| | | | | 46,44 | 0,83 | 4644 | 83 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 10 | Е0146-42-1 | -Разборка бетонных стяжек | 100 | 51,1 | - | 5110 | - | 5110 | 0,3 | 30 |
| | | | | 51,1 | - | 5110 | - | 100 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 11 | Е0146-35-2 | -Разборка монолитных железобетонных перекрытий | 12,54 | 3437,46 | 1725,21 | 43106 | 21634 | 29654 | 10,48 | 131 |
| | | | | 1712,25 | 652,5 | 21472 | 8182 | 100 | 3,18 | 40 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | Е0154-1-1 | -Разборка деревянных перекрытий | 9 | 332,55 | 54,11 | 2993 | 487 | 2795 | 1,94 | 17 |
| | | | | 278,44 | 9,09 | 2506 | 82 | 108 | 0,06 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 13 | Е0158-2-4 | -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 390 | 48,37 | 4,36 | 18864 | 1700 | 18667 | 0,29 | 112 |
| | | | | 44,01 | 0,68 | 17164 | 265 | 107,1 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 14 | С010333-А20-1 | -Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 | 640 | 139,8 | - | 89472 | - | 17894 | 0,59 | 376 |
| | | | | 27,96 | - | 17894 | - | 100 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 15 | Е0111-25-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5 | -Демонтаж тротуарной бетонной плитки | 394 | 108,9 | 14,88 | 42907 | 5864 | 48108 | 0,57 | 224 |
| | | | | 93,69 | 5,58 | 36914 | 2198 | 123 | 0,03 | 11 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | 3403699 | - | - | | - |

**2-1 Общестроительные работы.**

ОТДЕЛ 1. Общестроительные работы ниже отм. 0.000

РАЗДЕЛ 1. Усиление стен и фундаментов существующего здания мечети

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-162-3 | -Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 328,5 | 481,5 | - | 158173 | - | 178735 | 2,78 | 913 |
| | | | | 481,5 | - | 158173 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е010333-А10-2 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 153 | 95,5 | 95,5 | 14612 | 14612 | 2922 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 | | - | 19,1 | - | 2922 | 100 | 0,4 | 61 |
| | | т | | | | | | | |
| 3 | Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 238,5 | 134,1 | - | 31983 | - | 36141 | 0,97 | 232 |
| | | | 134,1 | - | 31983 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 4 | Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 238,5 | 21,55 | 4,52 | 5139 | 1077 | 3940 | 0,11 | 26 |
| | | | 17,03 | - | 4062 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 5 | Е0146-26-1 -Сверление в бутобетонных стенах горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм | 608 | 175,98 | 88,16 | 106999 | 53599 | 83351 | 0,45 | 275 |
| | | | 85,05 | 52,04 | 51710 | 31640 | 100 | 0,08 | 50 |
| | | отверст. | | | | | | | |
| 6 | Е0146-26-17-добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 42560 | 2,88 | 1,4 | 122551 | 59629 | 92655 | 0,01 | 306 |
| | | | 1,35 | 0,83 | 57456 | 35199 | 100 | - | 55 |
| | | отверст. | | | | | | | |
| 7 | Е0111-15-7 -Зачистка бетонных поверхностей стальными щетками | 99 | 127,03 | 9,83 | 12576 | 973 | 14477 | 0,69 | 68 |
| | | | 115,2 | 3,69 | 11405 | 365 | 123 | 0,02 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | |
| 8 | Е0106-1-22 -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В30 | 90 | 9532,97 | 353,46 | 857967 | 31811 | 67900 | 3,6 | 324 |
| | | | 585 | 133,52 | 52650 | 12017 | 105 | 0,65 | 59 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 9 | С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 91,35 | 106 | - | 9683 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 10 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 8,954 | 64500 | - | 577533 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | |
| 11 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 1,16 | 64400 | - | 74704 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е0152-7-1 | -Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов<br>м2 | 18,2 | 1128,33<br>395,24 | 1,04<br>0,02 | 20536<br>7193 | 19<br>- | 6798<br>94,5 | 2,68<br>- | 49<br>- |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 2628136 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Земляные работы | | | | | | | | |
| 13 | Е0101-17-14 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>м3 | 2282 | 39,72<br>1,87 | 37,82<br>11 | 90651<br>4267 | 86297<br>25097 | 28484<br>97 | 0,01<br>0,04 | 30<br>86 |
| 14 | Е0101-163-8<br>т.ч.<br>п-1.55<br>п-3.180<br>к=1,2 | -Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/<br>м3 | 230 | 537,3<br>537,3 | -<br>- | 123579<br>123579 | -<br>- | 139644<br>113 | 3,55<br>- | 817<br>- |
| 15 | Е010333-А10-2 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2<br>т | 4270 | 95,5<br>- | 95,5<br>19,1 | 407785<br>- | 407785<br>81557 | 81557<br>100 | -<br>0,4 | -<br>1713 |
| 16 | Е0101-25-2 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов разрыхленных до 10 м (перемещение во временный отвал)<br>м3 | 2512 | 11,19<br>- | 11,19<br>3,06 | 28109<br>- | 28109<br>7687 | 7456<br>97 | -<br>0,01 | -<br>25 |
| 17 | Е0101-25-10<br>К=4 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (на 40м)<br>м3 | 2512 | 37,6<br>- | 37,6<br>10,28 | 94447<br>- | 94447<br>25827 | 25053<br>97 | -<br>0,03 | -<br>84 |
| 18 | Е0101-17-14 | -Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки<br>м3 | 695 | 39,72<br>1,87 | 37,82<br>11 | 27608<br>1300 | 26282<br>7644 | 8675<br>97 | 0,01<br>0,04 | 9<br>26 |
| 19 | Е010333-А10-2 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, | 1181,5 | 95,5<br>- | 95,5<br>19,1 | 112833<br>- | 112833<br>22567 | 22567<br>100 | -<br>0,4 | -<br>474 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 | | | | | | | | |
| | | т | | | | | | | |
| 20 Е0101-28-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 625,5 | 6,83 | 6,83 | 4270 | 4270 | 1133 | - | - |
| | | | - | 1,87 | - | 1168 | 97 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 21 Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 69,5 | 134,1 | - | 9320 | - | 10532 | 0,97 | 68 |
| | | | 134,1 | - | 9320 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 22 Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 695 | 21,55 | 4,52 | 14975 | 3139 | 11481 | 0,11 | 75 |
| | | | 17,03 | - | 11836 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1325167 | - | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 3. Фундаменты | | | | | | | | |
| 23 Е0108-3-1 | -Устройство основания из песчано-гравийной смеси под фундаменты | 228,38 | 845,5 | 97,07 | 193095 | 22169 | 40019 | 0,78 | 178 |
| | | | 112,5 | 36 | 25693 | 8222 | 118 | 0,18 | 41 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 24 Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 228,38 | 21,55 | 4,52 | 4921 | 1031 | 3773 | 0,11 | 25 |
| | | | 17,03 | - | 3889 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | Сборный фундамент | | | | |
| 25 Е0106-1-1 | -Устройство подстилающего слоя из бетона В7,5 | 0,37 | 6838,57 | 66,01 | 2530 | 24 | 86 | 1,35 | - |
| | | | 195,75 | 24,93 | 72 | 9 | 105 | 0,12 | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 26 Е0107-1-1 | -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | 8 | 302,09 | 197,24 | 2417 | 1578 | 1930 | 0,65 | 5 |
| | | | 104,85 | 67,51 | 839 | 540 | 140 | 0,25 | 2 |
| | | шт | | | | | | | |
| 27 Е0107-1-2 | -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | 8 | 408,67 | 272,99 | 3269 | 2184 | 2578 | 0,83 | 7 |
| | | | 135,68 | 94,48 | 1085 | 756 | 140 | 0,36 | 3 |
| | | шт | | | | | | | |
| 28 С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 5,184 | 17700 | - | 91757 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 29 С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение | 5,184 | 106 | - | 550 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | сульфатостойкого цемента | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 30 | С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 5,184 | 302 | - | 1566 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 31 | Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 34,56 | 245,44 | 3,82 | 8482 | 132 | 1582 | 0,21 | 7 |
| | | | 37,35 | 1,44 | 1291 | 50 | 118 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| | | | | | Монолитный ж/б фундамент | | | | |
| 32 | Е0105-11-2 -Погружение дизель-молотом на экскаваторе шпунтов из швеллера массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунтах группы 2 | 8,172 | 13677,95 | 8481,57 | 111776 | 69311 | 43884 | 17,1 | 140 |
| | | | 2970 | 1699,56 | 24271 | 13889 | 115 | 5,11 | 42 |
| | | т | | | | | | | |
| 33 | С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N18 | 8,172 | 57700 | - | 471524 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | |
| 34 | Е0106-1-1 -Устройство подстилающего слоя из бетона В12,5 | 95 | 7134,37 | 66,01 | 677765 | 6271 | 22013 | 1,35 | 128 |
| | | | 195,75 | 24,93 | 18596 | 2368 | 105 | 0,12 | 12 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 35 | Е0108-4-2 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой из гидроизола | 950 | 438,52 | 7,14 | 416594 | 6783 | 27778 | 0,14 | 136 |
| | | | 22,1 | 2,68 | 20995 | 2546 | 118 | 0,01 | 12 |
| | | м2 | | | | | | | |
| 36 | Е0106-1-16 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В27,5 | 570 | 8244,11 | 196,62 | 4699143 | 112073 | 207392 | 1,79 | 1020 |
| | | | 272,25 | 74,27 | 155183 | 42334 | 105 | 0,36 | 207 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 37 | С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 578,55 | 106 | - | 61326 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 38 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,054 | 41200 | - | 2225 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | |
| 39 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса | 1,584 | 71100 | - | 112622 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | А-III, d 10 мм | т | | | | | | | |
| 40 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 31,309 | 64500<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2019431<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 41 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 9,577 | 62100<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 594732<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 42 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 2,709 | 59900<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 162269<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 43 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция вертикальная обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности | м2 | 548,96 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 134737<br>20504 | 2097<br>791 | 25127<br>118 | 0,21<br>0,01 | 116<br>4 |
| 44 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция горизантальная обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности | м2 | 106 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 26017<br>3959 | 405<br>153 | 4852<br>118 | 0,21<br>0,01 | 22<br>1 |
| 45 | Е0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | м2 | 325 | 240,26<br>100,8 | 92,82<br>34,88 | 78085<br>32760 | 30167<br>11336 | 44096<br>100 | 0,59<br>0,17 | 192<br>55 |
| 46 | С11031-76 | -Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 140 мм | м2 | 45,5 | 5520<br>- | -<br>- | 251160<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | Е0126-33-1 | -Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен | м3 | 15 | 14267,38<br>3264,75 | 185,63<br>69,75 | 214011<br>48971 | 2784<br>1046 | 50017<br>100 | 18,17<br>0,34 | 273<br>5 |
| 48 | Е0108-6-3 | -Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | м3 | 110 | 2522,66<br>769,5 | 337,41<br>126 | 277493<br>84645 | 37115<br>13860 | 116236<br>118 | 4,76<br>0,62 | 524<br>68 |
| 49 | С143006-8 Изм. и доп.вып.10 | -Кирпич керамический одинарный /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 | м3 | 42,24 | 15900<br>- | -<br>- | 671616<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | 1000шт | | | | | | | | |
| 50 | Е0112-15-3 | -Гидроизоляция стен подвала бикростом | 521,5 | 174,58 | 0,99 | 91043 | 516 | 7428 | 0,07 | 36 |
| | | | | 11,59 | 0,38 | 6044 | 198 | 119 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 12699803 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Колонны от -3,400 до -0,100 (К1,К2,К3,К4) | | | | | | | | |
| 51 | Е0106-14-12 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м из бетона В22,5 | 15,4 | 11565,51 | 697,55 | 178109 | 10742 | 35186 | 10,8 | 166 |
| | | | | 1912,5 | 263,5 | 29453 | 4058 | 105 | 1,29 | 20 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 52 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 15,631 | 106 | - | 1657 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 53 | С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,415 | 64700 | - | 26851 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 54 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,387 | 62100 | - | 24033 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 55 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 2,584 | 59900 | - | 154782 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | 445853 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. Стены от -3,400 до -0,100 | | | | | | | | |
| 56 | Е0106-13-6 | -Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В22,5 | 133,7 | 11318,9 | 404,96 | 1513337 | 54143 | 233107 | 9,27 | 1239 |
| | | | | 1507,5 | 152,98 | 201553 | 20453 | 105 | 0,75 | 100 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 57 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение | 133,7056 | 106 | - | 14173 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сульфатостойкого цемента | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 58 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,293 | 71100 | - | 20832 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 59 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 14,449 | 64500 | - | 931960 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 60 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,653 | 62100 | - | 40551 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 61 | Е0107-19-4 | -Герметизация швов мастикой, вертикальных | 12,4 | 69,13 | 0,18 | 857 | 2 | 564 | 0,19 | 2 |
| | | | | 32,4 | 0,07 | 402 | 1 | 140 | - | - |
| | | | м | | | | | | | |
| 62 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности | 264,93 | 245,44 | 3,82 | 65024 | 1012 | 12126 | 0,21 | 56 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 9895 | 381 | 118 | 0,01 | 2 |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 63 | Е0108-35-1 | -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | 342 | 125,15 | 0,62 | 42802 | 212 | 27878 | 0,43 | 148 |
| | | | | 68,85 | 0,23 | 23547 | 79 | 118 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 64 | Е0108-6-7 | -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 1,87 | 2355,06 | 337,41 | 4404 | 631 | 1758 | 4,38 | 8 |
| | | | | 670,5 | 126 | 1254 | 236 | 118 | 0,62 | 1 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 65 | С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125 | 0,711 | 15900 | - | 11305 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1000шт | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 5 | Тенге | | | 3095919 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. Плита железобетонная на отм. -0,300 | | | | | | | | |
| 66 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади | 157 | 12261,39 | 241,1 | 1925038 | 37853 | 226435 | 8,06 | 1265 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 201353 | 14300 | 105 | 0,44 | 70 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | до 6 м из бетона В22,5 | | | | | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 67 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 159,355 | 106 | - | 16892 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 68 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,04 | 41200 | - | 1648 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 69 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,803 | 71100 | - | 57093 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 70 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 22,068 | 64500 | - | 1423386 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 71 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 1,772 | 62100 | - | 110041 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 72 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 1,273 | 59900 | - | 76253 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 73 | Е0107-19-3 | -Герметизация швов мастикой, горизонтальных | 25 | 59,17 | 0,14 | 1479 | 4 | 939 | 0,16 | 4 |
| | | | | 26,78 | 0,05 | 670 | 1 | 140 | - | - |
| | | | м | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | 4069556 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. Перегородки | | | | | | | | |
| 74 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 | -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 364,322 | 438,19 | 34,73 | 159642 | 12653 | 102320 | 1,43 | 521 |
| | | | | 225 | 13,01 | 81972 | 4740 | 118 | 0,06 | 23 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 | | м2 | | | | | | | |
| 75 | С143006-34 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125 | 18,362 | 21100 | - | 387438 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1000шт | | | | | | | |
| 76 | Е0108-35-1 | -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | 345 | 125,15 | 0,62 | 43177 | 214 | 28122 | 0,43 | 150 |
| | | | | 68,85 | 0,23 | 23753 | 79 | 118 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | | 763943 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. Монтаж перемычек | | | | | | | | |
| 77 | Е0107-44-10 | -Укладка перемычек масса до 0,3 т | 52 | 103,01 | 66,43 | 5356 | 3455 | 3473 | 0,15 | 8 |
| | | | | 23,85 | 23,85 | 1240 | 1240 | 140 | 0,11 | 5 |
| | | | шт | | | | | | | |
| 78 | С143015-64 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | 3,278 | 24000 | - | 78672 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | Тенге | | | 92751 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 25121128 | - | - | | - |
| | | ОТДЕЛ 2. Общестроительные работы выше отм. 0.000 | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 9. Колонны | | | | | | | | |
| | | | | Колонны от -0,100 до +4,100(К1,К2,К4) | | | | | | |
| 79 | Е0106-14-13 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 4 м из бетона В22,5 | 13,86 | 10408,25 | 603,92 | 144258 | 8370 | 21035 | 7,51 | 104 |
| | | | | 1217,25 | 228,13 | 16871 | 3162 | 105 | 1,11 | 15 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 80 | С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,22 | 64700 | - | 14234 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 81 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,207 | 62100 | - | 12855 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04С-2004 | | т | | | | | | | | | | |
| 82 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | т | 2,357 | 59900<br>- | -<br>- | 141184<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| | | | | | Колонны от +4,100 до +9,200(К1,К2,К4) | | | | | | | | |
| 83 | Е0106-14-14 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м из бетона В22,5 | м3 | 16,97 | 9994,64<br>1100,25 | 552,42<br>208,69 | 169609<br>18671 | 9375<br>3541 | 23323<br>105 | 6,56<br>1,02 | 111<br>17 | |
| 84 | С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | т | 0,362 | 64700<br>- | -<br>- | 23421<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| 85 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т | 0,222 | 62100<br>- | -<br>- | 13786<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| 86 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | т | 2,424 | 59900<br>- | -<br>- | 145198<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | 751438 | - | - | | | - |

РАЗДЕЛ 10. Стены

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Стены от -0,100 до +4,100 | | | | | | | | |
| 87 | Е0106-17-9 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В22,5 | м3 | 188,64 | 11396,73<br>1669,5 | 344,1<br>129,98 | 2149879<br>314934 | 64911<br>24519 | 356427<br>105 | 10,1<br>0,63 | 1905<br>120 | |
| 88 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,394 | 71100<br>- | -<br>- | 28013<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 19,78 | 64500 | - | 1275810 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 7,604 | 62100 | - | 472208 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Стены от +4,100 до 9,200 | | | | | | | |
| 91 | Е0106-17-9 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В22,5 | м3 | 223,4 | 11396,73 | 344,1 | 2546029 | 76872 | 422104 | 10,1 | 2256 |
| | | | | | 1669,5 | 129,98 | 372966 | 29038 | 105 | 0,63 | 142 |
| 92 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,505 | 71100 | - | 35906 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 20,052 | 64500 | - | 1293354 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 3,741 | 62100 | - | 232316 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Кладка стен из блоков "экотон" | | | | | | | |
| 95 | Е0108-22-1 | -Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 | 41,02 | 1596,81 | 372,83 | 65501 | 15293 | 35504 | 3,72 | 153 |
| | | | | | 594 | 139,5 | 24366 | 5722 | 118 | 0,68 | 28 |
| 96 | СПрайс-лист-Стоимость блоков "Экотон" | | м3 | 37,74 | 7966,5 | - | 300656 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 10 | | Тенге | | | 9766530 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 11. Плиты железобетонные

Плита железобетонная на отм.+3,900

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22.5 | м3 | 103 | 12261,39 | 241,1 | 1262923 | 24833 | 148553 | 8,06 | 830 |
| | | | | | 1282,5 | 91,08 | 132098 | 9381 | 105 | 0,44 | 46 |
| 98 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,02 | 41200 | - | 824 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,839 | 71100 | - | 59653 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 14,946 | 64500 | - | 964017 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 2,037 | 62100 | - | 126498 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Плита железобетонная на отм.+7,200 | | | | | | |
| 102 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22.5 | м3 | 22,3 | 12261,39 | 241,1 | 273429 | 5377 | 32162 | 8,06 | 180 |
| | | | | | 1282,5 | 91,08 | 28600 | 2031 | 105 | 0,44 | 10 |
| 103 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,081 | 71100 | - | 5759 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 2,973 | 64500 | - | 191759 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | Тенге | | | 3249511 | - | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 12. Обвязочные балки на отм.+9,000 | | | | | | | | | |
| 105 | Е0106-18-5 -Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм | м3 | 5 | 13666,94 | 376,87 | 68335 | 1884 | 15159 | 16,1 | 81 |
| | | | | 2745 | 142,36 | 13725 | 712 | 105 | 0,7 | 3 |
| 106 | С12041-96 -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | т | 0,235 | 64700 | - | 15205 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | С12041-115 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | т | 0,198 | 64500 | - | 12771 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | С12041-117 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | т | 0,238 | 62100 | - | 14780 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | С12041-118 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | т | 0,457 | 59900 | - | 27374 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | Тенге | | | 162840 | - | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 13. Лестницы | | | | | | | | | |
| | | | | Лестница в осях 9-10/Д-Е | | | | | | |
| 110 | Е0106-22-1 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22,5 | м3 | 6,4 | 12261,39 | 241,1 | 78473 | 1543 | 9230 | 8,06 | 52 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 8208 | 583 | 105 | 0,44 | 3 |
| 111 | С12041-90 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | т | 0,1 | 41200 | - | 4120 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2004 | | | | | | | | | | | | |
| 112 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,041 | 71100 | - | 2915 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 0,952 | 64500 | - | 61404 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Лестница в осях 2-4/К-Л | | | | | | | |
| 114 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22,5 | м3 | 17 | 12261,39 | 241,1 | 208444 | 4099 | 24518 | 8,06 | 137 |
| | | | | | 1282,5 | 91,08 | 21803 | 1548 | 105 | 0,44 | 8 |
| 115 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,139 | 41200 | - | 5727 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,116 | 71100 | - | 8248 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 2,147 | 64500 | - | 138481 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Лестница в осях 8-11/В-Д | | | | | | | |
| 118 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22,5 | м3 | 15 | 12261,39 | 241,1 | 183921 | 3616 | 21634 | 8,06 | 121 |
| | | | | | 1282,5 | 91,08 | 19238 | 1366 | 105 | 0,44 | 7 |
| 119 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,104 | 41200 | - | 4285 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2004 | | | | | | | | | | |
| 120 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм<br>т | 0,088 | 71100<br>- | -<br>- | 6257<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 121 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм<br>т | 1,951 | 64500<br>- | -<br>- | 125840<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | | Тенге | | | 936506 | - | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 14. Перегородки | | | | | | | | | | |
| | | | | Первый этаж на отм.0,000 | | | | | | | |
| 122 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м<br>м2 | 110,29 | 438,19<br>225 | 34,73<br>13,01 | 48328<br>24815 | 3830<br>1435 | 30975<br>118 | 1,43<br>0,06 | 158<br>7 |
| 123 | С143006-34 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125<br>1000шт | 5,559 | 21100<br>- | -<br>- | 117295<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | | Второй этаж на отм.0,000 | | | | | | | |
| 124 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м<br>м2 | 73,196 | 438,19<br>225 | 34,73<br>13,01 | 32074<br>16469 | 2542<br>952 | 20557<br>118 | 1,43<br>0,06 | 105<br>5 |
| 125 | С143006-34 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125<br>1000шт | 3,689 | 21100<br>- | -<br>- | 77838<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | | Тенге | | | 346691 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 15. Монтаж перемычек

Первый этаж на отм.0,000

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 6 | 103,01 | 66,43 | 618 | 399 | 401 | 0,15 | 1 |
| | | | | 23,85 | 23,85 | 143 | 143 | 140 | 0,11 | 1 |
| 127 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (шт) | 0,079 | 24000 | - | 1896 | - | - | - | - |
| | | (м3) | | - | - | - | - | - | - | - |

Второй этаж на отм.0,000

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 5 | 103,01 | 66,43 | 515 | 332 | 334 | 0,15 | 1 |
| | | | | 23,85 | 23,85 | 119 | 119 | 140 | 0,11 | 1 |
| 129 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (шт) | 0,07 | 24000 | - | 1680 | - | - | - | - |
| | | (м3) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | | Тенге | | | 5770 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 16. Наружная отделка стен выше 0,000

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 396,078 | 240,26 | 92,82 | 95162 | 36764 | 53740 | 0,59 | 234 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 39925 | 13815 | 100 | 0,17 | 67 |
| 131 | С11031-76 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 150 мм (м2) | 67,713 | 5520 | - | 373776 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | Е0108-6-3 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (м3) | 99,018 | 2522,66 | 337,41 | 249789 | 33410 | 104631 | 4,76 | 471 |
| | | | | 769,5 | 126 | 76194 | 12476 | 118 | 0,62 | 61 |
| 133 | С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Кирпич керамический одинарный /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125 (1000шт) | 44,84 | 15900 | - | 712956 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1,2198 | 49879,65 | 422,15 | 60843 | 515 | 12112 | 56,4 | 69 |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 10072 | 192 | 118 | 0,77 | 1 |
| 135 | Е0108-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки (т) | 307,8 | 125,15 | 0,62 | 38521 | 191 | 25090 | 0,43 | 134 |
| | | | | 68,85 | 0,23 | 21192 | 71 | 118 | - | - |
| 136 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг (м2) | 0,2736 | 93997,62 | 304,24 | 25718 | 83 | 9535 | 198 | 54 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 33075 | 114,75 | 9049 | 31 | 105 | 0,56 | - |
| | | 1т | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 16 | Тенге | | | 1867585 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ | 2 | Тенге | | | 17086871 | - | - | | - |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | 45611701 |
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-1,8% | Тенге | 821011 |
| ИТОГО: | Тенге | 46432712 |
| ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ-2,08% | Тенге | 965800 |
| ВЫСЛУГА ЛЕТ: -1% | Тенге | 464327 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА-0,4% | Тенге | 185731 |
| ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г. | Тенге | 48048570 |
| ИТОГО В ЦЕНАХ 2012г. К=2,088 | Тенге | 100325414 |
| НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2% | Тенге | 2006508 |
| ИТОГО: | Тенге | 102331922 |
| НДС-12% | Тенге | 12279831 |
| **ВСЕГО:** | **Тенге** | **114611753** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор Общественного
Фонда «Ғасыр Нұры» _____ Е.К.Есенбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Интерстиль» _____ Г.Л.Сарибекян

ТЕХНАДЗОР:

Инженер АО «Национальный
центр Курылыс Консалтинг» _____ Н.А.Жунусов

АО «НЦ Курылысконсалтинг»
Технический надзор

ТЕХНАДЗОР ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Общественный
Фонд «Ғасыр Нұры» _____ М.Биданов