Утверждена

приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г

№170

**Заказчик** ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50, АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA,ИИК KZ8396521F0007230984,Кбе 17,БИН 020240006029

**Подрядчик** ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50, АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA,ИИК KZ8396521F0007230984,Кбе 17,БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 56 квартирного жилого дома мкр. 8, пятно 6 в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области»

# СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат*

*за июль 2018 года*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | аименовани | код | наименование | код |
| | | Договор №19 от 02.10.2017 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | | из них | | Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом | дополнительные затраты | | | |
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС | в отчетном месяце за _____бе з НДС | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **«Строительство 56 квартирного жилого дома мкр. 8, пятно 6 в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области»** | 227 492 098 | 227 492 098 | 203 117 945 | | | | | | | 24 374 153 | 227 492 098 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| М.П | Заказчик | Генеральный директор ТОО "СурМАК" | Боскынбаев А.Н. | 2018 г |
| М.П | Подрядчик | Генеральный директор ТОО "СурМАК" | Боскынбаев А.Н. | 2018 г |
| М.П | Технадзор | Директор ТОО "KBC COMPANY-9001" | Тансызбаев Б.К. | 2018 г |

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство 56 квартирного жилого дома мкр. 8, пятно 6 в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области**

наименование, адрес

Договор №19 от 02.10.2017

# А К Т
## о приемке выполненных работ №1 за июль месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Локальная смета 2-1-1. Конструктивное решение** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E0101-17-10 | Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1612,6 | 53,77 | 51,34 | 86712 | 82785 | 25470 | 0,02 | 26 |
| | | | | м3 | 2,36 | 13,92 | 3806 | 22452 | 97 | 0,05 | 77 |
| 2 | 2 | C010333-A3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | 3144,57 | 32,3 | | 101570 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 3 | 3 | E0101-12-10 | Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1466,4 | 38,59 | 36,49 | 56594 | 53514 | 16055 | 0,01 | 21 |
| | | | | м3 | 2,1 | 9,19 | 3079 | 13472 | 97 | 0,03 | 47 |
| 4 | 4 | E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 45,4 | 791,1 | 0 | 35916 | 0 | 40585 | 4,27 | 194 |
| | | | | м3 | 791,1 | 0 | 35916 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | E0101-28-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м | 1133,85 | 7,51 | 7,51 | 8514 | 8514 | 2258 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 2,05 | 0 | 2328 | 97 | 0,01 | 8 |
| 6 | 6 | E0101-28-9 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м | 1133,85 | 3,41 | 3,41 | 3870 | 3870 | 1026 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 0,93 | 0 | 1058 | 97 | 0 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | E0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 377,95 | 167,18 | 0 | 63186 | 0 | 71400 | 1,21 | 457 |
| | | | | м3 | 167,18 | 0 | 63186 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | E0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 1133,85 | 25,65 | 5,38 | 29079 | 6096 | 22294 | 0,13 | 146 |
| | | | | м3 | 20,27 | 0 | 22983 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | E0101-166-4 | Засыпка грунтов 2 группы под полы подвала | 470,2 | 190,58 | 0 | 89611 | 0 | 101260 | 1,38 | 649 |
| | | | | м3 | 190,58 | 0 | 89611 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 9,6 | 791,1 | 0 | 7595 | 0 | 8582 | 4,27 | 41 |
| | | | | м3 | 791,1 | 0 | 7595 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | E0101-166-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы | 3,7 | 190,58 | 0 | 705 | 0 | 797 | 1,38 | 5 |
| | | | | м3 | 190,58 | 0 | 705 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 18,6 | 791,1 | 0 | 14714 | 0 | 16627 | 4,27 | 79 |
| | | | | м3 | 791,1 | 0 | 14714 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | E0101-166-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы | 11,9 | 190,58 | 0 | 2268 | 0 | 2563 | 1,38 | 16 |
| | | | | м3 | 190,58 | 0 | 2268 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | 500332 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА | | | | | | | | |
| 14 | 14 | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 60,68 | 4649,65 | 66,01 | 282141 | 4005 | 14060 | 1,35 | 82 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 11878 | 1513 | 105 | 0,12 | 7 |
| 15 | 15 | E0106-1-23 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм | 308,52 | 6550,41 | 208,34 | 2020931 | 64277 | 163256 | 2,6 | 802 |
| | | | | м3 | 425,25 | 78,71 | 131198 | 24284 | 105 | 0,38 | 119 |
| 16 | 16 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 17,917 | 60500 | | 1083991 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 17 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 3,244 | 65900 | | 213806 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 18 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 20,438 | 58700 | | 1199684 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 19 | E0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,4181 | 33697,62 | 304,24 | 14088 | 127 | 14570 | 198 | 83 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 13828 | 48 | 105 | 0,56 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,4181 | 40200 | | 16807 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 21 | 21 | Е0106-55-1 | Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг | 7,005 | 4781,15 | 475,4 | 33494 | 3330 | 31383 | 28,29 | 198 |
| | | | | 1т | 4137,75 | 128,67 | 28987 | 901 | 105 | 0,49 | 3 |
| 22 | 22 | Е0106-55-2 | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 50 кг | 0,2965 | 3254,68 | 285,43 | 965 | 85 | 896 | 19,06 | 6 |
| | | | | 1т | 2801,25 | 77,26 | 831 | 23 | 105 | 0,3 | 0 |
| 23 | 23 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,3232 | 65000 | | 21007 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 24 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0439 | 62000 | | 2723 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 25 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,397 | 65900 | | 92071 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 26 | 26 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 1,529 | 61300 | | 93704 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 27 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 3,829 | 61200 | | 234306 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 28 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,1741 | 56200 | | 9783 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 29 | 29 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0241 | 33697,62 | 304,24 | 813 | 7 | 841 | 198 | 5 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 798 | 3 | 105 | 0,56 | 0 |
| 30 | 30 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0241 | 40200 | | 970 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 31 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 550,2 | 245,44 | 3,82 | 135041 | 2102 | 25184 | 0,21 | 117 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 20550 | 792 | 118 | 0,01 | 4 |
| | | | Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА | | | | 5456325 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ (ПОДВАЛ) | | | | | | | | |
| 32 | 32 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 163,2 | 11276,09 | 442,42 | 1840258 | 72203 | 433477 | 14 | 2285 |
| | | | | м3 | 2362,5 | 167,13 | 385560 | 27276 | 105 | 0,82 | 133 |
| 33 | 33 | Е0106-17-4 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 157,8 | 9442,97 | 341,75 | 1490100 | 53928 | 290556 | 9,8 | 1546 |
| | | | | м3 | 1624,5 | 129,11 | 256346 | 20374 | 105 | 0,63 | 99 |
| 34 | 34 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,9911 | 62000 | | 61446 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 35 | 35 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 3,608 | 68200 | | 246083 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 36 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,8647 | 65000 | | 56202 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 37 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 2,478 | 65900 | | 163278 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 38 | 38 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 3,426 | 61300 | | 209989 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 39 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 7,572 | 61200 | | 463417 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 40 | 40 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3776 | 62000 | | 23409 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 41 | 41 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,9886 | 61200 | | 60505 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,6274 | 56200 | | 35262 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 43 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,3265 | 61200 | | 19984 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 44 | 44 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 2,738 | 58700 | | 160742 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 45 | 45 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 323,4 | 245,44 | 3,82 | 79375 | 1235 | 14803 | 0,21 | 69 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 12079 | 466 | 118 | 0,01 | 2 |
| | | | Итого по разделу: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ (ПОДВАЛ) | | | | 4910051 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ | | | | | | | | |
| 46 | 46 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 747,2 | 11276,09 | 442,42 | 8425496 | 330576 | 1984646 | 14 | 10461 |
| | | | | м3 | 2362,5 | 167,13 | 1765260 | 124879 | 105 | 0,82 | 610 |
| 47 | 47 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 5,28 | 62000 | | 327360 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 48 | 48 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 11,63 | 68200 | | 793180 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 49 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 2,722 | 65000 | | 176903 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 50 | 50 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 16,804 | 61300 | | 1030106 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 51 | 51 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 37,513 | 61200 | | 2295777 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 2,363<br>т | 62000 | | 146525 | | | | |
| 53 | 53 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 6,186<br>т | 61200 | | 378604 | | | | |
| 54 | 54 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 4,061<br>т | 56200 | | 228204 | | | | |
| 55 | 55 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 8,66<br>м3 | 5609,7<br>441 | 311,32<br>117,61 | 48580<br>3819 | 2696<br>1019 | 5079<br>105 | 2,82<br>0,57 | 24<br>5 |
| 56 | 56 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 26,4<br>м2 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 6480<br>986 | 101<br>38 | 1208<br>118 | 0,21<br>0,01 | 6<br>0 |
| 57 | 57 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 8,66<br>м3 | 2146,64<br>699,75 | 335,84<br>126 | 18590<br>6060 | 2908<br>1091 | 8438<br>118 | 4,54<br>0,61 | 39<br>5 |
| 58 | 58 | С143006-7 Изм. и доп.вып.19 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100 | 3,291<br>1000шт | 10547 | | 34708 | | | | |
| | | | Итого по разделу: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ | | | | 13910513 | | | | |
| | | | Раздел: УСТРОЙСТВО КОЛОНН | | | | | | | | |
| 59 | 59 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м | 10,76<br>м3 | 10222,29<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 109992<br>17698 | 10654<br>4025 | 22808<br>105 | 10,4<br>1,83 | 112<br>20 |
| 60 | 60 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,4678<br>т | 62000 | | 29001 | | | | |
| 61 | 61 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1944<br>т | 68200 | | 13258 | | | | |
| 62 | 62 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,7438<br>т | 61200 | | 45520 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 63 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 2,412<br>т | 56200 | | 135564 | | | | |
| | | | Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КОЛОНН | | | | 333334 | | | | |
| | | | Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТ МОНОЛИТНЫХ | | | | | | | | |
| 64 | 64 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 1102,4<br>м3 | 10606,46<br>1282,5 | 241,1<br>91,08 | 11692565<br>1413828 | 265789<br>100407 | 1589946<br>105 | 8,06<br>0,44 | 8885<br>490 |
| 65 | 65 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 3,768<br>т | 62000 | | 233599 | | | | |
| 66 | 66 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 27,216<br>т | 68200 | | 1856097 | | | | |
| 67 | 67 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 61,183<br>т | 65900 | | 4031973 | | | | |
| 68 | 68 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 43,834<br>т | 61300 | | 2687018 | | | | |
| 69 | 69 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 8,022<br>т | 61200 | | 490971 | | | | |
| 70 | 70 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0156<br>т | 65000 | | 1016 | | | | |
| 71 | 71 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0513<br>т | 67700 | | 3472 | | | | |
| 72 | 72 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1343 | 65900 | | 8849 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТ МОНОЛИТНЫХ | | | | 21005560 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ | | | | | | | | |
| 73 | 73 | E0106-21-1 | Устройство ригелей в металлической опалубке | 102,1 | 11623,24 | 3768,94 | 1186732 | 384809 | 328111 | 12,53 | 1279 |
| | | | | м3 | 2040,75 | 1019,84 | 208361 | 104126 | 105 | 3,9 | 398 |
| 74 | 74 | C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 7,495 | 62000 | | 464699 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 75 | 75 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 4,801 | 61200 | | 293811 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 76 | 76 | C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 4,565 | 58700 | | 267948 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 77 | 77 | C12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 1,982 | 56200 | | 111399 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 78 | 78 | C12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 3,346 | 55500 | | 185727 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 79 | 79 | E0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1,021 | 33697,62 | 304,24 | 34405 | 311 | 35581 | 198 | 202 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 33770 | 117 | 105 | 0,56 | 1 |
| 80 | 80 | C12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 1,021 | 40200 | | 41044 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ | | | | 2585766 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК | | | | | | | | |
| 81 | 81 | E0106-22-1 | Устройство лестничных площадок | 25,71 | 10606,46 | 241,1 | 272692 | 6199 | 37080 | 8,06 | 207 |
| | | | | м3 | 1282,5 | 91,08 | 32973 | 2342 | 105 | 0,44 | 11 |
| 82 | 82 | E0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0139 | 93997,62 | 304,24 | 1308 | 4 | 485 | 198 | 3 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 460 | 2 | 105 | 0,56 | 0 |
| 83 | 83 | C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3161 | 62000 | | 19599 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 84 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,24 | 65900 | | 81735 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 85 | 85 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 5,006 | 61200 | | 306364 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 86 | 86 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,4197 | 58700 | | 24634 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 87 | 87 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0106 | 33697,62 | 304,24 | 358 | 3 | 370 | 198 | 2 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 351 | 1 | 105 | 0,56 | 0 |
| 88 | 88 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0106 | 40200 | | 427 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 89 | 89 | Е0106-22-5 | Устройство лестничных маршей | 35,04 | 12510,61 | 379,21 | 438372 | 13288 | 83169 | 13 | 456 |
| | | | | м3 | 2117,25 | 143,26 | 74188 | 5020 | 105 | 0,7 | 25 |
| 90 | 90 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,072 | 93997,62 | 304,24 | 6768 | 22 | 2509 | 198 | 14 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 2381 | 8 | 105 | 0,56 | 0 |
| 91 | 91 | С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17 | Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0468 | 49389 | | 2311 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 92 | 92 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,393 | 65900 | | 91766 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 93 | 93 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,395 | 61200 | | 85348 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК** | | | | **1331684** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ** | | | | | | | | |
| 94 | 94 | Е0110-14-1 | Установка каркаса, стропил | 33,66 | 23741,72 | 334,28 | 799146 | 11252 | 142321 | 22,1 | 744 |
| | | | | м3 | 3397,5 | 126 | 114360 | 4241 | 120 | 0,62 | 21 |
| 95 | 95 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 33,66 | 573,75 | 28,11 | 19312 | 946 | 5426 | 0,78 | 26 |
| | | | | м3 | 123,75 | 10,58 | 4165 | 356 | 120 | 0,05 | 2 |
| 96 | 96 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,048 | 52657,31 | 536,06 | 2528 | 26 | 2403 | 289 | 14 |
| | | | | 1т | 47475 | 202,5 | 2279 | 10 | 105 | 0,99 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 97 | С12041-7 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,048 | 49502 | | 2376 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 98 | 98 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,6005 | 93997,62 | 304,24 | 56446 | 183 | 20927 | 198 | 119 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 19862 | 69 | 105 | 0,56 | 0 |
| 99 | 99 | Е0106-11-7 | Установка костылей с полосой | 0,1973 | 93997,62 | 304,24 | 18546 | 60 | 6876 | 198 | 39 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 6526 | 23 | 105 | 0,56 | 0 |
| 100 | 100 | С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Пленка антиконденсатная ЮТАФОЛ | 1658 | 38,09 | | 63153 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 101 | 101 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 1658 | 496,09 | 8,2 | 822517 | 13596 | 544613 | 1,71 | 2835 |
| | | | | м2 | 272,95 | 3,08 | 452551 | 5107 | 119 | 0,01 | 25 |
| 102 | 102 | С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием | 1833,748 | 396 | | 726164 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 103 | 103 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1658 | 20,48 | 0,91 | 33959 | 1509 | 9988 | 0,03 | 48 |
| | | | | м2 | 4,68 | 0,34 | 7759 | 564 | 120 | 0 | 3 |
| 104 | 104 | Е0112-10-1 | Устройство фартука из листовой оцинкованной стали | 70,75 | 575,05 | 1,24 | 40685 | 88 | 12940 | 0,97 | 69 |
| | | | | м2 | 153,23 | 0,47 | 10841 | 33 | 119 | 0 | 0 |
| 105 | 105 | Е0112-12-1 | Ограждение кровель перилами | 158 | 545,62 | 2,49 | 86208 | 393 | 1993 | 0,06 | 9 |
| | | | | м | 9,68 | 0,92 | 1529 | 145 | 119 | 0 | 1 |
| 106 | 106 | Е0115-173-4 | Окраска суриком перил | 15,9 | 136,21 | 0,07 | 2166 | 1 | 1803 | 0,65 | 10 |
| | | | | м2 | 108 | 0,02 | 1717 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 107 | 107 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов на чердачном перекрытии | 4,32 | 6743,16 | 95,97 | 29130 | 415 | 3665 | 4,9 | 21 |
| | | | | м3 | 771,75 | 36,25 | 3334 | 157 | 105 | 0,18 | 1 |
| 108 | 108 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 1112,6 | 103,08 | 0,99 | 114687 | 1101 | 15848 | 0,07 | 77 |
| | | | | м2 | 11,59 | 0,38 | 12895 | 423 | 119 | 0 | 2 |
| 109 | 109 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 389,41 | 4315,62 | 245,72 | 1680546 | 95686 | 219998 | 2,71 | 1055 |
| | | | | м3 | 382,5 | 92,25 | 148949 | 35923 | 119 | 0,45 | 175 |
| 110 | 110 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 1112,6 | 125,49 | 15,94 | 139622 | 17735 | 53767 | 0,24 | 270 |
| | | | | м2 | 34,65 | 5,96 | 38552 | 6631 | 119 | 0,03 | 32 |
| 111 | 111 | Е0112-17-2 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | 16689 | 3,51 | 0,14 | 58509 | 2336 | 3178 | 0 | 15 |
| | | | | м2 | 0,11 | 0,05 | 1836 | 834 | 119 | 0 | 5 |
| 112 | 112 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 2,125 | 5239,08 | 327,33 | 11133 | 696 | 4493 | 11,6 | 25 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 4016 | 263 | 105 | 0,6 | 1 |
| 113 | 113 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 2,125 | 32300 | | 68640 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 114 | E0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 4,5 | 8037,77 | 316,01 | 36170 | 1422 | 7028 | 8,25 | 37 |
| | | | | м3 | 1368 | 119,39 | 6156 | 537 | 105 | 0,58 | 3 |
| 115 | 115 | C12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,7313 | 52102 | | 38101 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 116 | 116 | C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 4,219 | 52400 | | 221069 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 117 | 117 | C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,454 | 50900 | | 74000 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 118 | 118 | E0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | 42,3 | 167,6 | 50,15 | 7089 | 2121 | 4683 | 0,53 | 23 |
| | | | | м2 | 92,03 | 18,68 | 3893 | 790 | 100 | 0,09 | 4 |
| 119 | 119 | C11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка SOliMATE BE-AN 300-50 | 1,692 | 26800 | | 45346 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 120 | 120 | E0106-18-9 | Устройство перемычек | 1,926 | 13280,17 | 367,51 | 25578 | 708 | 4735 | 13,1 | 25 |
| | | | | м3 | 2202,75 | 138,83 | 4242 | 267 | 105 | 0,68 | 1 |
| 121 | 121 | C12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0623 | 52102 | | 3247 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 122 | 122 | C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,9061 | 52400 | | 47480 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 123 | 123 | E0110-15-1 | Устройство слуховых окон | 6 | 3282,79 | 81,61 | 19697 | 490 | 7160 | 6,08 | 36 |
| | | | | шт | 963 | 31,5 | 5778 | 189 | 120 | 0,15 | 1 |
| 124 | 124 | E0114-34-1 | Покрытие пленкой кровель | 33,6 | 34,38 | 0,07 | 1155 | 2 | 662 | 0,12 | 4 |
| | | | | м2 | 18,56 | 0,02 | 624 | 1 | 106 | 0 | 0 |
| 125 | 125 | C11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Пленка антиконденсатная ЮТАФОЛ | 33,6 | 38,09 | | 1280 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 126 | 126 | E0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | 33,6 | 341,97 | 8,2 | 11490 | 276 | 9569 | 1,48 | 50 |
| | | | | м2 | 236,25 | 3,08 | 7938 | 103 | 119 | 0,01 | 1 |
| 127 | 127 | C11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием | 37,162 | 396 | | 14716 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 128 | E0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 38,4 | 575,05 | 1,24 | 22082 | 48 | 7023 | 0,97 | 37 |
| | | | | м2 | 153,23 | 0,47 | 5884 | 18 | 119 | 0 | 0 |
| 129 | 129 | E0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0009 | 93997,62 | 304,24 | 85 | 0 | 31 | 198 | 0 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 30 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 130 | 130 | C12061-152 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой, прим. | 4,56 | 3960 | | 18058 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 131 | 131 | C11011-792 | Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов | 6 | 843 | | 5058 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 132 | 132 | E0110-20-1 | Установка кровельных решеток прим | 3,24 | 1080,96 | 38,15 | 3502 | 124 | 1088 | 1,67 | 5 |
| | | | | м2 | 265,5 | 14,42 | 860 | 47 | 120 | 0,07 | 0 |
| 133 | 133 | C12061-152 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой, прим. | 3,24 | 3960 | | 12830 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 134 | 134 | E0106-17-1 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм | 0,2 | 17220,28 | 521,99 | 3444 | 104 | 958 | 26,7 | 5 |
| | | | | м3 | 4365 | 197,19 | 873 | 39 | 105 | 0,96 | 0 |
| 135 | 135 | C12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0066 | 29400 | | 193 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 136 | 136 | E0107-37-2 | Укладка плит покрытий | 0,05 | 2177,26 | 1240,62 | 109 | 62 | 34 | 2,13 | 0 |
| | | | | м3 | 362,25 | 127,08 | 18 | 6 | 140 | 0,41 | 0 |
| 137 | 137 | C143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | 0,05 | 17300 | | 865 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ | | | | 5388115 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 55421680 | 1524820 | | | 34546 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 5553834 | 514841 | | | 2347 |
| | | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 6510902 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 6510902 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 61932582 | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 3715955 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,1 % | | | | 65648537 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 66370671 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 67087474 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 67352957 | | | | |
| | | | | | | | 68016664 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 199135240 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **3982705** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **203117945** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **24374153** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **227492098** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **227492098** | | | | |

**Заказчик**
**Генеральный директор ТОО "СурМАК"** **Боскынбаев А.Н.**

**Подрядчик**
**Генеральный директор ТОО "СурМАК"** **Боскынбаев А.Н.**

**Технадзор**
**Эксперт ТОО "KBC COMPANY-9001"** **Мыктыбаев С.А.**

Утверждена

приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г

№170

**Заказчик** ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50, АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA,ИИК KZ8396521F0007230984,Кбе 17,БИН 020240006029

**Подрядчик** ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50, АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA,ИИК KZ8396521F0007230984,Кбе 17,БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 56 квартирного жилого дома мкр. 8, пятно 6 в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области»

# СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат*
*за январь 2019 года*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | аименовани | код | наименование | код |
| | | Договор №19 от 02.10.2017 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | | из них | | Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом | дополнительные затраты | | | |
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС | в отчетном месяце за _____бе з НДС | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **«Строительство 56 квартирного жилого дома мкр. 8, пятно 6 в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области»** | 478 825 262 | 478 825 262 | 224 404 611 | | | | | | | 26 928 553 | 251 333 164 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заказчик | Генеральный директор ТОО "СурМАК" | Боскынбаев А.Н. | 2019 г |
| Подрядчик | Генеральный директор ТОО "СурМАК" | Боскынбаев А.Н. | 2019 г |
| Технадзор | Директор ТОО "KBC COMPANY-9001" | Сайсембаев Б.К. | 2019 г |

М.П

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство 56 квартирного жилого дома мкр. 8, пятно 6 в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области**

наименование, адрес

Договор №19 от 02.10.2017

# А К Т
## о приемке выполненных работ №2 за январь месяц 2019 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Локальная смета 2-1-2. Архитектурная часть** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Устройство перегородок** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0110-83-1 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм | 382 | 1260,47 | 11,18 | 481500 | 4271 | 114362 | 1,58 | 604 |
| | | | | м2 | 245,25 | 4,23 | 93686 | 1616 | 120 | 0,02 | 8 |
| 2 | 2 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 2291,7 | 420,93 | 34,73 | 964640 | 79591 | 643628 | 1,43 | 3277 |
| | | | | м2 | 225 | 13,01 | 515633 | 29815 | 118 | 0,06 | 146 |
| 3 | 3 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 | 115,502 | 9720 | | 1122676 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |
| 4 | 4 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 4,584 | 50800 | | 232842 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 5 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 2,845 | 65900 | | 187472 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 6 | 6 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,751 | 52657,31 | 536,06 | 39543 | 403 | 37594 | 289 | 217 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1т<br>0,2684 | 47475<br>53000 | 202,5 | 35651<br>14225 | 152 | 105 | 0,99 | 1 |
| 8 | 8 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,4826 | 55620 | | 26839 | | | | |
| 9 | 9 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,013 | 65000 | | 842 | | | | |
| 10 | 10 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т<br>0,8688 | 65900 | | 57251 | | | | |
| 11 | 11 | Е0108-22-1 | Кладка стен из керамзитовых блоков | т<br>85,2 | 1493,41 | 372,83 | 127239 | 31765 | 73743 | 3,72 | 317 |
| 12 | 12 | С Прайс лист | Керамзитовые блоки | м3<br>5627 | 594<br>89,03 | 139,5 | 50609<br>500953 | 11885 | 118 | 0,68 | 58 |
| 13 | 13 | Е0108-12-1 | Армирование кладки из керамзитобетонных блоков | шт<br>0,0906 | 8679,65 | 422,15 | 786 | 38 | 899 | 56,4 | 5 |
| 14 | 14 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0906 | 8257,5<br>65000 | 157,5 | 748<br>5886 | 14 | 118 | 0,77 | 0 |
| 15 | 15 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | т<br>64,8 | 258,32 | 92,82 | 16739 | 6015 | 8792 | 0,59 | 38 |
| 16 | 16 | С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм | м2<br>6,48 | 100,8<br>9950 | 34,88 | 6532<br>64476 | 2260 | 100 | 0,17 | 11 |
| 17 | 17 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | м3<br>0,1065 | 52657,31 | 536,06 | 5605 | 57 | 5329 | 289 | 31 |
| 18 | 18 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1т<br>0,1065 | 47475<br>53000 | 202,5 | 5054<br>5642 | 22 | 105 | 0,99 | 0 |
| 19 | 19 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т<br>1,264 | 13010,1 | 1826,1 | 16441 | 2308 | 15552 | 42,7 | 54 |
| | | | | т | 8100 | 690,75 | 10236 | 873 | 140 | 3,37 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | С11011-888 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 1,173<br>т | 59000 | | 69178 | | | | |
| 21 | 21 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,0912<br>т | 59200 | | 5399 | | | | |
| 22 | 22 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 381,9<br>м2 | 420,93<br>225 | 34,73<br>13,01 | 160752<br>85928 | 13263<br>4969 | 107257<br>118 | 1,43<br>0,06 | 546<br>24 |
| 23 | 23 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 | 19,248<br>1000шт | 9720 | | 187088 | | | | |
| 24 | 24 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных сердечников Мс-1 | 15,276<br>м3 | 9624,46<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 147023<br>25125 | 15126<br>5714 | 32381<br>105 | 10,4<br>1,83 | 159<br>28 |
| 25 | 25 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,9425<br>т | 67700 | | 63809 | | | | |
| 26 | 26 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,068<br>т | 65000 | | 4419 | | | | |
| 27 | 27 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,0268<br>1т | 52657,31<br>47475 | 536,06<br>202,5 | 1410<br>1272 | 14<br>5 | 1341<br>105 | 289<br>0,99 | 8<br>0 |
| 28 | 28 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0268<br>т | 53000 | | 1420 | | | | |
| 29 | 29 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0774<br>т | 67700 | | 5237 | | | | |
| 30 | 30 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0083<br>т | 65000 | | 541 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,9418 | 67700 | | 63758 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 32 | 32 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1871 | 65000 | | 12164 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Устройство перегородок | | | | 4593795 | | | | |
| | | | Раздел: Внутренняя отделка помещений | | | | | | | | |
| 33 | 33 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 6940,2 | 233,95 | 4,07 | 1623677 | 28215 | 995797 | 0,74 | 5136 |
| | | | | м2 | 135,68 | 0,97 | 941646 | 6732 | 105 | 0,05 | 359 |
| 34 | 34 | С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | 12,982 | 5660 | | 73476 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 35 | 35 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 12820,8 | 77,28 | 3,43 | 990791 | 43975 | 1010176 | 0,46 | 5836 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 945278 | 16795 | 105 | 0,01 | 81 |
| 36 | 36 | С143002-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 15384,96 | 31 | | 476934 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 37 | 37 | С143002-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки | 15384,96 | 37 | | 569244 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 38 | 38 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 72,9 | 936,05 | 4,92 | 68238 | 359 | 14920 | 1,15 | 84 |
| | | | | м2 | 193,05 | 1,87 | 14073 | 136 | 105 | 0,01 | 1 |
| 39 | 39 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | 72,9 | 167,6 | 50,15 | 12218 | 3656 | 8071 | 0,53 | 39 |
| | | | | м2 | 92,03 | 18,68 | 6709 | 1362 | 100 | 0,09 | 7 |
| 40 | 40 | С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм | 7,29 | 9950 | | 72536 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 41 | 41 | Е0115-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску | 782,4 | 194,24 | 1,19 | 151973 | 931 | 18673 | 0,14 | 108 |
| | | | | м2 | 22,28 | 0,45 | 17432 | 352 | 105 | 0 | 2 |
| 42 | 42 | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 11442,7 | 251,66 | 1,88 | 2879670 | 21512 | 476388 | 0,23 | 2643 |
| | | | | м2 | 38,93 | 0,72 | 445464 | 8239 | 105 | 0 | 40 |
| 43 | 43 | Е0115-165-10 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | 545,7 | 118,3 | 1,61 | 64556 | 879 | 30133 | 0,31 | 169 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | 51,98 | 0,61 | 28365 | 333 | 105 | 0 | 2 |
| 44 | 44 | E0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 1938,4 | 1007,46 | 2,1 | 1952860 | 4071 | 679369 | 2 | 3877 |
| | | | | м2 | 333 | 0,79 | 645487 | 1531 | 105 | 0 | 8 |
| 45 | 45 | E0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 295,8 | 563,39 | 6,33 | 166651 | 1872 | 97879 | 1,79 | 529 |
| | | | | м2 | 312,75 | 2,39 | 92511 | 707 | 105 | 0,01 | 3 |
| 46 | 46 | E0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 295,8 | 77,28 | 3,43 | 22859 | 1015 | 23307 | 0,46 | 135 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 21809 | 387 | 105 | 0,01 | 2 |
| 47 | 47 | C143002-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 354,96 | 31 | | 11004 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 48 | 48 | C143002-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 354,96 | 37 | | 13134 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 49 | 49 | E0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 295,8 | 251,66 | 1,88 | 74441 | 556 | 12315 | 0,23 | 68 |
| | | | | м2 | 38,93 | 0,72 | 11515 | 213 | 105 | 0 | 1 |
| 50 | 50 | E0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 4962,3 | 106,2 | 3,94 | 526996 | 19551 | 539799 | 0,55 | 2747 |
| | | | | м2 | 102,11 | 1,49 | 506700 | 7394 | 105 | 0,01 | 36 |
| 51 | 51 | C143002-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 5954,76 | 31 | | 184598 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 52 | 52 | C143002-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 5954,76 | 37 | | 220326 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 53 | 53 | E0115-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 4962,3 | 253,73 | 2,33 | 1259084 | 11562 | 232020 | 0,26 | 1290 |
| | | | | м2 | 43,65 | 0,88 | 216604 | 4367 | 105 | 0 | 21 |
| | | | Итого по разделу: Внутренняя отделка помещений | | | | 11415265 | | | | |
| | | | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| 54 | 54 | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 99,42 | 5012,77 | 66,01 | 498370 | 6563 | 23037 | 1,35 | 134 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 19461 | 2479 | 105 | 0,12 | 12 |
| 55 | 55 | E0111-15-3 | Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм | 994,2 | 142,73 | 9,95 | 141899 | 9892 | 52999 | 0,27 | 267 |
| | | | | м2 | 39,6 | 3,74 | 39370 | 3718 | 123 | 0,02 | 18 |
| 56 | 56 | E0106-36-4 | Железнение поверхности | 994,2 | 57,48 | 0,23 | 57143 | 229 | 53647 | 0,29 | 287 |
| | | | | м2 | 51,3 | 0,09 | 51002 | 89 | 105 | 0 | 0 |
| 57 | 57 | E0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 262,584 | 4699,36 | 261,86 | 1233977 | 68760 | 193303 | 3,44 | 903 |
| | | | | м3 | 499,5 | 99 | 131161 | 25996 | 123 | 0,48 | 126 |
| 58 | 58 | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 4168 | 155,22 | 9,95 | 646943 | 41472 | 286784 | 0,36 | 1484 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 217570 | 15588 | 123 | 0,02 | 76 |
| 59 | 59 | Е0111-11-2 К=2 | Добавляется позиция: добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 4168 | 37,09 | 1,34 | 154575 | 5585 | 9023 | 0,01 | 37 |
| | | | | м2 | 1,26 | 0,5 | 5252 | 2084 | 123 | 0 | 5 |
| 60 | 60 | Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002 | Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию | 4168 | 1118,93 | 3,19 | 4663700 | 13296 | 598792 | 0,53 | 2209 |
| | | | | м2 | 115,81 | 0,99 | 482696 | 4126 | 123 | 0,01 | 22 |
| 61 | 61 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 4459,76 | 123,31 | 0,16 | 549937 | 714 | 89139 | 0,09 | 401 |
| | | | | м | 16,18 | 0,07 | 72159 | 312 | 123 | 0 | 1 |
| 62 | 62 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 294,5 | 323,65 | 18,42 | 95315 | 5425 | 33637 | 0,42 | 123 |
| | | | | м2 | 85,95 | 6,91 | 25312 | 2035 | 123 | 0,03 | 10 |
| 63 | 63 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 294,5 | 215,39 | 9,05 | 63432 | 2665 | 19651 | 0,25 | 74 |
| | | | | м2 | 50,85 | 3,4 | 14975 | 1001 | 123 | 0,02 | 5 |
| 64 | 64 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 14,725 | 4699,36 | 261,86 | 69198 | 3856 | 10840 | 3,44 | 51 |
| | | | | м3 | 499,5 | 99 | 7355 | 1458 | 123 | 0,48 | 7 |
| 65 | 65 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 294,5 | 155,22 | 9,95 | 45711 | 2930 | 20263 | 0,36 | 105 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 15373 | 1101 | 123 | 0,02 | 5 |
| 66 | 66 | Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 294,5 | 1041,83 | 15,2 | 306819 | 4476 | 65445 | 1,07 | 315 |
| | | | | м2 | 173,3 | 7,37 | 51037 | 2170 | 123 | 0,04 | 11 |
| 67 | 67 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 315,115 | 135,23 | 0,32 | 42613 | 101 | 16178 | 0,24 | 74 |
| | | | | м | 41,63 | 0,11 | 13118 | 35 | 123 | 0 | 0 |
| 68 | 68 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 537,8 | 155,22 | 9,95 | 83475 | 5351 | 37004 | 0,36 | 191 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 28073 | 2011 | 123 | 0,02 | 10 |
| 69 | 69 | Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 537,8 | 1041,83 | 15,2 | 560296 | 8175 | 119512 | 1,07 | 575 |
| | | | | м2 | 173,3 | 7,37 | 93201 | 3964 | 123 | 0,04 | 20 |
| 70 | 70 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 575,446 | 135,23 | 0,32 | 77817 | 184 | 29544 | 0,24 | 136 |
| | | | | м | 41,63 | 0,11 | 23956 | 63 | 123 | 0 | 0 |
| 71 | 71 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 10,78 | 4699,36 | 261,86 | 50659 | 2823 | 7936 | 3,44 | 37 |
| | | | | м3 | 499,5 | 99 | 5385 | 1067 | 123 | 0,48 | 5 |
| 72 | 72 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 269,5 | 155,22 | 9,95 | 41831 | 2682 | 18543 | 0,36 | 96 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 14068 | 1008 | 123 | 0,02 | 5 |
| 73 | 73 | Е0111-11-2 К=2 | Добавляется позиция: добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 269,5 | 37,09 | 1,34 | 9995 | 361 | 583 | 0,01 | 2 |
| | | | | м2 | 1,26 | 0,5 | 340 | 135 | 123 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 | Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 269,5 | 1041,83 | 15,2 | 280773 | 4096 | 59889 | 1,07 | 288 |
| | | | | м2 | 173,3 | 7,37 | 46704 | 1986 | 123 | 0,04 | 10 |
| 75 | 75 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 288,365 | 135,23 | 0,32 | 38995 | 92 | 14805 | 0,24 | 68 |
| | | | | м | 41,63 | 0,11 | 12005 | 32 | 123 | 0 | 0 |
| 76 | 76 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,95 | 5012,77 | 66,01 | 14788 | 195 | 684 | 1,35 | 4 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 577 | 74 | 105 | 0,12 | 0 |
| 77 | 77 | Е0111-15-3 | Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм | 29,5 | 142,73 | 9,95 | 4210 | 294 | 1573 | 0,27 | 8 |
| | | | | м2 | 39,6 | 3,74 | 1168 | 110 | 123 | 0,02 | 1 |
| 78 | 78 | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | 29,5 | 57,48 | 0,23 | 1696 | 7 | 1592 | 0,29 | 9 |
| | | | | м2 | 51,3 | 0,09 | 1513 | 3 | 105 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Полы | | | | 9734167 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Двери | | | | | | | | |
| 79 | 79 | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 144,48 | 330,85 | 32,08 | 47801 | 4635 | 49305 | 1,49 | 215 |
| | | | | м2 | 272,25 | 12,13 | 39335 | 1753 | 120 | 0,06 | 9 |
| 80 | 80 | С12022-2 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные | 3 | 37400 | | 112200 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 81 | 81 | С12022-1 | Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные | 65 | 25100 | | 1631500 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 82 | 82 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 581,49 | 400,18 | 102,53 | 232701 | 59620 | 130710 | 0,9 | 523 |
| | | | | м2 | 151,65 | 35,67 | 88183 | 20742 | 120 | 0,14 | 81 |
| 83 | 83 | С Прайс лист | Дверь шпонированная остекленная двупольная | 63 | 22693,08 | | 1429664 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 84 | 84 | С Прайс лист | Дверь шпонированная остекленная однопольная | 60 | 15710,59 | | 942636 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 85 | 85 | С Прайс лист | Дверь шпонированная глухая однопольная | 180 | 15710,59 | | 2827907 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 86 | 86 | Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 | 122,368 | 447,28 | 20,21 | 54733 | 2473 | 32605 | 1,29 | 158 |
| | | | | м2 | 215,16 | 6,88 | 26329 | 842 | 120 | 0,03 | 4 |
| 87 | 87 | С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой | 122,368 | 10900 | | 1333811 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 88 | Е0110-23-5 | Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 4,95 | 256,22 | 30,89 | 1268 | 153 | 1209 | 1,23 | 6 |
| | | | | м2 | 191,93 | 11,68 | 950 | 58 | 120 | 0,06 | 0 |
| 89 | 89 | С12065-65 | Полотна утепленные, высота 1795 и 1995 мм, ПС 18-8ГУ; ПС 20-8ГУ | 4,95 | 9210 | | 45590 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Двери | | | | 8659810 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Окна | | | | | | | | |
| 90 | 90 | Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 | 131,532 | 378,28 | 18,53 | 49756 | 2438 | 25610 | 0,93 | 123 |
| | | | | м2 | 156,07 | 6,18 | 20528 | 814 | 120 | 0,03 | 4 |
| 91 | 91 | Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | 15,228 | 472,81 | 19 | 7200 | 289 | 4092 | 1,3 | 20 |
| | | | | м2 | 217,73 | 6,18 | 3316 | 94 | 120 | 0,03 | 0 |
| 92 | 92 | Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | 215,895 | 427,5 | 19,32 | 92296 | 4171 | 49799 | 1,11 | 240 |
| | | | | м2 | 185,83 | 6,39 | 40120 | 1380 | 120 | 0,03 | 7 |
| 93 | 93 | Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | 171,288 | 346,04 | 18,87 | 59273 | 3232 | 29358 | 0,82 | 140 |
| | | | | м2 | 136,44 | 6,39 | 23371 | 1095 | 120 | 0,03 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 94 | Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 364,095 | 348,93 | 18,88 | 127045 | 6873 | 77589 | 1,02 | 373 |
| | | | | м2 | 171,01 | 6,57 | 62264 | 2394 | 120 | 0,03 | 12 |
| 95 | 95 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | 131,532 | 4472 | | 588211 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 96 | 96 | С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные | 15,228 | 5206 | | 79277 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 97 | 97 | С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | 387,183 | 5206 | | 2015676 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 98 | 98 | С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками | 364,095 | 5369 | | 1954826 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 99 | 99 | Е0110-22-2 | Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 422,807 | 229,35 | 5,58 | 96972 | 2359 | 48794 | 0,59 | 248 |
| | | | | м2 | 94,05 | 2,12 | 39765 | 896 | 120 | 0,01 | 4 |
| 100 | 100 | С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм | 302,5 | 2860 | | 865150 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 101 | 101 | Е0112-8-1 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб | 90,145 | 74,96 | 0,16 | 6757 | 14 | 2421 | 0,13 | 12 |
| | | | | м2 | 22,5 | 0,07 | 2028 | 6 | 119 | 0 | 0 |
| 102 | 102 | С11011-936 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | 700,47 | 2800 | | -1961315 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 103 | 103 | С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | 700,47 | 4963 | | 3476432 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Окна | | | | 7457555 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: Кирпичная кладка наружных стен и парапета | | | | | | | | |
| 104 | 104 | Е0108-10-3 | Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов | 947,1 | 2375,66 | 337,41 | 2249988 | 319561 | 1108917 | 5,34 | 5058 |
| | | | | м3 | 866,25 | 126 | 820425 | 119335 | 118 | 0,62 | 587 |
| 105 | 105 | С Прайс лист | Керамзитовый кирпич | 359898 | 14,66 | | 5277263 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 106 | 106 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 2,095 | 50800 | | 106421 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 107 | 107 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 1,074 | 53600 | | 57588 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 108 | 108 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0485 | 50900 | | 2470 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 109 | 109 | Е0109-17-1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т | 12,718 | 4646,85 | 2285,57 | 59099 | 29068 | 25143 | 9,35 | 119 |
| | | | | т | 1579,5 | 617,13 | 20088 | 7849 | 90 | 2,34 | 30 |
| 110 | 110 | С12041-45 | Элементы из профильной стали | 12,718 | 42100 | | 535428 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 111 | 111 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами из пенополистерола | 415,5 | 167,6 | 50,15 | 69636 | 20837 | 46000 | 0,53 | 222 |
| | | | | м2 | 92,03 | 18,68 | 38238 | 7762 | 100 | 0,09 | 38 |
| 112 | 112 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 16,62 | 8390 | | 139442 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 113 | 113 | Е0108-10-3 | Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов | 117,52 | 2375,66 | 337,41 | 279188 | 39652 | 137599 | 5,34 | 628 |
| | | | | м3 | 866,25 | 126 | 101802 | 14808 | 118 | 0,62 | 73 |
| 114 | 114 | С Прайс лист | Керамзитовый кирпич | 44657,6 | 14,66 | | 654824 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 115 | 115 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,1487 | 50800 | | 7551 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 116 | 116 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных сердечников Мс-7, Мс-8, Мс-9 | 3,178 | 9624,46 | 990,15 | 30587 | 3147 | 6737 | 10,4 | 33 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 5227 | 1189 | 105 | 1,83 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 117 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0208 | 65000 | | 1349 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 118 | 118 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1124 | 67700 | | 7610 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 119 | 119 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 10,14 | 8037,77 | 316,01 | 81503 | 3204 | 15836 | 8,25 | 84 |
| | | | | м3 | 1368 | 119,39 | 13872 | 1211 | 105 | 0,58 | 6 |
| 120 | 120 | С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,2304 | 73000 | | 16822 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 121 | 121 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,4176 | 67700 | | 28274 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Кирпичная кладка наружных стен и парапета** | | | | **9605041** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Входная группа №1** | | | | | | | | |
| 122 | 122 | Е0106-1-13 | Устройство фундаментов-столбов | 6 | 6452,46 | 95,97 | 38715 | 576 | 5090 | 4,9 | 29 |
| | | | | м3 | 771,75 | 36,25 | 4631 | 217 | 105 | 0,18 | 1 |
| 123 | 123 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0188 | 70437,87 | 304,24 | 1327 | 6 | 194 | 58 | 1 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 182 | 2 | 105 | 0,56 | 0 |
| 124 | 124 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0176 | 65900 | | 1159 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 125 | 125 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0189 | 61200 | | 1159 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 126 | 126 | Е0109-17-1 | Монтаж стоек, прим. | 0,1662 | 4646,85 | 2285,57 | 772 | 380 | 329 | 9,35 | 2 |
| | | | | т | 1579,5 | 617,13 | 263 | 103 | 90 | 2,34 | 0 |
| 127 | 127 | С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм | 16,2 | 772 | | 12506 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 128 | 128 | Е0106-1-19 | Устройство крыльца | 4,5 | 5638,06 | 353,46 | 25371 | 1591 | 3586 | 3,64 | 16 |
| | | | | м3 | 625,5 | 133,52 | 2815 | 601 | 105 | 0,65 | 3 |
| 129 | 129 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0525 | 5239,08 | 327,33 | 275 | 17 | 111 | 11,6 | 1 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 99 | 6 | 105 | 0,6 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0525 | 41200 | | 2163 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 131 | 131 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 25,2 | 245,44 | 3,82 | 6185 | 96 | 1153 | 0,21 | 5 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 941 | 36 | 118 | 0,01 | 0 |
| 132 | 132 | Е0111-27-1 | Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток | 33 | 196,55 | 16,79 | 6486 | 554 | 4785 | 0,73 | 24 |
| | | | | м2 | 111,6 | 6,28 | 3683 | 207 | 123 | 0,03 | 1 |
| 133 | 133 | С143003-40 | Плитка тротуарная | 33,66 | 640 | | 21542 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 134 | 134 | Е0108-8-3 | Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | 2,1 | 2540,12 | 365,89 | 5334 | 768 | 3200 | 6,66 | 14 |
| | | | | м3 | 1154,25 | 137,25 | 2424 | 288 | 118 | 0,67 | 1 |
| 135 | 135 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,0848 | 9720 | | 825 | | | | |
| | | | | 1000шт | | | | | | | |
| 136 | 136 | Е0115-15-1 | Наружная облицовка колонн керамогранитом | 24 | 541,88 | 2,56 | 13005 | 61 | 10627 | 2,55 | 61 |
| | | | | м2 | 420,75 | 0,97 | 10098 | 23 | 105 | 0 | 0 |
| 137 | 137 | С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая | 24 | 1180 | | 28320 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 138 | 138 | Е0110-14-1 | Установка каркаса, стропил | 1,802 | 23741,72 | 334,28 | 42771 | 602 | 7617 | 22,1 | 40 |
| | | | | м3 | 3397,5 | 126 | 6121 | 227 | 120 | 0,62 | 1 |
| 139 | 139 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 1,802 | 573,75 | 28,11 | 1034 | 51 | 290 | 0,78 | 1 |
| | | | | м3 | 123,75 | 10,58 | 223 | 19 | 120 | 0,05 | 0 |
| 140 | 140 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0537 | 93997,62 | 304,24 | 5045 | 16 | 1870 | 198 | 11 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 1775 | 6 | 105 | 0,56 | 0 |
| 141 | 141 | Е0110-12-1 | Устройство дощатого настила, прим. | 7,5 | 92,48 | 5,48 | 694 | 41 | 776 | 0,53 | 4 |
| | | | | м2 | 84,15 | 2,07 | 631 | 16 | 120 | 0,01 | 0 |
| 142 | 142 | С11021-73 Изм. и доп. вып. 20 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта | 0,225 | 8707 | | 1959 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 143 | 143 | Е0110-53-3 | Антисептирование водными растворами | 7,5 | 131,98 | 0,55 | 990 | 4 | 60 | 0,04 | 0 |
| | | | | м2 | 6,48 | 0,2 | 49 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 144 | 144 | Е0112-15-3 | Устройство паропроницаемой пленки | 75 | 12,58 | 0,99 | 944 | 74 | 1068 | 0,07 | 5 |
| | | | | м2 | 11,59 | 0,38 | 869 | 28 | 119 | 0 | 0 |
| 145 | 145 | С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | 75 | 38,09 | | 2857 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 146 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 75 | 759,32 | 8,2 | 56949 | 615 | 24636 | 1,71 | 128 |
| | | | | м2 | 272,95 | 3,08 | 20471 | 231 | 119 | 0,01 | 1 |
| 147 | 147 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 75 | 20,48 | 0,91 | 1536 | 68 | 452 | 0,03 | 2 |
| | | | | м2 | 4,68 | 0,34 | 351 | 25 | 120 | 0 | 0 |
| 148 | 148 | С Прайс лист | Конек большой | 18 | 398 | | 7164 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 149 | 149 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 32,4 | 575,05 | 1,24 | 18632 | 40 | 5926 | 0,97 | 31 |
| | | | | м2 | 153,23 | 0,47 | 4965 | 15 | 119 | 0 | 0 |
| 150 | 150 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка сайдингом на металлическом каркасе | 60 | 660,34 | 2,86 | 39620 | 172 | 17828 | 1,63 | 98 |
| | | | | м2 | 282,04 | 0,94 | 16922 | 56 | 105 | 0 | 0 |
| 151 | 151 | С Прайс лист | Сайдинг белый | 70,588 | 349,12 | | 24644 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 152 | 152 | С Прайс лист | J профиль | 10 | 87,28 | | 873 | | | | |
| | | | | м.п. | | | | | | | |
| 153 | 153 | С Прайс лист | Наружный угол | 15 | 194,6 | | 2919 | | | | |
| | | | | м.п. | | | | | | | |
| 154 | 154 | С Прайс лист | Внутренний угол | 6 | 177,36 | | 1064 | | | | |
| | | | | м.п. | | | | | | | |
| 155 | 155 | С Прайс лист | Финишная планка | 8 | 64,31 | | 514 | | | | |
| | | | | м.п. | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Входная группа №1 | | | | 375352 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Наружная отделка | | | | | | | | |
| 156 | 156 | Е0108-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | 3524,5 | 125,15 | 0,62 | 441095 | 2185 | 287298 | 0,43 | 1530 |
| | | | | м2 | 68,85 | 0,23 | 242662 | 811 | 118 | 0 | 4 |
| 157 | 157 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 1604 | 217,83 | 1,96 | 349404 | 3142 | 184167 | 0,61 | 980 |
| | | | | м2 | 108,9 | 0,45 | 174676 | 722 | 105 | 0,03 | 42 |
| 158 | 158 | Е0115-79-4 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна 3,5мм | 1604 | 1204,89 | 4,13 | 1932644 | 6625 | 201498 | 0,57 | 915 |
| | | | | м2 | 118,06 | 1,58 | 189368 | 2534 | 105 | 0,01 | 12 |
| 159 | 159 | Е0115-156-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 1640 | 19,7 | 1,65 | 32301 | 2706 | 26278 | 0,09 | 144 |
| | | | | м2 | 14,63 | 0,63 | 23993 | 1033 | 105 | 0 | 5 |
| 160 | 160 | С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Краска водно-дисперсионная акрилатная белая, марка ВД-АК-111 | 1033,2 | 98 | | 101254 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 161 | 161 | Е0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | 810 | 91,55 | 0,6 | 74153 | 486 | 48997 | 0,32 | 259 |
| | | | | м | 57,38 | 0,23 | 46478 | 186 | 105 | 0 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 162 | E0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 649,2 | 217,83 | 1,96 | 141417 | 1272 | 74540 | 0,61 | 397 |
| | | | | м2 | 108,9 | 0,45 | 70698 | 292 | 105 | 0,03 | 17 |
| 163 | 163 | E0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм парапета | 649,2 | 77,28 | 3,43 | 50170 | 2227 | 51152 | 0,46 | 296 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 47866 | 850 | 105 | 0,01 | 4 |
| 164 | 164 | C143002-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 779,04 | 37 | | 28824 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 165 | 165 | E0115-156-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 649,2 | 19,7 | 1,65 | 12787 | 1071 | 10402 | 0,09 | 57 |
| | | | | м2 | 14,63 | 0,63 | 9498 | 409 | 105 | 0 | 2 |
| 166 | 166 | C11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Краска водно-дисперсионная акрилатная белая, марка ВД-АК-111 | 408,996 | 98 | | 40082 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 167 | 167 | E0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 306,8 | 217,83 | 1,96 | 66831 | 601 | 35226 | 0,61 | 187 |
| | | | | м2 | 108,9 | 0,45 | 33411 | 138 | 105 | 0,03 | 8 |
| 168 | 168 | E0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм декоративных поясков | 306,8 | 106,2 | 3,94 | 32582 | 1209 | 33374 | 0,55 | 170 |
| | | | | м2 | 102,11 | 1,49 | 31327 | 457 | 105 | 0,01 | 2 |
| 169 | 169 | C143002-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 368,16 | 37 | | 13622 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 170 | 170 | E0115-15-1 | Облицовка керамогранитом декоративных поясков | 172 | 541,88 | 2,56 | 93203 | 440 | 76163 | 2,55 | 439 |
| | | | | м2 | 420,75 | 0,97 | 72369 | 167 | 105 | 0 | 1 |
| 171 | 171 | C11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая | 182,32 | 1180 | | 215138 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 172 | 172 | E0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе | 302,1 | 1711,91 | 3,99 | 517167 | 1205 | 148569 | 2,7 | 816 |
| | | | | м2 | 467,15 | 1,22 | 141126 | 369 | 105 | 0 | 1 |
| 173 | 173 | C11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая | 320,226 | 1180 | | 377867 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 174 | 174 | C11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | 284,4 | 38,09 | | 10833 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 175 | 175 | E0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | 284,4 | 167,6 | 50,15 | 47664 | 14263 | 31486 | 0,53 | 152 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | 92,03 | 18,68 | 26173 | 5313 | 100 | 0,09 | 26 |
| 176 | 176 | С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | 28,44 | 4518 | | 128492 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 177 | 177 | С11011-2052 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм | 1706 | 5,93 | | 10117 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 178 | 178 | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | 370 | 228,96 | 7,54 | 84715 | 2790 | 96574 | 1,43 | 529 |
| | | | | м2 | 214,65 | 2,86 | 79421 | 1058 | 120 | 0,01 | 5 |
| 179 | 179 | С Прайс лист | Сайдинг белый | 435,294 | 349,12 | | 151972 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 180 | 180 | С Прайс лист | J профиль | 748,4 | 261,84 | | 195963 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 181 | 181 | С Прайс лист | Наружный угол | 780,4 | 593,51 | | 463176 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 182 | 182 | С Прайс лист | Внутренний угол | 340,2 | 541,14 | | 184097 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Наружная отделка | | | | 5797568 | | | | |
| | | | Раздел: Ограждение лестничной клетки | | | | | | | | |
| 183 | 183 | Е0107-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями из хвойныхпород | 124,2 | 4204,2 | 7,69 | 522162 | 955 | 41975 | 1,34 | 166 |
| | | | | м | 238,5 | 2,9 | 29622 | 360 | 140 | 0,01 | 2 |
| 184 | 184 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 130,41 | 148,4 | 0,07 | 19352 | 9 | 14791 | 0,65 | 84 |
| | | | | м2 | 108 | 0,02 | 14084 | 3 | 105 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Ограждение лестничной клетки | | | | 541514 | | | | |
| | | | Раздел: Устройство лестниц с люком на чердак | | | | | | | | |
| 185 | 185 | Е0109-61-10 | Монтаж лестницы | 0,054 | 9752,34 | 2387,56 | 526 | 129 | 312 | 35,1 | 2 |
| | | | | т | 6120 | 295,43 | 330 | 16 | 90 | 1,35 | 0 |
| 186 | 186 | С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм | 7,98 | 191 | | 1524 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 187 | 187 | С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм | 13,62 | 295 | | 4018 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 188 | 188 | С11011-884 Изм. и доп.вып.9, вып.17 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст0 | 0,0106 | 46868 | | 497 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 189 | 189 | E0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,0032 | 172357,31 | 536,06 | 550 | 2 | 160 | 289 | 1 |
| | | | | 1т | 47475 | 202,5 | 152 | 1 | 105 | 0,99 | 0 |
| 190 | 190 | E0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 5,04 | 148,4 | 0,07 | 748 | 0 | 572 | 0,65 | 3 |
| | | | | м2 | 108 | 0,02 | 544 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 191 | 191 | E0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0198 | 93997,62 | 304,24 | 1861 | 6 | 690 | 198 | 4 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 655 | 2 | 105 | 0,56 | 0 |
| 192 | 192 | E0109-53-1 | Монтаж конструкций люка | 0,0918 | 14806,01 | 1133,15 | 1360 | 104 | 1098 | 82,1 | 8 |
| | | | | т | 12892,5 | 398,25 | 1184 | 37 | 90 | 1,95 | 0 |
| 193 | 193 | C11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,0528 | 58700 | | 3099 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 194 | 194 | C11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17 | Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества | 0,039 | 51027 | | 1992 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 195 | 195 | C11011-588 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группа А, марки Тс-400, толщиной 10 мм | 0,0014 | 510200 | | 704 | | | | |
| | | | | 1000м2 | | | | | | | |
| 196 | 196 | C11021-13 Изм. и доп. вып. 20 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | 0,0135 | 18666 | | 252 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 197 | 197 | C143009-1 | Гравий керамзитовый М-250 фракции 5-10 мм | 0,072 | 4340 | | 312 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 198 | 198 | C11011-819 | Петля накладная | 6 | 40 | | 240 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 199 | 199 | E0115-172-4 | Масляная окраска люка пожарного белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 5,1 | 148,4 | 0,07 | 757 | 0 | 578 | 0,65 | 3 |
| | | | | м2 | 108 | 0,02 | 551 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 200 | 200 | E0110-34-2 | Установка почтовых ящиков | 15 | 61,59 | 11,86 | 924 | 178 | 879 | 0,29 | 4 |
| | | | | шт | 44,33 | 4,5 | 665 | 68 | 120 | 0,02 | 0 |
| 201 | 201 | С Прас лист | Почтовый ящик 4 секций | 15 | 2094,75 | | 31421 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Устройство лестниц с люком на чердак | | | | 50785 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 58230860 | 1030293 | | | 51615 |
| | | | | | | | 8757102 | 377679 | | | 2202 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 10165347 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 26882 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 10192229 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 68423089 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 4105385 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 72528474 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,1 % | | | | 73326287 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 74118211 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 74411516 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 75144779 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 220004521 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 4400090 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 224404611 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 26928553 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 251333164 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 251333164 | | | | |

**Заказчик**
**Генеральный директор ТОО "СурМАК"** **Боскынбаев А.Н.**

**Подрядчик**
**Генеральный директор ТОО "СурМАК"** **Боскынбаев А.Н.**

**Технадзор**
**Эксперт ТОО "KBC COMPANY-9001"** **Мыктыбаев С.А.**