# Счет-фактура № 00000001390 от 27 сентября 2013 г.

**Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о закупках работ по выполнению ремонта подъездных путей №8 от 24.01.13г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 030940004238, Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030940004238, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

ИИК получателя: KZ11998BTB0000004544, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Производство подъемочного ремонта на участке пути от стр.№1-в до стр.№4-в, с деревянными шпалами, на щебеночном балласте | м | 232,355 | 24 297,60 | 5 645 667,86 | 12% | 677 480,14 | 6 323 148,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **5 645 667,86** | | **677 480,14** | **6 323 148,00** | | |

**Директор: Ахметов М. Х.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Мусина З. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН * ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер

*(должность)*

Степаненко Г.В.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Акт об оказании производственных услуг № 00000001391 от 27 сентября 2013 г.

Исполнитель: **АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью**

Заказчик: **Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью**

Основание: **Договор о закупках работ по выполнению ремонта подъездных путей №8 от 24.01.13г**

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Производство подъемочного ремонта на участке пути от стр.№1-в до стр.№4-в, с деревянными шпалами, на щебеночном балласте | 232,355 | м | 27 213,31 | 6 323 148,00 |

**Итого: 6 323 148,00**

Всего оказано услуг 1, на сумму 6 323 148,00 KZT

**В том числе НДС 677 480,14**

**Шесть миллионов триста двадцать три тысячи сто сорок восемь тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью**

БИН: 051040007840
Адрес: Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

Расчетный счет: KZ60998BTB0000009385 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк",
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)

Ахметов Марат Ханифович
(ФИО, подпись)

**Заказчик: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью**

БИН: 030940004238
Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13
Расчетный счет: KZ11998BTB0000004544 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк",
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "ТЕМІРСЕРВИС АСТАНА" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

Наименование обьекта: Производство подъёмочного ремонта на участке пути от стр.№ 1-в до стр.№ 4-в, с деревянными шпалами, на щебеночном балласте

# А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11. | С2011-16 | Машины путиподъемочные с пневмоподбойками | маш-ч | 6,00 | 4344,00 | 4344,00 | 26064 | 26064 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1120,60 | -- | 6724 | 6,50 | 39 |
| 12. | Е28-51-1 | Постановка стыков пути на щебеночный балласт | шт | 28,00 | 2987,30 | 363,80 | 83644 | 10186 | 17,56 | 492 |
| | | | | | 2623,50 | 31,18 | 73458 | 873 | 0,14 | 4 |
| 13. | Е28-26-3 | Балластировка пути на деревянных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный | 1000м3 | 0,28 | 866495,64 | 551045,64 | 238286 | 151538 | 2060,00 | 567 |
| | | | | | 315450,00 | 2748,53 | 86749 | 756 | 207,88 | 57 |
| 14. | Спрайс | Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм | тн | 404,25 | 949,20 | -- | 383713 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Е28-28-3 | Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте | км | 0,34 | 291182,00 | 9032,00 | 99875 | 3098 | 1758,00 | 603 |
| | | | | | 282150,00 | 3342,47 | 96777 | 1146 | 15,54 | 5 |
| 16. | Е28-49-3 | Рихтовка пути на балласте щебеночном | км | 0,34 | 505052,44 | 10052,44 | 173233 | 3448 | 3280,00 | 1125 |
| | | | | | 495000,00 | 3732,28 | 169785 | 1280 | 17,36 | 6 |
| 17. | Е28-29-2 | Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте | шт | 2,00 | 31329,27 | 909,27 | 62659 | 1819 | 179,40 | 359 |
| | | | | | 30420,00 | 239,56 | 60840 | 479 | 1,12 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Е28-50-3 | Рихтовка стрелочных переводов на балласте щебеночном | шт | 2,00 | 61566,20 | 2616,20 | 123132 | 5232 | 362,00 | 724 |
| | | | | | 58950,00 | 891,61 | 117900 | 1783 | 4,14 | 8 |
| 19. | Т28Т.Ч.П. 1.22 | Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто | 10т/км | 1172,50 | 215,18 | -- | 252301 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Е0129-256 -1 | Послеосадочный ремонт прямых участков пути после обкатки поездами | км | 0,34 | 291330,08 | 6053,70 | 99926 | 2076 | 1380,00 | 473 |
| | | | | | 278550,00 | 171,00 | 95543 | 59 | 0,84 | 0 |
| 21. | Е0129-257 -2 | Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1/9 после обкатки поездами | компл | 2,00 | 17938,80 | 285,30 | 35878 | 571 | 73,80 | 148 |
| | | | | | 17235,00 | -- | 34470 | -- | -- | -- |
| 22. | Е16-45 | Сплошная добивка костылей | 1км пути | 0,34 | 16572,16 | 282,16 | 5684 | 97 | 81,00 | 28 |
| | | | | | 16290,00 | -- | 5587 | -- | -- | -- |
| | ИТОГО: | | | | | | 1584395 | 204129 | | 4518 |
| | | | | | | | 741109 | 13100 | | 122 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 882181 |
| Всего накладных расходов: | 882181 |
| Итого с накладными | 2466576 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 147995 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2614571 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2625029 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2651175 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 5534969 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 110699 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 5645668 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 677480 |
| Итого с НДС | 6323148 |

Принял: Сдал: