Счет-фактура № 00000001358 от 14 октября 2015 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №206-AR-15 от 01.10.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, ул. Гоголя/Байзакова, дом № 203/73

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010140000669, Товарищество с ограниченной ответственностью СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс",Республика Казахстан, Алматы, ул. Гоголя/Байзакова, дом № 203/73

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010140000669, Республика Казахстан, Алматы, ул. Гоголя/Байзакова, дом № 203/73

ИИК получателя: KZ504921205100002108, в банке АО "БанкПозитив Казахстан (ДБ Банка Апоалим Б.М.)", БИК DEMIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство технологического переезда шириной проезжей части 7,5 м через два железнодорожных пути на территории завода	тг	1	1 854 875,00	1 854 875,00	12%	222 585,00	2 077 460,00		
Всего по счету:					1 854 875,00		222 585,00	2 077 460,00		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чеховская О. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН * ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рыспанбетова А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОО "АсСнабСервис"
Уполномоченный на подписание счетов-фактур за главного бухгалтера согласно приказа №111/1-ОП от 27.10.14
бухгалтер Рыспанбетова
должность ФИО подпись

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Рес. Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 года

Заказчик: ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс»

Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

Наименование строительства и его адрес: Устройство технологического переезда шириной проезжей части 7,5 м через два железнодорожных пути на территории завода в районе севернее Индустриального парка г.Астаны по ст.Сороковая

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		206-AR-15	01.10.2015			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство технологического переезда шириной проезжей части 7,5 м через два железнодорожных пути на территории завода	0	1 854 875,00		1 854 875					222 585	2 077 460

М.П. Заказчик Начальник отдела логистики Самигулин И.
(должность ф., и., о., подпись) 2015 года

М.П. Подрядчик Директор Ахметов М.К.
(должность ф., и., о., подпись) 2015 года

верно

Форма 2-В

Заказчик ТОО СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Подъездной железнодорожный путь ТОО СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс"
наименование, адрес

Объект Устройство технологического переезда шириной проезжей части 7,5 м через два железнодорожных пути на территории завода

Договор подряда
дата

А К Т № 1
о приемке выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕЗ ДВА ПУТИ НА КРИВОМ УЧАСТКЕ								
1	Е28-40-8	Устройство переездов с настилом из рельсов через два железнодорожных пути на деревянных шпалах в кривых радиусом 160 метров при ширине переезда 7 м								
		шт	1	330135,00 184050,00	133778,64 12534,24	330135 184050	133779 12534	235901 120	1190,00 114,80	1190 115
2	С11051-43 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Рельсы железнодорожные нетермоупрочненные III категории Р65	94	1360,00 --	-- --	127840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м								
3	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	55,5	396,57 7,02	0,66 0,22	22009 390	37 12	535 133	0,05 0,01	3 --
		м2								
4	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять до 7 см	444	64,91 0,19	0,02 0,01	28819 84	9 4	118 133	-- --	1 --
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			508803 184524	133824 12551			1193 115
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			508803				
		Материалы -	Тенге			12468				
		Всего заработная плата -	Тенге				197075			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			50147				
		Транспортные расходы -	Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			236554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35483			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			790079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1427
		Сметная заработная плата -	Тенге				232558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			790079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1427
		Сметная заработная плата -	Тенге				232558			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			508803	133824			1193
			Тенге			184524	12551			115
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			508803				
		Материалы -	Тенге			12468				
		Всего заработная плата -	Тенге				197075			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127840				
		Местные материалы -	Тенге			50147				
		Транспортные расходы -	Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			236554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35483			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			790079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1427
		Сметная заработная плата -	Тенге				232558			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			790079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1427
		Сметная заработная плата -	Тенге				232558			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			790 079				
		ИТОГО стоимость СМР в ценах 2001 г.	**Тенге**			790 079				
		ИТОГО стоимость СМР в договорных ценах, Кмрп=2,301674895	**Тенге**			1 818 505				
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи, 2%	**Тенге**			36 370				
		ИТОГО с налогами, сборами и другими обязательными платежами	**Тенге**			1 854 875				
		НДС, 12%	**Тенге**			222 585				
		ИТОГО с НДС	**Тенге**			2 077 460				

ЗАКАЗЧИК: Нач. отд. логистики Самигулин И.

ПОДРЯДЧИК: Директор Ахметов М.Х.