Счет-фактура № 00000001296 от 30 сентября 2015 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №54-15 от 10.09.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Сауран, дом № 4, к.129

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080740019713, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стеклянный Дом",Республика Казахстан, Сауран, дом № 4, к.129

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стеклянный Дом"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080740019713, Республика Казахстан, Сауран, дом № 4, к.129

ИИК получателя: KZ61549C0398R7064003, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Укладка стрелочного перевода, предназначенного для дальнейшего строительства подъездного пути	тг	1	12 053 571,43	12 053 571,43	12%	1 446 428,57	13 500 000,00		
Всего по счету:					**12 053 571,43**		**1 446 428,57**	**13 500 000,00**		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чеховская О. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН * ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА ТОО "АсСнабСервис"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рыспанбетова А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОО "АсСнабСервис"
Уполномоченный на подписание счетов-фактур за главного бухгалтера, согласно приказа №44/1.00 от 01.01.14
Бухгалтер Рыспанбетова
должность ФИО подпись

Получил Кожаноб 2.10.15

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стеклянный Дом",Республика Казахстан, Сауран, дом № 4, к.129 — 080740019713

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25, тел.: +8 (7172) 79-30-71 — 051040007840

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор подряда №54-15 от 10.09.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000001110	30.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Укладка стрелочного перевода, предназначенного для дальнейшего строительства подъездного пути	26.09.2015		тг	1	13 500 000,00	13 500 000,00
				Итого	1	x	13 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / подпись / Ахметов Марат Ханифович
должность / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик): Директор / подпись / Гаврилов А. С.
должность / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 30.09.2015

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

Заказчик: ТОО «Стеклянный Дом»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Укладка стрелочного перевода, предназначенного для дальнейшего строительства подъездного пути на территорию ТОО "Стеклянный Дом" в северо-западном районе Индустриального парка города Астаны

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		54-15	10.09.2015			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Укладка стрелочного перевода, предназначенного для дальнейшего строительства подъездного пути	0	12 053 571,43		12 053 571					1 446 429	13 500 000

М.П. Заказчик Директор Гаврилов А.С. (должность ф., и., о., подпись) 2015 года

М.П. Подрядчик Директор Ахметов М.Х. (должность ф., и., о., подпись) 2015 года

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Стеклянный Дом"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Стеклянный Дом" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ, Индустриальный парк г. Астана

Наименование обьекта: Укладка стрелочного перевода для дальнейшего строительства железнодорожного подъездного пути

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 год

N п/п	Наименование ценников и: курантов, оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п. / вт.ч. з/п		осн. з/п. / вт.ч. з/п		осн./мех. / осн./мех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
	Раздел: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА								
1.	Е28-19-1 Разборка пути для врезки стрелочного перевода	км	0,04	527645,98 / 454500,00	73145,98 / 22935,89	19787 / 17044	2743 / 860	3120,00 / 90,14	117 / 3
2.	Е28-21-4 Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р65, марка перевода 1:9	шт	1,00	3108831,59 / 47250,00	41036,50 / 10687,61	3108832 / 47250	41036 / 10688	288,00 / 42,84	288 / 43
3.	С11051-22 Брусья хвойные /кроме лиственницы/ для стрелочных переводов для железной дороги широкой колеи	комплект	1,00	402321,76 / --	-- / --	402322 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С11051-79 Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/	шт	1,00	87295,38 / --	-- / --	87295 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0129-250-4 Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	62522,44 / 47700,00	14822,44 / 4746,67	62522 / 47700	14822 / 4747	221,00 / 20,56	221 / 21
6.	С143008-31 Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	52,60	1860,00 / --	-- / --	97836 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	С2011-16 Машины для подъемки пути и	маш-ч	7,00	2172,00	2172,00	15204	15204	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подбивки шпал с пневматическими подбойками			--	560,30	--	3922	3,25	23
8.	Е28-52-1	Постановка стрелочных переводов на балласт	шт	1,00	103234,22	2434,22	103234	2434	656,00	656
					100800,00	929,88	100800	930	4,32	4
9.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	1,00	31047,11	627,11	31047	627	179,40	179
					30420,00	239,56	30420	240	1,12	1
10.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов на балласте щебеночном	шт	1,00	30642,02	1167,02	30642	1167	181,00	181
					29475,00	445,80	29475	446	2,07	2
11.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,05	251874,92	4374,92	12594	219	1640,00	82
					247500,00	1671,23	12375	84	8,68	0
12.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка рабочего участка пути	10т/км	167,50	179,40	179,40	30050	30050	--	--
					--	125,58	--	21035	0,73	122
		Итого по разделу: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА								4001364

ИТОГО: 4001365 108305 1724

285064 42952 220

Накладные расходы :

На общестроительные работы 357845

Всего накладных расходов: 357845

Итого с накладными 4359210

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 261553

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4620763

Итого в текущих ценах, К-2,55742 11817226

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 236345

Итого с налогами, сборами, обязательными платежами 12053571

Налог на добавленную стоимость, 12 % 1446429

Итого с НДС 13500000

Принял: Сдал:

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Стеклянный Дом" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "АсСнабСервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА