ТОО

Приложение А к Регламенту приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством, утвержденным приказом АО "Казахтелеком" (СТ АО 80429-4/045-2016) от 28.07.2016 года №184

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»

о готовности к приемке построенного объекта
«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. Город Петропавловск, 2 очередь»
в составе проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана»
в эксплуатацию

г.Петропавловск «25» декабря 2017 года
(город, поселок, село)

Комиссия, назначенная **Генеральным директором Северо-Казахстанской областной дирекции телекоммуникаций – филиала АО «Казахтелеком» Шукеновым А.Ж.**
(наименование организации Заказчика, фамилия, имя, отчество Заказчика, назначившего Комиссию)
приказом от " 28 " августа 2017 года № 627 в составе:

председателя Комиссии (ответственный представитель Заказчика)
Якубовского Л.А. – Технического директора СК ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя Комиссии
Щановского В.С. – Заместителя Технического директора по РСТ СК ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены Комиссии
Корнева А.И. – Главного бухгалтера филиала
Сапрыкина А.А. – начальника службы БиОТ
Хайдаева Е.С. – начальника СЭРСТ
Аличева Б.А. – начальника ЦТО МС
Овсянников С.Н. – начальника отдела внутреннего контроля
Аубакирова Е.С. – начальника ОКРиС
Кабдировой А.М. – начальника ЦТУиП
Токарева С.В. – инженер электросвязи 2 категории КУ №1 КЦ ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель подрядчика
Сансызбаев К.Т. – директор ТОО «Ком-Сервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Ком-Сервис»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект
«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. Город Петропавловск, 2 очередь»,
(наименование объекта)
входящий в состав проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана»
(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от "14" июля 2017 года № 332

3. Строительство осуществлялось подрядчиком ТОО «Ком-Сервис»,
(наименование организаций)

Выполнившим Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов г.Петропавловск
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана
Отделом проектирования Северо-Казахстанской ОДТ
(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту заказ № 03/17
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Генеральным директором Северо-Казахстанской ОДТ
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
" 11 " июля 2017 года № 525.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2017 года *(месяц и год)*
окончание работ декабрь 2017 года *(месяц и год)*
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяцев фактически 4 (четыре) месяцев

8. Комиссии представлена следующая документация: *см.Приложение №1*
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы ВОЛС	км	10764	10764	5824.5	5824.5

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период нет
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Прокладка волоконно-оптического кабеля в трубах, блоках и коробах	м	1441	397.5
Прокладка волоконно-оптического кабеля по стене	м	4187	2005.5
Прокладка волоконно-оптического кабеля в кабельной канализации	м	4302	2840.5

Прокладка волоконно-оптического кабеля на тросу и самонесущий кабель	м	834	581
Установка и монтаж оптического распределительного устройства	шт	60	53
Установка и монтаж сплиттеров (1/16,1/8,1/4)	шт	28	30
Установка проходных коробок	шт	82	49
Монтаж оптических муфт	шт	1	1
Монтаж оптической полки	шт	1	1
Врезка волоконно-оптического кабеля в сущ. муфту	шт	14	15
Измерение волокон на смонтированном участке на кабеле в 2-х направлениях	участок	51	33

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Прокладка волоконно-оптического кабеля (марки ОКЛ и ОКГ) по существующей кабельной канализации, по фасаду зданий и подвеска на тросу. Установка и монтаж оптических распределительный устройств и сплиттеров.
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:
по проекту __0__ единиц;
фактически __0__ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 15 478,43 тыс. тенге, в т.ч. НДС 1658,40 тыс. тенге
в том числе строительно-монтажных работ 12303,49 тыс. тенге (без НДС),
оборудования, инструмента и инвентаря, прочих работ 1516,54 тыс. тенге (без НДС).

Решение Комиссии:

Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект
Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. Город Петропавловск, 2 очередь,
СПП - I.16.TDE.30.013/02
(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS)
входящий в состав проекта **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана**

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **8551,029 тысяч тенге** (без НДС), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **8045,599 тысяч тенге** (без НДС),
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___-___ тысяч тенге (без НДС);
прочих затрат **505,430 тысяч тенге** (без НДС).

Распределение по видам затрат отражено в приложении №2 к заключению комиссии.

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Комиссии

Якубовский Л.А. _____ «_____» _____ 2017 г.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Комиссии

Заместитель Технического директора по РСТ СК ОДТ

Щановский В.С. _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены Комиссии:

Корнев А.И. _____ «_____» _____ 2017 г.

Сапрыкин А.А. _____ «_____» _____ 2017 г.

Хайдаев Е.С. _____ «_____» _____ 2017 г.

Аличев Б.А. _____ «_____» _____ 2017 г.

Овсянников С.Н. _____ «_____» _____ 2017 г.

Аубакиров Е.С. _____ «_____» _____ 2017 г.

Кабдирова А.М. _____ «_____» _____ 2017 г.

Токарев С.В. _____ «_____» _____ 2017 г.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Представитель подрядчика

Сансызбаев К.Т. _____ «_____» _____ 2017 г.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Приложение А к Правила приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО "Казахтелеком", утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 23.12.2014 года №428

Приложение №1

к заключению комиссии

«25» 12 2017 г.

Перечень предъявляемой исполнительной документации на ВОЛС

Таблица 1

№ п/п	Наименование документа	Примечание	Носитель		Исполнитель	Приложения
1	Опись документов		Б		Подрядчик	А.1
2	Вневедомственная экспертиза проекта		Б		Заказчик	
3	Откорректированные после прокладки и монтажа кабеля рабочие чертежи проектной документации	Корректировка рабочих чертежей	Б	Э	Подрядчик	А.5
4	Паспорт трассы		Б		Подрядчик	А.6
4.1	Протокол входного контроля строительной длины ВОК		Б		Подрядчик	А.12
4.2	Протокол монтажа (врезки) муфт		Б		Подрядчик	А.13
4.3	Протокол измерения затухания на сварочных соединениях ОВ		Б		Подрядчик	А.14
4.4	Протокол монтажа оптических распределительных устройств		Б		Подрядчик	А.15
4.5	Схема распределения волокон на участке		Б		Подрядчик	А.16
4.6	Схема заземлений бронепокровов ВОК		Б		Подрядчик	А.17
4.7	Протокол измерения электрического сопротивления заземления		Б		Подрядчик	А.18
4.8	Протокол измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (бронепокровы «земля») на смонтированном участке		Б		Подрядчик	А.19
4.9	Протокол измерения длины ОВ в нарастающем порядке			Э	Подрядчик	А.20
4.10	Рефлектограммы измерения волокон на участке			Э	Подрядчик	
5	Заводские паспорта строительных длин ВОК		Б		Подрядчик	А.21
6	Заводские паспорта и сертификаты на материалы и оборудование	ПЭТ, оптические боксы, муфты и т.д.	Б		Подрядчик	А.22

Документацию сдал:
Директор ТОО «Ком-Сервис»
_____К.Т.Сансызбаев

Документацию принял:
Начальник ОКРиС
_____Е.С.Аубакиров

Приложение 2 к заключению комиссии по объекту
"Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. Город Петропавловск, 2 очередь"
СПП-элемент - I.16.TDE.30.013/02

"Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. Город Петропавловск, 2 очередь"

Поставщик	Наименование по проекту	Адрес	Прямое питание	Наименование по SAP	СМР, тенге	Материал заказчика, тенге		Прочие, тенге	НДС	Итого:		№ ОС
					2930-20	2930-81	2930-86	2930-60		с НДС	без НДС	
ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»	ИП ВОРОНЦОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	Ул.Букетова, 12	46-19	ВОЛС ПП-19 АТС-46	370811	29559	13478	21975	49662	**485485**	**435823**	160016046108
	ИП КЫРГЫЗБАЕВ РАУШАН ТУРСУНАЛИЕВИЧ *	Ул.Советская, 43	46-19									
	КГП НА ПХВ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР	ул.Рижская, 6	46-11	ВОЛС ПП-11 АТС-46	210930	0	7830	21975	26251	**266986**	**240735**	160016063353
	КГУ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА БАРС	ул.Сутюшева, 47	46-35	ВОЛС ПП-35 АТС-46	97611	0	0	21975	11713	**131299**	**119586**	160016063360
	М-н Мир Школьника	ул.Сутюшева, 49	46-35									
	ИП КОКОРЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА (КАФЕ ГАМБРИНУС)	ул.Кошукова, 20	33-17	ПП-33/17	56098	0	0	21975	6732	**84805**	**78073**	160016067838
	Кафе Piccolino	ул.Лесная, 3	33-14	ПП-33/14	112197	0	0	21975	13464	**147636**	**134172**	160016067867
	ТОО АРГО	ул.Универсальная, 5	46-39	ВОЛС для клиентов ДКП ПП-39 АТС-46	86392	0	7831	21975	11307	**127505**	**116198**	160016090939
	ИП ЧЕРНЫШОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ /ТАКСИ ПЯТЕРОЧКА/	ул.Сатпаева, 48	33-18	ПП-33/18	203076	28088	31324	21975	31499	**315962**	**284463**	160016067839
	ТОО МАСЛО-ДЕЛ	ул.Ауэзова, 266	УБ 7-4	ВОЛС для клиентов ДКП УБ7-4	590715	68470	7831	21975	80042	**769033**	**688991**	160016090938
	ДОШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИСКОРКА	ул.Алматинская, 33	46-02	ВОЛС ПП-02	1078212	39826	6739	21975	134973	**1281725**	**1146752**	160016062902
	КГП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛ.ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР АКИМАТА СКО УЗ СКО"	ул.Ауэзова, 133	46-02									
	ГУ ДОМ РЕБЕНКА	ул.Ауэзова, 174а	46-01	ВОЛС ПП-01 АТС-46	226638	0	6739	21975	28005	**283357**	**255352**	160016046017
	ИП БУЛАТОВА ЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА /АВТОСТОЯНКА/	ул.Жабаева, 196	46-07	ВОЛС ПП-07 АТС-46	272638	0	7830	21975	33656	**336099**	**302443**	160016046241
	СТО BOSH	ул.Жабаева, 196	46-07									
	Автомойка	ул.Жабаева, 196	46-07									
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СК "ЕВРАЗИЯ"	ул.Интернациональная,41а	46-18	ВОЛС ПП-18 АТС-46	103221	0	6739	21975	13195	**145130**	**131935**	160016046107
	ИП ДМИТРИК АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА /МАГАЗИН/	ул.Пушкина, 114	46-25	ВОЛС ПП-25 АТС-46	72928	0	0	21975	8751	**103654**	**94903**	160016063359
	ТОО ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ УПП КОС	ул.Базарбаева, 2а	47-28	ВОЛС ПП-28 АТС-47	729279	66299	34787	21975	99644	**951984**	**852340**	160016090936
	ИП НОВОЖОНОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ	ул.Жабаева, 231	47-28									
	ИП ПУХОВСКАЯ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА *	ул.Жабаева, 231/1	47-28									
	ИП САЕТГАРАЕВА ЛАРИСА БОРИСОВНА	ул.Новая, 1	46-27	ВОЛС ПП-27 АТС-46	546399	81329	7831	21975	76267	**733801**	**657534**	160016063345
	ТОО "INVIVO"	ул.Парковая, 117а	46-37	ВОЛС ПП-37 АТС-46	388201	61288	13478	21975	55556	**540498**	**484942**	160016063364
	КГП НА ПХВ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ АКИМАТА СКО	ул.Ульянова, 98	46-37									
	ИП КОТЕНЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	ул.Мира, 103а	46-21	ВОЛС ПП-21 АТС-46	117807	0	7831	21975	15077	**162690**	**147613**	160016046110
	АО "НИТ"/РГУ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК"	ул.Пушкина, 81	46-12	ВОЛС ПП-12 АТС-46	315273	49830	7831	21975	44752	**439661**	**394909**	160016063354
	ГКП "ДЕТСКИЙ САД" АЛТЫН	ул.Алтынсарина, 167	46-29	ВОЛС ПП-29	213174	0	16082	21976	27511	**278743**	**251232**	160016062896
	ИП СЫРТЛАНОВА АЛЬФИЯ ФАРИДОВНА *	ул.Мира, 122	46-16	ВОЛС ПП-16 АТС-46	86392	0	0	21976	10367	**118735**	**108368**	160016046106

Поставщик	Наименование по проекту	Адрес	Прямое питание	Наименование по SAP	СМР, тенге	Материал заказчика, тенге		Прочие, тенге	НДС	Итого:		№ ОС
ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»	ГККП ШКОЛА ИСКУССТВ ЖАС ДАРЫН	ул.Айыртауская, 9	47-34	ВОЛС ПП-34 АТС-47	67318	0	0	21976	8078	**97372**	**89294**	Оптико-волоконные линии связи, прочее САБД; принадлежность ГТС; МОЛ Давлетгиреев А.Г.
	ТОО"Су Энергострой"	ул.Малая, 1	УБ 5-9	ВОЛС для клиентов ДКП УБ5-9	787061	116532	6739	21976	109240	**1041548**	**932308**	Оптико-волоконные линии связи, прочее САБД; принадлежность ГТС; МОЛ Давлетгиреев А.Г.
	ИП СКОБЛИКОВ ВЛАДИЛЕН	Ул.Шажимбаева, 137	47-23	ВОЛС ПП-23 АТС-47	549764	0	31323	21976	69730	**672793**	**603063**	Оптико-волоконные линии связи, прочее САБД; принадлежность ГТС; МОЛ Давлетгиреев А.Г.
	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОО ЦЕНТР-ЭНЕРГО В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ *	ул.Шажимбаева, 139	47-23									
	Ресторан Тбилиси	ул.Шажимбаева, 139	47-23									
	МИХАЙЛОВИЧ /М-Н ЭЛЕКТРИКА/	ул.Шажимбаева, 137	47-23									
	Стоматология	ул.Крепостная, 156	47-23									
	Всего:				**7282135**	**541221**	**222243**	**505430**	**965472**	**9516501**	**8551029**	
	в т.ч. Прочие затраты							505430				
ТОО "СевСтройНадзор"	Экспертиза рабочего проекта							505430				

Начальник ОКРиС **Е.С.Аубакиров**

исп.:Юрьевцева Н.
тел.:46-46-43