Подрядчик ТОО "Болашак-МА"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 11 (Пятна 2,4,7,12,50,52,54,56,59,61,63,65,68,76,79,86) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 20-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а. Пятно 79

наименование, адрес

Объект 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а. Пятно 79. Раздел ВК

А К Т № 15

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Холодное водоснабжение								
1	17	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1 / 1узел	4173,51 / 1453,5	137,88 / 51,75	4174 / 1454	138 / 52	1927 / 128	8,5 / 0,25	9 / 0
2	18	С130904-1189 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3 / шт.	1720		5160				
3	19	С прайс	Счетчик холодной воды кл. С Ду20мм, Q 2,5м3/ч, 420 РС	1 / шт	6763,29		6763				
4	20	С прайс	Модуль для счетчика класса С с интерфейсом RS-485	1 / шт	6820,99		6821				
5	21	С прайс	Комплект штуцеров Dn 20 для счетчиков воды	1 / компл	456,96		457				
6	22	С прайс	Источник питания	1 / шт	4632,8		4633				
7	23	С прайс	GSM/GSRM модем Пульсар, IP54	1 / шт	16736,21		16736				
8	24	С прайс	Антенна АНТЕЙ-924	1 / шт	906,05		906				

9	25	С130801-61 Изм. и доп. вып. 26	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-40 мм	2	356		712				
				м							
10	26	С130809-31 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	275		550				
				шт.							
11	27	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
12	28	С130905-2042 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3398		3398				
				шт.							
13	29	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов	20	1117,69	91,69	22354	1834	26438	5,93	119
				1узел	999	33,75	19980	675	128	0,17	3
14	30	С прайс	Счетчик холодной воды кл. С Ду15мм, Q 1,5м3/ч, 420 РС	20	6311,16		126223				
				шт							
15	31	С прайс	Модуль для счетчика класса С с интерфейсом RS-485	20	6820,99		136420				
				шт							
16	32	С прайс	Комплект штуперов Dn 15 для счетчиков воды	20	249,85		4997				
				компл							
17	33	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа АгСО СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	20	272		5440				
				шт.							
18	34	С130904-1180 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"Н", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	40	399		15960				
				шт.							
19	35	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,9	200		1380				
				кг							
20	36	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,65	92,94	0,07	153	0	105	0,37	1
				м2	60,3	0,02	99	0	105	0	0
21	37	Е0116-15-2	Установка гибкой вставки на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
22	38	С130905-2062 Изм. и доп. вып. 24	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	1	2876		2876				
				шт.							
23	39	С130809-31 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	275		550				
				шт.							

24	40	Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 3/4", T до +100°C, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	5	842		4210				
				шт.							
25	48	С130804-2193 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	43	13		559				
				шт.							
26	49	С130804-2150 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	70		1400				
				шт.							
27	50	С130804-75 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	130	7		910				
				шт.							
28	55	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002.	Цанга М8Х30 мм	640	8		5120				
				шт							
29	56	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002.	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	96	86		8256				
				шт							
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение				387784				
			Раздел: Горячее водоснабжение								
30	71	С130903-1227 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 3/4", T до +100°C, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	5	842		4210				
				шт.							
31	72	С130904-1180 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", T до +95°C, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	7	399		2793				
				шт.							
32	73	С130904-1181 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", T до +95°C, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	41	595		24395				
				шт.							
33	74	С130904-1182 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", T до +95°C, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	11	989		10879				
				шт.							
34	75	С130904-1189 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", T до +185°C, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	1720		3440				
				шт.							

35	76	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
36	77	С прайс	Счетчик горячей воды домовой с импульсным входом модели M-T AN 130 DN 20 Q 2,5м3/ч	1	15553,7		15554				
				шт							
37	78	С прайс	Счетчик импульсов без индикатора 2 прием. канала	1	6496,18		6496				
				шт							
38	79	С прайс	Фитинг присоединительный для счетчиков горячей воды Dn 20	1	698,07		698				
				компл							
39	80	С130904-1174 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	1359		2718				
				шт.							
40	81	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
41	82	С130905-2042 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3398		3398				
				шт.							
42	83	С130809-31 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	275		550				
				шт.							
43	84	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов	20	1117,69	91,69	22354	1834	26438	5,93	119
				1узел	999	33,75	19980	675	128	0,17	3
44	85	С прайс	Счетчик горячей воды d 15 с дистанционным считыванием выходного сигнала (ГЕРКОН, L	20	1564,21		31284				
				шт							
45	86	С прайс	Комплект штуцеров Dn 15 для счетчиков воды	20	249,85		4997				
				компл							
46	87	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	20	272		5440				
				шт.							
47	88	С130904-1180 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	40	399		15960				
				шт.							
48	89	С прайс	Счетчик импульсов без индикатора 10 прием. каналов	1	9145,93		9146				
				шт							
49	90	С прайс	Счетчик импульсов без индикатора 16 прием. каналов	1	14291,59		14292				
				шт							
50		С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14	200		2800				

51		E0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
	92			1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
52		С прайс	Счетчик горячей воды домовой с импульсным входом модели M-T AN 130 DN 20 Q 2,5м3/ч	1	15553,7		15554				
	93			шт							
53		С прайс	Счетчик импульсов без индикатора 2 прием. канала	1	6496,18		6496				
	94			шт							
54		С прайс	Фитинг присоединительный для счетчиков горячей воды Dn 20	1	698,07		698				
	95			компл							
55		С130904-1174 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	1359		2718				
	96			шт.							
56		E0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
	97			1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
57		С130905-2042 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3398		3398				
	98			шт.							
58		С130809-31 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	275		550				
	99			шт.							
59		E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,45	92,94	0,07	506	0	345	0,37	2
	100			м2	60,3	0,02	329	0	105	0	0
60		E0117-2-2	Установка полотенцесушителей	20	7298,33	6,95	145967	139	10656	2,48	50
	101			шт	414	2,25	8280	45	128	0,01	0
61		С130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	16		640				
	102			шт.							
62		С130804-2038 Изм. и доп. вып. 26	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	314		12560				
	103			шт.							
63		С130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	10		400				
	104			шт.							
64		С130804-76 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	8		320				

				шт.								
65		С130804-84 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	7		350					
	106			шт.								
66		С130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	105	10		1050					
	107			шт.								
67		С130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	16		512					
	108			шт.								
68		С130804-78 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	12		504					
	109			шт.								
69		С130804-2150 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	70		3850					
	110			шт.								
70		С130804-2152 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	116		2552					
	111			шт.								
71		С130804-2193 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	13		260					
	112			шт.								
72		С130804-75 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	110	7		770					
	113			шт.								
73		С130804-76 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	130	8		1040					
	114			шт.								
74		С130804-2262 Изм. и доп. вып. 26	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	68	17		1156					
	115			шт								
75		С130804-2263 Изм. и доп. вып. 26	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	30		600					
	116			шт								

77	118	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002,	Цанга М8Х30 мм	100шт 640 шт	8		5120				
78	119	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002,	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	96 шт	86		8256				
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение				**413457**				
			Раздел: Канализация								
79	127	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	3 компл	5840		17520				
80	132	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	58,157 м	59,31 59,15	0 0	3449 3440	0 0	4403 128	0,34 0	20 0
81	133	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9,1 кг	200		1820				
82	135	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	12 м	72,96 38,59	16,85 4,33	876 463	202 52	515 100	0,21 0,03	3 0
83	136	С11031-241 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	13,2 м	399		5267				
84	137	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Хомутики для крепления труб	1,48 100шт	1523,78		2255				
	138	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Цанга М8Х30 мм	148	8		1184				

				шт								
85	139	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002,	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	23	86		1978					
				шт			11560					
			Итого по разделу: Канализация				839992	4529				316
			ИТОГО:				53239	1640				8
			Накладные расходы :				965					
			На общестроительные работы				69036					
			На сантехнические работы				70001					
			Всего накладных расходов:				909993					
			Итого с накладными									
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				54600					
			СУММИЗ				964593					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				975204					
			Итого с временными, 1,1 %				985736					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				989637					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				999389					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %									
							2735102					
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				54702					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2789804					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				334776					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3124580					
			Итого с НДС									
							3124580					
			Всего:									

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Объем подтверждаю:

Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мегалиты Алматы

Казакстан Республикасы Алматы облысы Талдыкорган каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Облыстық шаруашылық" РГКП Алматинская обл. Талдыкорган ОГКП "Областное хозяйство" Товарищество с ограниченной ответственностью