Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Болашак-МА"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 11 (Пятна 2,4,7,12,50,52,54,56,59,61,63,65,68,76,79,86) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 20-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а. Пятно 79**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а. Пятно 79. СС**

# А К Т № 21

## о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты тр рабочих-с рабо на един. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Раздел: Видеонаблюдение тип 1а** | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц0110-669-2 | Прибор сигнализирующий. Монтаж оборудования | 5 | 980 | 1,6 | 4900 | 8 | 4275 | 5 |
| | | | | шт | 950 | 0 | 4750 | 0 | 90 | 0 |
| 2 | 2 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 25 | 8,5 | 0,1 | 213 | 3 | 173 | 0,05 |
| | | | | м | 7,3 | 0 | 183 | 0 | 95 | 0 |
| 3 | 3 | Ц0108-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 | 15 | 175,2 | 75,7 | 2628 | 1136 | 1330 | 0,44 |
| | | | | м | 72,7 | 20,6 | 1091 | 309 | 95 | 0,12 |
| 4 | 4 | Ц0108-410-1 | Кабельный канал 25х16. Прокладка | 25 | 34,2 | 1,2 | 855 | 30 | 556 | 0,14 |
| | | | | м | 23,2 | 0,2 | 580 | 5 | 95 | 0 |
| 5 | 5 | СПРАЙС | Видеорегистратор 4-канальный VNVR-6564 | 1 | 10815 | | 10815 | | | |
| | | | | шт. | | | | | | |
| 6 | 6 | СПРАЙС | Диск жесткий, объем памяти 1ТВ | 1 | 8328,82 | | 8329 | | | |
| | | | | шт. | | | | | | |
| 7 | 7 | СПРАЙС | Видеокамера уличная модели VC-3360V | 3 | 8449,73 | | 25349 | | | |
| | | | | шт. | | | | | | |
| 8 | 8 | СПРАЙС | Коммутатор видеонаблюдения VSW-105P | 1 | 4567,42 | | 4567 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | С151801-19 | Коннектор, SHIP, 8901A, RJ45, CAT [illegible] UTP | 8 | 204 | | 1632 | | | |
| | | | | шт | | | | | | |
| 10 | 10 | С151606-12 | Кабель FTP 5E CAT 305M, D145P, SHIP экранированный | 0,0408 | 71600 | | 2921 | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | |
| 11 | 11 | С130804-87 | Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм | 25,5 | 87 | | 2219 | | | |
| | | | | м | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Видеонаблюдение тип Iа** | | | | 64428 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Телевидение** | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е0134-17-1 | Установка антенн телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб | 0,0123 | 25315,83 | 12150,79 | 311 | 149 | 105 | 21,66 |
| | | | | т | 4027,5 | 3762,31 | 50 | 46 | 110 | 17,43 |
| 13 | 13 | С12021-166 | Антенны эфирные модели DELTA 375 с усилителем /DELTA-H375/ | 0,0123 | 113063 | | 1391 | | | |
| | | | | т | | | | | | |
| 14 | 14 | Ц0110-901-12 | Делитель на 4 направления | 5 | 85,5 | 0,2 | 428 | 1 | 210 | 0,23 |
| | | | | шт | 38 | 0,1 | 190 | 1 | 110 | 0 |
| 15 | 15 | С151801-19 | Разветвитель телевизионный на 4 направления DM12 | 5 | 204 | | 1020 | | | |
| | | | | шт | | | | | | |
| 16 | 20 | Ц0108-591-9 | Розетки телевизионные | 20 | 62,7 | 0,2 | 1254 | 4 | 1100 | 0,34 |
| | | | | шт | 57,8 | 0,1 | 1156 | 2 | 95 | 0 |
| 17 | 21 | С151801-841 | Розетка телевизионная одноместная серии КВАРТА, цвет кремовый, модели РТВ10- | 20 | 66 | | 1320 | | | |
| | | | | шт. | | | | | | |
| 18 | 23 | Ц0108-410-2 | Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм | 20 | 39 | 1,5 | 780 | 30 | 496 | 0,16 |
| | | | | м | 25,9 | 0,2 | 518 | 4 | 95 | 0 |
| 19 | 24 | С130804-87 Изм. и доп. | Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм | 20,4 | 87 | | 1775 | | | |
| | | | | м | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Телевидение** | | | | 8278 | | | |
| | | | **Раздел: Домофонная связь** | | | | | | | |
| 20 | 26 | Ц0110-667-6 | Приборы приемно-контрольные сигнальные | 3 | 3100,6 | 1,6 | 9302 | 5 | 8019 | 16 |
| | | | | шт | 2970 | 0 | 8910 | 0 | 90 | 0 |
| 21 | 27 | Ц0110-111-4 | Монтаж трубки квартирной | 20 | 295,7 | 0 | 5914 | 0 | 4536 | 2 |
| | | | | компл | 252 | 0 | 5040 | 0 | 90 | 0 |
| 22 | 28 | Е0110-18-2 | Установка доводчика | 1 | 72,63 | 1,08 | 73 | 1 | 86 | 0,45 |
| | | | | шт | 71,55 | 0,41 | 72 | 0 | 120 | 0 |
| 23 | 29 | С Прайс | Блок вызова BVD-311R | 1 | 4525,01 | | 4525 | | | |
| | | | | шт. | | | | | | |
| 24 | 30 | С Прайс | Замок электромагнитный ML 300-40 | 1 | 3647,41 | | 3647 | | | |
| | | | | шт. | | | | | | |
| 25 | 31 | С Прайс | Блок питания БПД18/12-1-1 | 1 | 3034,07 | | 3034 | | | |
| | | | | шт. | | | | | | |
| 26 | 32 | С Прайс | Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHz брелок EM-MArin) | 22 | 88,09 | | 1938 | | | |
| | | | | шт. | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 28 | 34 | С Прайс | Устройство квартирное переговорное УКП-7 | 20 | 660,64 | | 13213 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 29 | 35 | С11011-814 | Доводчик дверной до 120кг KING NSK 650 | 1 | 5500 | | 5500 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 30 | 36 | С Прайс | Антена ARZ FMI | 1 | 1614,91 | | 1615 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 31 | 37 | С Прайс | Флеш-карта, TrAnsEd | 1 | 401,93 | | 402 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 32 | 38 | С Прайс | Щит с монтажной панелью, 500x400x220мм, IP54, Тедофон | 1 | 4107,42 | | 4107 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 33 | 39 | С Прайс | Контроллер питания, Тедофон | 1 | 2593,64 | | 2594 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 34 | 40 | С Прайс | Коммутатор, емкость до 100 абонентов, Тедофон | 1 | 13017,15 | | 13017 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 35 | 41 | С Прайс | Материнская плата, Тедофон | 1 | 13017,15 | | 13017 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 36 | 42 | С Прайс | GSM-модуль, Тедофон | 1 | 10815 | | 10815 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 37 | 43 | С Прайс | Мультиплексор, Тедофон | 1 | 12560,41 | | 12560 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 38 | 44 | С Прайс | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | 1 | 2397,9 | | 2398 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 39 | 45 | С Прайс | Коробка монтажная | 1 | 2936,2 | | 2936 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 40 | 46 | С Прайс | НЧ фильтр, Тедофон | 1 | 1565,97 | | 1566 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 41 | 47 | С Прайс | SIM-карта | 1 | 163,12 | | 163 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 42 | 48 | С Прайс | Вентилятор 12 В, Тедофон | 1 | 322,98 | | 323 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 43 | 51 | С Прайс | Кабель 2x0,75 ШВВП | 20,4 | 48,94 | | 998 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 44 | 52 | С Прайс | Кабель 12x0,5 КСПВ | 45,9 | 50,57 | | 2321 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Домофонная связь** | | | | **117352** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Телефонизация** | | | | | | | | |
| 45 | 56 | Ц0110-901-8 | Монтаж разветвительной протяжной коробки | 6 | 254,8 | 12,5 | 1529 | 75 | 1544 | 1 | |
| | | | | шт | 234 | 0 | 1404 | 0 | 110 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт | 250 | 3,3 | 800 | 5 | | |
| 47 | 58 | Ц0110-901-12 | Настенная абонентская розетка | 20 | 85,5 | 0,2 | 1710 | 4 | 818 | 0,33 |
| | | | | шт | 38 | 0,1 | 760 | 3 | 110 | 0 |
| 48 | 59 | Ц0110-898-15 | Разные работы: прокладка кабельного канала 25х16, по стене бетонной | 80 | 161,7 | 72,8 | 12936 | 5824 | 8380 | 0,37 |
| | | | | м | 42,8 | 18 | 3424 | 1440 | 110 | 0,1 |
| 49 | 60 | С130804-87 | Кабельного канала 25х16 | 80 | 87 | | 6960 | | | |
| | | | | м | | | | | | |
| 50 | 61 | Ц0108-410-2 | Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм | 45 | 39 | 1,5 | 1755 | 68 | 1116 | 0,16 |
| | | | | м | 25,9 | 0,2 | 1166 | 9 | 95 | 0 |
| 51 | 62 | С130804-87 | Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм | 45,9 | 87 | | 3993 | | | |
| | | | | м | | | | | | |
| 52 | 63 | Ц0108-148-1 | Кабели ОК-2 | 95 | 27,7 | 2,1 | 2632 | 200 | 1823 | 0,1 |
| | | | | м | 19,7 | 0,5 | 1872 | 48 | 95 | 0 |
| 53 | 64 | Ц0110-901-9 | Монтаж сплиттера | 2 | 295,8 | 30,4 | 592 | 61 | 555 | 2 |
| | | | | шт | 250 | 2,3 | 500 | 5 | 110 | 0,01 |
| 54 | 65 | Ц0110-927-3 | Прокладка патчкорда | 310 | 59,83 | 28,7 | 18547 | 8897 | 12709 | 0,14 |
| | | | | м кабеля | 29,97 | 7,3 | 9291 | 2263 | 110 | 0,04 |
| 55 | 66 | С151606-1922 Изм. и доп. | Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГО-П-2-G.652.D-CF-1,5-1201 | 0,095 | 30779 | | 2924 | | | |
| | | | | км | | | | | | |
| 56 | 67 | С Прайс | Сплиттер PLC 1х4 (4х1,5)м/1шт | 1 | 3278,76 | | 3279 | | | |
| | | | | шт | | | | | | |
| 57 | 68 | С Прайс | Сплиттер PLC 1х16 (16х1,5)м/1шт | 1 | 6735,31 | | 6735 | | | |
| | | | | шт | | | | | | |
| 58 | 69 | С Прайс | Патчкорд FTTH-SC/APC 10м/1шт | 4 | 671,41 | | 2686 | | | |
| | | | | шт | | | | | | |
| 59 | 70 | С Прайс | Патчкорд FTTH-SC/APC 15м/1шт | 10 | 746,45 | | 7464 | | | |
| | | | | шт | | | | | | |
| 60 | 71 | С Прайс | Патчкорд FTTH-SC/APC 20м/1шт | 6 | 821,81 | | 4931 | | | |
| | | | | шт | | | | | | |
| 61 | 72 | С151802-15 | Коробка КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16 | 1 | 5090 | | 5090 | | | |
| | | | | шт | | | | | | |
| 62 | 73 | С151803-18 | Коробка КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8 | 1 | 3360 | | 3360 | | | |
| | | | | шт | | | | | | |
| 63 | 74 | С Прайс | Коробка протяжная этажная КПЭ-07 | 5 | 798,97 | | 3995 | | | |
| | | | | шт. | | | | | | |
| 64 | 75 | С Прайс | Коробка протяжная подвальная КПП-01 | 1 | 2353,85 | | 2354 | | | |
| | | | | шт. | | | | | | |
| 65 | 76 | С Прайс | Розетка телефонная PA-SC/APC-1 | 20 | 1376,75 | | 27535 | | | |
| | | | | шт. | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Телефонизация** | | | | **121598** | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 45185 | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 86 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 105 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 45377 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 357031 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 21422 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 378453 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,1 % | | | | 382616 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 386748 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 388278 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 392104 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 1073105,8 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 21462 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 1094568 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 131348 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 1225916 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 1225916 | | | | |

Заказчик: _____ (подпись)

Алматы қаласы «Күрделі жөндеу басы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик: _____ (подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____ Шонтобаев А. С

Мегалиты Алматы