Форма 3 КС

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ
На 23 октября 2017г.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройПрогресс"

Договор №1 от 23.10.2017 г.

Наименование объекта: Текущий ремонт покрытий Наркологического диспансера по ул.Ленина 96 в г.Тараз

№ п/п		Стоимость выполненных работ					
		С начало строительства		С начало года по отчетный период		Всего за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Текущий ремонт покрытий Наркологического диспансера по ул.Ленина 96 в г.Тараз	1 500 000	1 680 000	1 500 000	1 680 000	1 500 000	1 680 000
2	Итого	1 500 000	1 680 000	1 500 000	1 680 000	1 500 000	1 680 000

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Сасыбаев А.Т.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройПрогресс"

Директор _____ Шубаев С.Н.

Форма 2-В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройПрогресс"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт покрытий Наркологического диспансера по ул. Ленина 96 в г. Тараз

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство асфальтирование прилегающих территорий Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 23.10.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №3 на 23 октября 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-270302-0405 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	343,46	480,73	165112
2.	2.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	618,23	80,56	49804
3.	3.	41-020101-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	618,23	524,39	324190
4.	4.	11-270301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	343,46	403,99	138754
5.	5.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	343,46	1281,94	440295
6.	6.	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к	м2 покрытия	343,46	802,45	275608

1	2	3	4	5	6	7	8
			нормам 11-270701-0101				
7.	7.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	29,00	1867,63	54161
8.	8.	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,30	39906,50	52078

ИТОГО: 1500000

В том числе :

Накладные расходы			122434
Сметная прибыль			111110
Итого с НДС	**12 %**	**180000**	**1680000**

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер ТОО "КазСтройПрогресс"
управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

(наименование организации)

Жексембиев Ж.Т.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "КазСтройПрогресс"

(наименование организации)

Шубаев С.Н.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал: