К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган «29» августа 2018 г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», в лице руководителя Канагатова Асет Сериковича, РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «29» августа 2018 года ТОО «Тур-Газ» Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 52
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «ЖетысуОблГаз» «29» августа 2018года. Кончубаева Айдар Дулатовича аттестат №KZ59VJE00036383 от 29.03.2018г, №KZ32VJE00036384 от 29.03.2018г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «КАТЭК» «29» августа 2018г. Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 24.07.2017 года №343/1, аттестат №000229 от 30.06.2016 года №13
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (II-Очередь строительства -9 пусковой комплекс)
наименование объекта

по адресу г.Талдыкорган, граница участка 4.2.4 существующей застройки ул. Желтоксан, Кабанбай батыра, Чкалова, Белова, Шевченко
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «28» июля 2016 года. №34-530 Акимат города Талдыкорган, Алматинской области;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «Тур-Газ» Республика Казахстан, 050010 г. Алматы ул. Богенбай батыра, 52. Талон KZ91REA00074697 от 16.10.2017года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талон

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «КАТЭК » 62/17.2017-07-19-9.1-ГСН, 62/17.2017-07-19-9.2-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) 24.12.2015г. приказом за № 348/н-1 ГУ «Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Октябрь 2017г**;
месяц, год
окончание работ **Август 2018г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 (одиннадцать);**
фактически месяц: **11 (одиннадцать)**.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод высокого, среднего и низкого давления	км	39,380	39,380	39,491	39,491
ГРПШ-6	шт	730	730	730	730
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК-32-2Н	шт	8	8	8	8
ГРПШ-10	шт	205	205	205	205
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК 50/400	шт	4	4	4	4
ГРПб (от 160 до 500 м3/час)	шт	1	1	1	1

ГРПб (от 500 до 1000 м3/час)	шт	2	2	2	2
ГРПб (от 1000 до 3000 м3/час)	шт	2	2	2	2
ГРПб (до 5000 м3/час)	шт	3	3	3	3
ГРПб (до 10000 м3/час) с РДП-100-2В	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 11 Ø280х25,4мм	км	0,601	0,617
Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 11 Ø200х18,2мм		0,267	0,273
Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 17 Ø160х14,6мм		0,012	0,015
Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 17 Ø110х10,4мм		1,160	1,160
Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 17 Ø225х13,4мм		1,385	1,392
Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 17 Ø160х9,5мм		0,211	0,221
Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 17Ø110х6,6мм		1,855	1,863
Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 17 Ø90х5,4мм		3,470	3,477
Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 17 Ø63х3,8мм	км	15,634	15,652

Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø32х2,3мм		4,375	4,375
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ø89х3,5 мм		1,361	1,373
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ø57х3,0 мм		3,549	3,573
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ø20х2,0 мм		5,500	5,500
Площадь земельного участка одной единицы			
ГРПШ-6	м2	0,336	0,336
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК-32-2Н		8	8
ГРПШ-10		0,478	0,478
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК 50/400		8	8
ГРПб (от 160 до 500 м3/час)		15	15
ГРПб (от 500 до 1000 м3/час)		15	15
ГРПб (от 1000 до 3000 м3/час)		15	15
ГРПб (до 5000 м3/час)		60	60
ГРПб (до 10000 м3/час) с РДП-100-2В		72	72

4. Технологические архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (II-Очередь строительства -9 пусковой комплекс) поставлялось ТОО «ГазKZ» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ратушного Ю. 40

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1 230 573,854** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **771 058,528** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **424 132,234** тысяч тенге; прочие затраты **35 383,092** тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **978 995,769** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **542 456,210** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **402 925,622** тысяч тенге, прочие затраты **33 613,937** тысяч тенге;
9. Объект сдан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области строительства.

РЕШИЛ:

Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (II-Очередь строительства -9 пусковой комплекс)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Канагатов Асет Серикович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **Кончубаев Айдар Дулатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **ТОО «КАТЭК» Нупов К.Ш,**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Представитель **Стагнеева Любовь Григорьевна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Турдалиев Сембек Сапарбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

«Талдықорған қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ
Құжат 7 беттен бауланып, тігілді.
№ 22 «06» 09 2018 ж.