АКТ
государственной комиссии о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «8» 10 2013г.
(местонахождение автомобильной дороги) *(дата)*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Приказ № 51 от 20 июня 2013г.
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:

Председателя государственной комиссии: **Кожанов М.Ж.** – заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной комиссии: **Мырзабеков А.Б.** – заместитель акима Улытауского района.
(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:

Тусупов Е.К. – руководитель отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
Оразбеков Д.Б. – руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Улытаукого района» (по согласованию);
Кожакапанов Р.М. – главный специалист отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
Акимов Д.А. - представитель управлений дорожной полиции ДВД Карагандинской области;
Исаев С.Д. - председатель ПК «Дорожник»;
Маханов Ж.М. - мастер ПК «Дорожник»;
Сейтказинов Б.Ж. – индивидуальный предприниматель «Сейтказинов».
(Ф.И.О., должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и подведомственную подчиненность)
предъявлены к приемке в эксплуатацию: **а/д.«Жезказган-Петропавловск» км 6-11** средний ремонт,
(указать наименование автомобильных дорог, категорию, вид строительства, место расположения (область, район))
2. Средний ремонт произведен на основании: протокола об итогах электронного конкурса способом из одного источника от 06.03.2013 г., договор № 89 от 12.03.2013 г.
(постановление, приказа, решения)
3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: ПК «Дорожник»;
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: ликвидацию пучин, устройство выравнивающего слоя, ШПО.
(указать виды работ)
4. Сметная документация на средний ремонт разработана Заказчиком: ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.
(указать части разделы документации)
5. Ремонтные работы осуществлены в срок:
- начало работ: с мая 2013 года
- окончание работ: по октябрь 2013 года

6. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность дороги): 5,4 км.
б) ширина земляного полотна: 18,5м.
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) средняя ширина проезжей части: 14,5 м.

Конструктивные слои дорожной одежды	от ПК	до ПК	км	Примечание
Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя.	6	11	5,4	Объем выполнен согласно тендерной документации
Устройство ШПО	6	11	5,4	
Нанесение дорожной разметки	6	11	5,4	

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **87 404 125,92 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТОЙ от генерального подрядчика **ПК «Дорожник»** и готовой к эксплуатации участок автомобильной дороги **«Жезказган-Петропавловск» км 6-11** протяженностью 5,4 км.

(наименование автомобильной дороги)

Председатель комиссии: _____ **М. Кожанов**

Зам. председателя комиссии: _____ **А. Мырзабеков**

Члены комиссии:

_____ **Е. Тусупов**

_____ **Д. Оразбеков**

_____ **Р. Кожакапанов**

_____ **Д. Акимов**

_____ **С. Исаев**

_____ **Ж. Маханов**

_____ **Б. Сейтказинов**

АКТ

государственной комиссии о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «8» 10 2013г.

(местонахождение автомобильной дороги) *(дата)*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Приказ № 51 от 20 июня 2013г.

(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:

Председателя государственной комиссии: **Кожанов М.Ж.** – заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;

(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной комиссии: **Мырзабеков А.Б.** – заместитель акима Улытауского района

(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:

Тусупов Е.К. – руководитель отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;

Оразбеков Д.Б. – руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Улытаукого района» (по согласованию);

Кожакапанов Р.М. – главный специалист отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;

Акимов Д.А. - представитель управлений дорожной полиции ДВД Карагандинской области;

Исаев С.Д - председатель ПК «Дорожник»;

Маханов Ж.М. - мастер ПК «Дорожник»;

Сейтказинов Б. – индивидуальный предприниматель «Сейтказинов».

(Ф.И.О., должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

(указать наименование и подведомственную подчиненность)

предъявлены к приемке в эксплуатацию: **а/д.«Кызылорда-Павлодар» км 429-433**, средний ремонт,

(указать наименование автомобильных дорог, категорию, вид строительства, место расположения (область, район))

2. Средний ремонт произведен на основании: протокола об итогах электронного конкурса от 08.02.2013 г., договор № 60 от 12.02.2013 г.

(постановление, приказа, решения)

3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: ПК «Дорожник»;

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: устройство выравнивающего слоя, ШПО.

(указать виды работ)

4. Сметная документация на средний ремонт разработана Заказчиком: ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.

(указать части разделы документации)

5. Ремонтные работы осуществлены в срок:

- начало работ: с мая 2013 года
- окончание работ: по октябрь 2013 года

6. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность дороги): 4 км.
б) ширина земляного полотна: 12 м.
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) средняя ширина проезжей части: 7 м.

Конструктивные слои дорожной одежды	от ПК	до ПК	км	Примечание
Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя.	429	433	4	Объем выполнен согласно тендерной документации
Устройство ШПО	429	433	4	
Нанесение дорожной разметки	429	433	4	

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **19 984 465 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТОЙ от генерального подрядчика **ПК «Дорожник»** и готовой к эксплуатации участок автомобильной **«Кызылорда-Павлодар» км 429-433** протяженностью 4 км .

(наименование автомобильной дороги)

Председатель комиссии: _____ **М. Кожанов**

Зам. председателя комиссии: _____ **А. Мырзабеков**

Члены комиссии:

_____ **Е. Тусупов**

_____ **Д. Оразбеков**

_____ **Р. Кожакапанов**

_____ **Д. Акимов**

_____ **С. Исаев**

_____ **Ж. Маханов**

_____ **Б. Сейтказинов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Дорожник"

Форма № 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2013 года
по среднему ремонту
автодорога " Жезказган-Петропавловск" км 6-11
(устройство ШПО 5 км)

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы %	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	27-46-8 т.ч гл3 п1 к=1,2	Устройство одиночной поверх-ностной обработки черным щебнем	м2	78300	11,904	3,996	7,908 1,956	932083,20	312886,80	619196,40 153154,80	619835,33 133	0,02532 0,007092	1983 555
2	27-66-1	Приготовление битума вязкого в котлах емкостью 15000л 78300*0,00072*1,02	тн	57,50	1048,32	157,5	890,82 265,49	60278,40	9056,25	51222,15 15265,68	32348,17 133	2,05	118
3	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость битума вязкого	тн	57,50	33212,46			1909716,45					
4	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость черного щебня (0,02*78300) с транспортом 4 км	тн	1566	3537,89			5540335,74					
5	сб.27тч 1 п. 1.5	Доставка битума автогудрона-торами на расстояние 4км	м/час	5,29	1171		1171 486	6194,59		6194,59 2570,94	3419,35 133	1	5
		ИТОГО						8448608,38	321943,05	676613,14 170991,42	655602,85		2661
		Накладные расходы						655602,85	98340,43				328
		ИТОГО						9104211,23					
		Непредвиденные затраты 6%						546252,67					
		Итого						9650463,90					

Выслуга лет 1%	96504,64
Дополнительные отпуска 0,4%	38601,86
Перевозка рабочих 2,5%	241261,60
Итого в ценах 2001 года	10026832,00
Итого в ценах 2013 года с Имрп= 2,2335	22394929,27
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	447898,58
Итого	**22842827,85**
НДС 12 %	2741139,34
Всего	**25583967,19**

ПРИНЯЛ: Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Кожанов М.Ж.
Руководитель отдела функционирования и развития
дорожной инфраструктуры _____ Турсупов Е.
Куратор_____ Кожакапанов Р.М.

СДАЛ: Председатель ПК "Дорожник"
_____С.Д. Исаев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Дорожник"

Форма № 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2013 года
по среднему ремонту
автодорога " Кызылорда - Павлодар" км 429 -433
(устройство ШПО 4 км)

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-46-8 т.ч гл3 п1 к=1,2	Устройство одиночной поверх-ностной обработки черным щебнем	м2	28000	11,904	3,996	7,908 1,956	333312	111888	221424 54768	221652	0,02532 0,007092	709 199
2	27-66-1	Приготовление битума вязкого в котлах емкостью 15000л 28000*0,00072*1,02	тн	20,56	1048,32	157,5	890,82 265,49	21553	3238	18315 5458	11566	2,05	42
3	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость битума вязкого	тн	20,56	29818,30			613064					
4	Кальк. ст-ти мат 2001г.	Стоимость черного щебня (0,02*28000) с транспортом 13 км	тн	560	3343,92			1872595					
5	сб.27тч 1 п. 1.5	Доставка битума автогудрона-торами на расстояние 13км	м/час	6,15	1171		1171 486	7202		7202 2989	3975	1	6
		ИТОГО						2847726	115126	246941 63215	237193		956
		Накладные расходы 133% ИТОГО Непредвиденные затраты 6% **Итого**						237193 3084919 185095 **3270014**	35579 **213920**				119 **1075**

Выслуга лет 1%	32700
Дополнительные отпуска 0,4%	13080
Перевозка рабочих 2,5%	81750,35
Итого в ценах 2001 года	3397544,35
Итого в ценах 2013 года с Имрп= 2,2335	7588415,31
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	151768,31
ИТОГО	7740183,62
НДС 12%	928822,03
ВСЕГО	**8669005,65**

ПРИНЯЛ:

Заместитель начальника
ГУ "Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Карагандинской области"
_____ Кожанов М.Ж.

Начальник отдела функционирования и развития
дорожной инфраструктуры _____ Тусупов Е.

Куратор _____ Кожакапанов Р.М.

СДАЛ: Председатель ПК "Дорожник"

_____ С.Д. Исаев