Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
Приказом Комитета
по делам строительства
от 27 июня 2002 г. № 155

Акт
приемочной комиссии по поэтапной приемки в эксплуатацию построенного железнодорожного подъездного пути ТОО «Agromean» по станции Бесколь Алматинского отделения дороги в Алматинская область, п. Бесколь

ст. Бесколь «04» ноября 2013 года.

Комиссия, назначенная Директором ТОО «Agromean» приказом №53 от «31» октября 2013 года в составе:

Председатель комиссии – представитель заказчика – Директор ТОО «Agromean».

Членов комиссии-представителей:

Подрядной организации – директор ТОО « А.С.А.Р.&К.-1» Сергеев Е.И.

Проектной организации – директор ТОО «Трансстрой-Меркур» Лыков А.В.

Представителей АО «НК «Қазақстан темір жолы» согласно факсограммы Управляющий директор–Главного инженера С. Толебаева / 3697-И от 11.11.2013 года.

Есилбаев М.Б.– главный инженер филиала АО «НК «КТЖ» «Алматинского отделение дороги»

Исхаков Р.Е. – заместитель директора филиала АО «НК «КТЖ» «Алматинского отделение магистральной сети»

Солтанбеков А. – ревизор движения Алматинского отделения дороги

Кулмагамбетов М.– начальник станции Бесколь

Естемисов Н. – директор Бескольской дистанции пути

УСТАНОВИЛА:

1. **Подрядной организацией ТОО «А.С.А.Р & К.-1»**

предъявлен к поэтапной приемке в эксплуатацию построенный объект: железнодорожный подъездной путь ТОО «Agromean» по станции Бесколь находящийся по адресу: Алматинская область, п. Бесколь

Строительство осуществлялось подрядной организацией ТОО «А.С.А.Р & К.-1» выполнившими строительно-монтажные работы железнодорожного подъездного пути.

2. **Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Трансстрой-Меркур».**

3. **Строительство осуществлялось по проекту** «Строительство железнодорожного подъездного пути ТОО «Agromean» по станции Бесколь, Алматинского отделения дороги.

4. **Проектно-сметная документация утверждена: 04.10.13г**

5. **Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:**
   Начало работ по строительству 05.06.13 года, окончание работ 31.10.13года.

6. **Комиссии представлена следующая документация:**
   «Строительство железнодорожного подъездного пути ТОО «Agromean» по станции Бесколь исполнительная документация (продольные профили, масштабная план схема, технический паспорт). Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему Акту.

7. **Построенный железнодорожный путь имеет следующие показатели:**
   полная длина путей составляет 386.56 м., полезная – 280.77 м.

8. **Технологические и архитектурно-строительные решения характеризуются следующими данными:**
   Рельсошпальная решетка: тип рельс Р-50, Р-65 на деревянных, ж/б шпалах, балласт щебеночный, стрелочные переводы типа Р-50 м.1/9, типа Р-65 м.1/9

9. **Оборудование установлено** согласно Акту о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень Актов приведен в приложении нет к настоящему Акту) в количестве:
   По проекту нет (единиц);
   Фактически нет (единиц);

10. **Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом** согласно рабочего проекта.

11. **Дефектов и недоделок нет.**

12. **Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:**
    всего: 36 млн. тенге, в том числе:
    строительно-монтажных работ: 30 млн. тенге,
    оборудования, инструмента и инвентаря: 0 тыс. тенге,
    фактические затраты: всего, СМР и др.: 31 млн. 500 тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ рабочей комиссии:

Построенный железнодорожный путь ТОО «Agromean» по станции Бесколь Алматинского отделения дороги, расположенного по адресу: РК, Алматинская область, п. Бесколь **принять в эксплуатацию**.

Границей подъездного пути является знак «Граница подъездного пути», установленный на обочине земляного полотна в створе с приемным стыком стрелочного перевода №301.

Председатель рабочей комиссии:

Директор ТОО «Agromean» _____ **Баталов Т.А**

(подпись)

Члены рабочей комиссии:

Главный инженерфилиала АО «НК «КТЖ»
«Алматинского отделение дороги» _____ **Есилбаев М.Б.**

(подпись)

Заместитель директора филиала АО «НК «КТЖ»
«Алматинского отделение магистральной сети» _____ **Исхаков Р.Е.**

(подпись)

Ревизора движения
Алматинского отделения дороги _____ **Солтанбеков А.**

(подпись)

Начальник станции Бесколь _____ **Кулмагамбетов М.**

(подпись)

Директор Бескольской
дистанции пути _____ **Естемисов Н.**

(подпись)

Директор ТОО « А.С.А.Р.&К.-1» _____ **Сергеев Е.И.**

(подпись)

Директор ТОО «Трансстрой-Меркур» _____ **Лыков А. В.**

(подпись)

Форма 2В
к договору №25-06/13 "05"июня 2013 г.
Заказчик: ТОО "Agromean"
Подрядчик: ТОО "А.С.А.Р&К.-1"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА

на работы по выполнению строительно-монтажных работ

№п/п	Наименование	ед.изм	кол-во	цена за ед.	сумма с учетом НДС
1	Путь на деревянных шпалах шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов ,Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами	комплекс работ	271,56	82 000,0	22 267 920,0
2	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка	комплекс работ	271,56	3 920,0	1 064 515,2
3	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию	комплекс работ	271,56	1 560,0	423 633,6
4	Укладка стрелочного перевода Р50 1/9,1/7	комплекс работ	1	370 000,0	370 000,0
5	Итого:				**24 126 068,80**

24 126 068,8 тенге (Двадцать четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч шестьдесят восемь тенге восемь тиын)

Принял:
Заказчик: *ТОО "Agromean"*

Директор Баталов Б.А.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "А.С.А.Р&К.-1"

Директор Сергеев Е.И.

Форма 2В
к договору №25-06/13 "05"июня 2013 г.
Заказчик: ТОО "Agromean"
Подрядчик: ТОО "А.С.А.Р&К.-1"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА

на работы по выполнению строительно-монтажных работ

№п/п	Наименование	ед.изм	кол-во	цена за ед.	сумма с учетом НДС
1	Путь на железобетонных шпалах шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов ,Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами	комплекс работ	115	93 610,0	10 765 150,0
2	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка	комплекс работ	115	4 340,0	499 100,0
3	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию	комплекс работ	115	1 649,4	189 681,2
4	Укладка стрелочного перевода Р50 1/9,1/7	комплекс работ	1	420 000,0	420 000,0
5	Итого:				**11 873 931,20**

11 873 931 ,20 тенге (Одинадцать миллионов восемьсот семьдесят три тысячи девятьсот тридцать один тенге двадцать тиын)

Принял:
Заказчик: ТОО "Agromean"

Директор _____ Баталов Б.А.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "А.С.А.Р&К.-1"

Директор _____ Сергеев Е.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО "Agromean"
Подрядчик: ТОО "А.С.А.Р&К.-1"
Наименование строительства и его адрес: Строительно монтажные работы железнодорожного подъездного пути ТОО "Agromean" по станции Бесколь Алматинское отделение дороги, Алматинская область, п. Бесколь

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2013 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика		подрядчика	25-06/13	25.06.2013	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно монтажные работы железнодорожного подъездного пути ТОО "Agromean" по станции Бесколь Алматинское отделение дороги, Алматинская область, п. Бесколь	24 126 068,80	21 541 132,86							2 584 935,94	24 126 068,80

Принял:
Заказчик: ТОО "Agromean"

Директор Баталов Б.А.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "А.С.А.Р&К.-1"

Директор _____ Сергеев Е.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО "Agromean"
Подрядчик: ТОО "А.С.А.Р&К.-1"
Наименование строительства и его адрес: Строительно монтажные работы железнодорожного подъездного пути ТОО "Agromean" по станции Бесколь Алматинское отделение дороги, Алматинская область, п. Бесколь

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	25-06/13	25.06.2013	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно монтажные работы железнодорожного подъездного пути ТОО "Agromean" по станции Бесколь Алматинское отделение дороги, Алматинская область, п. Бесколь	36 000 000,00	10 601 724,28							1 272 206,91	11 873 931,20

Принял:
Заказчик: ТОО "Agromean"

Директор Баталов Б.А.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "А.С.А.Р&К.-1"

Директор А.С.А.Р.&К.-1 Сергеев Е.И.