ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-051040007840-20181008-41009239
2. Дата выписки 08.10.2018
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000001233
3. Дата совершения оборота 08.10.2018
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 051040007840
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0023498
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК TSESKZKA
13. ИИК KZ60998BTB0000009385
15. Наименование банка Столичный филиал АО "ЦеснаБанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030940004238
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.101, здание 63 А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 051040007840
25.2 Наименование АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030940004238
26.2 Наименование Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью
26.3 Адрес доставки 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.101, здание 63 А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 1-2
27.4 дата 03.01.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000832
32.2 дата 08.10.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Замена/капитальный ремонт стрелочных переводов			усл	5	15 401 785,71	77 008 928,57	0	0	77 008 928,57	12%	9 241 071,43	86 250 000			1	
				Всего по счету				77 008 928,57			77 008 928,57		9 241 071,43	86 250 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
CMdt+Q0brhifoMjeraojzUy5SO8ggYWukdOB6puYrIKR35b5Z/BFtQYW2OEOucjYGV+FV114rVH4L3DfEuZmQw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Абдрахманова Динара Кайратовна

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

Заказчик: ТОО «Темірсевис Астана»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АсСнабСервис»
г. Астана, ул. 101, д.25
тел. +7 775 886 17 07; +7(7172) 793 071

Наименование строительства и его адрес: Замена/капитальный ремонт стрелочных переводов

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		1/2	03.01.2018			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Замена/капитальный ремонт стрелочных переводов	86 250 000	77 008 928,57		77 008 928,57					9 241 071,43	86 250 000

М.П. Заказчик Директор Пастомасов Г.Н
(должность ф., и., о., подпись) 2018 год

М.П. Подрядчик Исп. директор Касимов Р.С
(должность ф., и., о., подпись) 2018 год

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Темірсервис Астана"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АсСнабСервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: ТОО "ТЕМІРСЕРВИС АСТАНА" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ
(наименование, адрес)

Объект: Замена/капитальный ремонт стрелочных переводов №№_____ __
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1/2 от 03.01.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-280111-0101 РСНБ РК 2015	Разборка стрелочного перевода	комплект	5,0000000	150625,54	753128
2.	2.	Т16-122-3В	Срезка балласта после демонтажа стрелочного перевода	1 стр.	5,0000000	16406,28	82031
3.	3.	11-280108-0101 РСНБ РК 2015	Разборка пути на подходах к стрелочному переводу	км пути	0,1875000	1437743,16	269577
4.	4.	Т16-123-1Б	Вырезка балласта из шпальных ящиков на глубину не менее 15 см ниже подошвы шпал по всей длине участка	100 ящик	3,0000000	47727,36	143182
5.	5.	Т16-121	Замена балласта на 15 см ниже постели шпал	100м.п.	1,8750000	67116,60	125844
6.	6.	Т16-95-4	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподъемником	1км	0,1875000	204445,54	38334
7.	7.	32-020303-0101 РСНБ РК 2015	Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками	маш.-ч	5,0000000	10428,48	52142
8.	8.	11-280122-0108 РСНБ РК 2015	Транспортирование материалов для укладки 1 комплекта стрелочного перевода по эксплуатируемым путям	км перемещения	25,0000000	4106,52	102663

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	11-280122-0107 РСНБ РК 2015	Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 км звеньегого пути по эксплуатируемым путям	км перемещения	1,0000000	33282,19	33282
	Раздел: ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ						
10.	10.	11-280109-0204 РСНБ РК 2015	Переводы стрелочные обыкновенные, тип рельсов Р65, марка перевода 1/9. Укладка поэлементно стреловыми кранами	стрелочный перевод	5,0000000	10570668,99	52853345
11.	11.	11-290402-0104 РСНБ РК 2015	Балластировка стрелочных переводов М1/9	комплект стрелочного перевода	5,0000000	641362,80	3206814
12.	12.	41-020103-1060 РСНБ РК 2015	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	420,8000000	1481,76	623525
13.	13.	11-280113-0306 РСНБ РК 2015	Переводы стрелочные обыкновенные марки 1/9, балласт щебеночный. Выправка выправочно-подбивочно-рихтовочным и машинами ВПРС	стрелочный перевод	5,0000000	329267,42	1646337
14.	14.	11-280120-0202 РСНБ РК 2015	Рихтовка стрелочных переводов. Балласт щебеночный	стрелочный перевод	5,0000000	387881,57	1939408
15.	15.	11-280107-0101 РСНБ РК 2015	Противоугоны, тип рельсов Р65. Установка на стрелочных переводах	100 шт. противоугонов	12,0000000	47331,94	567983
16.	16.	11-280101-0203 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	км пути	0,1875000	52655607,91	9872926
17.	17.	11-280104-0102 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах. Укладка звеньями длиной 12,5 м кранами укладочными	км пути	0,1875000	862685,22	161753
18.	18.	11-280112-0101 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка балластировочными машинами	1000 м3 балласта в призме	0,2775000	5273573,97	1463417

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	41-020103-1060 РСНБ РК 2015	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	444,0000000	1481,76	657901
20.	20.	11-280113-0103 РСНБ РК 2015	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Выправка	км пути	0,1875000	1815015,45	340315
21.	21.	11-280120-0101 РСНБ РК 2015	Рихтовка пути. Балласт щебеночный	км пути	0,1875000	3098221,91	580917
22.	22.	11-280107-0101 РСНБ РК 2015	Противоугоны, тип рельсов Р65. Установка на звеньях железнодорожного пути длиной 12,5 метров	100 шт. противоугонов	5,4000000	47331,94	255592
23.	23.	ТРДС	Проверка положения пути проектному	км	0,5600000	13616,98	7626
24.	24.	Т28Т.Ч.П.1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто	10т/км	938,0000000	193,75	181739
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
25.	25.	11-290404-0101 РСНБ РК 2015	Отделка пути после обкатки поездами	км пути	0,1875000	1725958,90	323617
26.	26.	11-290404-0202 РСНБ РК 2015	Отделка стрелочных переводов М1/9 после обкатки поездами	комплект стрелочного перевода	5,0000000	90449,52	452248
27.	27.	Т16-110В	Окончательная оправка балластной призмы с добавлением щебеночного балласта	1км	0,5600000	208807,20	116932
28.	28.	Т16-56-4	Смазка стыковых болтов	100 болт	3,8000000	5369,33	20403
29.	29.	11-280122-0108 РСНБ РК 2015	Транспортирование материалов от разборки 1 комплекта стрелочного перевода по эксплуатируемым путям	км перемещения	25,0000000	4106,52	102663
30.	30.	11-280122-0107 РСНБ РК 2015	Транспортирование материалов от разборки 1 км звеньегого пути по эксплуатируемым путям	км перемещения	1,0000000	33282,19	33282

ИТОГО: 77008928

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				3779357	
		Сметная прибыль				5704365	
		Итого с НДС	12 %	9241071		86250000	

Заказчик

ТОО "Темірсервис Астана"

(наименование организации)

М.П. Будин Д Е (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "АсСнабСервис"

(наименование организации)

М.П. исп. директор Хасанов Р.С (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал: