Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта «Строительство площадок под буровую установку и подъездных дорог к проектным скважинам месторождения «Придорожное» в эксплуатацию №1

От "13" 06 2014 г. Созакский район, Южно-Казахстанская область

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Распоряжением акима Созакского района Южно-Казахстанской области от "05" июня 2014г №65

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель государственной приемочной комиссии:

Әлмаганбет Бекзат Тайұлы – Заместитель Акима Созакского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Момот Лидия Анатольевна – Директор ТОО « Авангард-ОК», авторский надзор

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии - представители:

Заказчика ТОО «МАНГЫШЛАК-МУНАЙ»:

Сәрсенбай Аслан Сәрсенбайұлы – Директор ТОО «МАНГЫШЛАК МУНАЙ»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Департамента ГАСК и Л по ЮКО:

Калмаганбетов Мади Абылкасымович - начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции

(фамилия, имя, отчество, должность)

Технического надзора:

Төрекұл Тоңбаба Ерниязұлы – инженер по качеству и проверке выполненных объемов Казахской автомобильно-дорожной академии им. Л.Б. Гончарова.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Подрядчика:

Бычко Александр Викторович – Генеральный директор ТОО « Искер-Т»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Департамента экологии по ЮКО:

Акылбеков Куанышбек Алымханович - Руководитель отдела государственного экологического контроля департамента экологии по ЮКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Акимата Созакского района:

Несіпбаев Кыдырбек Сайлауұлы. –Заведующий сектором отдела строительства, архитектуры градостроительства Созакского района ЮКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жұмаков Талгат Бесенбекұлы - Руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Созакского района ЮКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Отдела ЧС Созакского района ЮКО:
Төлегенов Серік Даулетиярұлы - руководитель отдела ЧС Созакского района ЮКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
Отдела дорожной полиции Созакского района ДВД ЮКО:
Ерман Нураділ Нурланұлы - Руководитель отдела
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ТОО «МАНГЫШЛАК-МУНАЙ» совместно с ТОО «Искер-Т», Договор № 2с/У/93з-13 от 21.10.2013г., **предъявлен к приемке в эксплуатацию** объект: «Строительство площадок под буровую установку и подъездных дорог к проектным скважинам месторождения «Придорожное»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Созакский район, Южно-Казахстанская область
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения и др.) о предоставлении соответствующего права на землю: Постановление Акимата Созакского района Южно-Казахстанской области от «17» июля 2013 года № 213
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с уведомлениями о начале производства строительно-монтажных работ работ от « 04 » ноября 2013 г. № 1176-3 и от «27» февраля 2014 г. № 85-3/у, зарегистрированных в ДГАСКиЛ по ЮКО
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено подрядчиком ТОО «Искер-Т»
(наименование организации)
выполнившим строительно-монтажные работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды переходного типа: устройство верхнего слоя покрытия – из песчано-гравийной смеси № 1 толщиной 10 см, устройство нижнего слоя покрытия из песчано-гравийной смеси № 6 толщиной 15см. Строительно-монтажные работы по устройству площадок под буровые установки: снятие растительного слоя и уплотнение грунтового основания
(виды работ)
и субподрядными организациями не привлекались
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «АВАНГАРД-ОК»
(наименование организации)
выполнившим проектно-сметную документацию на «Строительство площадок под буровую установку и подъездных дорог к проектным скважинам месторождения «Придорожное», состоящую из 3 альбомов: альбом 1 - Общая пояснительная записка; альбом 2 - Рабочий проект. Генеральный план площадок для скважин №15, №16, №17. Дорожная часть; альбом 3 - Сметная документация
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями не привлекались
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ТОО « МАНГЫШЛАК-МУНАЙ» в виде Тех задания - Приложение №1 к Договору № 2с/У/33з -13 от 17 июня 2013 г.

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному проекту: Заказ 40- 2013, Заключение государственной экспертизы РГП «Госэкпертиза» по ЮКО, № 9-0986/13 от 17.09.13 г. «Строительство площадок под буровую установку и подъездных дорог к проектным скважинам месторождения «Придорожное»

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Протоколом ТОО «МАНГЫШЛАК-МУНАЙ»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от " 14 " августа 2013 г. № б/н.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2013 г.;
(месяц, год)
окончание работ май 2014 г.;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 3,4 мес;
фактически 3 мес. (без учета зимнего периода).

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: согласно СН РК 1.03-00-2011 и Приказа председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 16.01.2013 № 62 приложения №1,2,3

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		IV - в		IV - в	
Расчетная скорость	км/ч	30		30	
Число полос движения	шт	1		1	

Длина автодороги	км	21,529		21,529	
Ширина полосы движения	м	4,5		4,5	
Ширина проезжей части	м	4.5		4,5	
Ширина обочины	м	1,5		1,5	
Ширина земляного полотна	м	7,5		7,5	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период соответствует

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: устройство верхнего слоя покрытия – из песчано-гравийной смеси № 1 толщиной 10 см, устройство нижнего слоя покрытия из песчано-гравийной смеси № 6 толщиной 15см. Строительно-монтажные работы по устройству площадок под буровые установки: снятие растительного слоя и уплотнение грунтового основания

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту). Не имеется

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Мероприятия выполнены в объемах, предусмотренных проектом.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении___ к акту. Не имеются

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены согласно проекта.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 301 065,9 тыс. тенге,
в том числе:
строительно-монтажных работ 236 304,21 тыс. тенге,
прочих затрат 64 761,68 тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря - тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
300 608,00 тыс. тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 235 944,813 тыс. тенге;
стоимость прочих затрат 64 663,187 тыс.тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тыс. тенге.

18. На основании осмотра обьекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности технологических и архитектурно-строительных решений (включая обьемно-планировочные и по применению материалов и конструкций), которые соответствуют требованиям норм и правил, нормативным правовым актам в области строительства, действующим в Республике Казахстан

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к государственной приемке объект:
Строительство площадок под буровую установку и подъездных дорог к проектным скважинам месторождения «Придорожное» в Созакском районе ЮКО
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Әлмаганбет Бекзат Тайұлы _____
(ф.и.о., подпись, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Момот Лидия Анатольевна _____
(ф.и.о., подпись, печать)

Члены рабочей комиссии:

Сәрсенбай Аслан Сәрсенбайұлы _____
(ф.и.о., подпись, печать)

Төрекұл Тоцбаба Ерниязұлы _____
(ф.и.о., подпись, печать)

Бычко Александр Викторович _____
(ф.и.о., подпись, печать)

Қалмаганбетов Мади Абылкасымович _____
(ф.и.о., подпись, печать)

Ақылбеков Қуанышбек Алымханович _____
(ф.и.о., подпись, печать)

Төлегенов Серік Даулетиярұлы _____
(ф.и.о., подпись, печать)

Несіпбаев Қыдырбек Сайлауұлы _____
(ф.и.о., подпись, печать)

Жұмаков Талгат Бесенбекұлы _____
(ф.и.о., подпись, печать)

Ерман Нураділ Нурланұлы _____
(ф.и.о., подпись, печать)