Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
форма №235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» июня 2019 года

Заказчик :

АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В., 090300, РК, ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Промзона, тел: +7 705 939 4424;

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 2019 года, ТОО«АсарСтройСервис» , г.Алматы Турксибский район, ул.Спасская 104/1, генеральный директор Б.С.Оразахынов.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:

ТОО «ИК по ОСП», Чупров Алексей Юрьевич, №01784 от 18.05.2012 года, №01785 от 18.05.2012 года, №KZ67VJE00000349 от 27.05.2014 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:

ТОО «Каспий Инжиниринг», Махметов Рамазан Ергалиевич, №KZ42VJE00046098 от 17.04.2019 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО СК «АзияТехСтрой» ГСЛ №006418 от 20.08.2014 года; ТОО «АсарСтройСервис» ГСЛ №011943 от 13.10.2016 года;

к приемке в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт автомобильной дороги по проспекту Достык от улицы Е.Пугачева до ул.М.Маметовой в Уральск, ЗКО (корректировка)»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:

Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, , г.Уральск, Проспект Достык-Дружба

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от: «22» октября 2016 года, ГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Уральска» №276/1;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года, №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» наименование 08.09.2015 года;
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации):
Товарищество с ограниченной ответственностью «Биік Құрылысы», Товарищество с ограниченной ответственностью «СПС»;
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й):
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска", от 22.10.2016 года;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _август 2015_;
месяц, год
окончание работ _октябрь 2018_;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _19_;
фактически, месяц: _38_;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
3.1 Предъявляемый к приемке объект после реконструкции имеет следующие показатели:

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	
1	Техническая категория дороги	кат.	4
2.	Общая протяженность участка дроги	км	3,494
3.	Ширина проезжей части	м	18,0
4.	Ширина полосы движения	м	3,0 – 4,5
5.	Число полос движения	шт.	2-6
6.	Тип дорожной одежды и вид покрытия		Капитальный, горячий асфальтобетон

Таблица 2

№ п/п	Показатели	Ед.изм	Данные
1	Ул.Алмазова от ул.Ескалиева до СОШ№21	м	316
2	Ул.Т.Масина от ул.А.Тайманова до пр.Достык-Дружба	м	258,34
3	Ул.Досмухамедова от пр.Достык до ул.Курмангазы	м	523
4	Ул.М.Ауэзова(Фрунзе) от пр.Достык до ул.Курмангазы	м	522
5	Ул.Даулеткерея от ул.Ескалиева до ул.Курмангазы	м	608
6	Ул.Караша от пр.Достык до ул.Курмангазы	м	521
7	Ул.Савичева от пр.Достык до ул.Курмангазы	м	522
8	Ул.Чапая от пр.Достык до ул.Курмангазы		521,30
9	Ул.Е.Пугачева от ул.Курмангазы до ул.Чагано-Набережная	м	954

3.2. При разработке проекта принято:

- Дорожная одежда облегченного типа, вид покрытия асфальтобетонное
- Дорожно-климатическая зона – 4.
- Тип местности по характеру и степени увлажнения – 1.
- Нормативная глубина промерзания грунта – 1,5 м.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструирование и расчет дорожной одежды произведен из наличия дорожно-строительных материалов , интенсивности движение и инженерно-геологических условий (двухслойное покрытие);

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт автомобильной дороги по проспекту Достык от улицы Е.Пугачева до ул.М.Маметовой в Уральск, ЗКО (корректировка)», **принять в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Сарсенгалиев С.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор _____ Чупров А.Ю. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор _____ Р.Е.Махметов _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Б.С.Оразахынов _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	3 494		
2	Общая длина примыкающих улиц к проспекту Достык	м	5 268		
3	Общая протяженность водопровода	м	1 066		
4	Ширина проезжей части улицы	м	18,0		
5	Ширина тротуаров	м	1,5-3,0		
6	Ширина дорожной одежды	м	4,5-19,0		
7	Число полос движения	шт	2-6		
8	Число полос движения поперечных улиц	шт	2		
9	Радиус поворотов на примыканиях основных подъездных дорог	м	6		
10	Тип дорожной одежды и вид покрытия			Капитального типа, асфальтобетонного покрытия	
11	Дорожное покрытие			- Уплотненный грунт-глина (к-0,98) - ПГС(0,15м) - Щебечно-песчаная смесь (0,15м) -Асфальтобетон К/З гор.пористый марка 2 на битуме БНД 60/90 (0,06м) - Асфальтобетон гор. плотный мелко-ый тип Б, марка 2 на битуме БНД 60/90 (0,04м)	

Заказчик: КПО б.в., Сарсенгалиев С.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:ТОО «Каспийинжиниринг», Махметов Р. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П