Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
форма №235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» июля 2019 года

Заказчик:

АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В., 090300, РК, ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Промзона, тел: +7 705 939 4424;

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии 2019 года, ТОО«АсарСтройСервис», г.Алматы Турксибский район, ул.Спасская 104/1, генеральный директор Б.С.Оразахынов;

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:
ТОО «ИК по ОСП», Аничкин Александр Александрович, № KZ12VJE00036356 от 29.07.2013 года, №KZ17VJE00027342 от 08.06.2012 года, №KZ82VJE00036357 от 29.07.2013 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:
ТОО «Каспийинжиниринг», Махметов Рамазан Ергалиевич, №KZ42VJE00046098 от 17.04.2019 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «АсарСтройСервис» ГСЛ №011943 от 13.10.2016 года;

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, , г.Уральск, улица Курмангазы

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от:
«29» марта 2017 года, ГУ «Отдел ПТ и АД г.Уральска» №38;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года, №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»
27.07.2017г .

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) :
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТС-Индустрия» _____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й):
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Уральска", от 01.03.2017года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 07.2017 ;
месяц, год
окончание работ 06.2019 ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:09;
фактически, месяц: 23 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
3.1 Предъявляемый к приемке объект после реконструкции имеет следующие показатели:

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Данные
1	Техническая категория дороги	кат.	4
2.	Общая протяженность участка дроги	км	3,845
3.	Ширина проезжей части	м	9 – 22
4.	Ширина полосы движения	м	3,0 – 4,5
5.	Число полос движения	шт.	2-6
6.	Тип дорожной одежды и вид покрытия		Капитальный горячий асфальтобетон

3.2. При разработке проекта принято:
- Тип дорожной одежды - капитальный
- Дорожно-климатическая зона – 4.
- Категория дороги (улицы) – 4.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Конструирование и расчет дорожной одежды произведен из наличия дорожно-строительных материалов , интенсивности движение и инженеро-геологических условий (двухслойное покрытие);

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Курмангазы от ул.А.Молдалуовой до ул.Е.Пугачева в г.Уральск ЗКО», **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Сарсенгалиев С.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ Аничкин А.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор _____ Р.Е.Махметов _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Б.С.Оразахынов _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 10

к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	3 845		
2	Ширина проезжей части	м	9-22		
3	Ширина тротуаров	м	1,5-7		
4	Ширина пешеходных дорог	м	1,5		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Количество полос		2-6		
8	Элементы освещения		-		
9	Зеленые насаждения	шт	-		
10	Дорожное покрытие			Усовершенствованный вид покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	
11	Электроосвещение		-		

Заказчик: КПО б.в., Сарсенгалиев С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Sarsengaliyev Sanat
Social Projects Manager
Karachaganak

Авторский надзор: ТОО «Каспий Инжиниринг», Махметов Р.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.