подпись 992

Счет-фактура № 00000000004 от 30 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140012119, 050036, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Мамыр 4, дом № 197, к.оф. 303,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 1003188, от 30.10.2015

ИИК поставщика: KZ13826A1KZTD2023217, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №160015 от 31.08.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, Сарыозек п., ул. Б. Момышулы, дом № 10

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140012119, Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup",050036, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Мамыр 4, дом № 197, к.оф. 303

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840015736, Государственное учреждение "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КЕРБУЛАКСКОГО РАЙОНА",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, Сарыозек п., ул. Б. Момышулы, дом № 10

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КЕРБУЛАКСКОГО РАЙОНА"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840015736, 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, Сарыозек п., ул. Б. Момышулы, дом № 10

ИИК получателя: KZ17070103KSN0917000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дороги с.Бостан Кербулакского района	раб	1	5 679 380,44	5 679 380,44	12%	681 526,00	6 360 906,00		
Всего по счету:					**5 679 380,44**		**681 526,00**	**6 360 906,00**		

Руководитель: Базаров Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
130840015736
061140012119

Заказчик **Государственное учреждение "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КЕРБУЛАКСКОГО РАЙОНА",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, Сарыозек п., ул. Б. Момышулы, дом № 10, тел.: +7 (72840) 4-00-21**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazCentexGroup",050036, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Мамыр 4, дом № 197, к.оф. 303**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (акт) Договор №160015 от 31.08.2016

Номер документа	Дата составления
4	30.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт дороги с.Бостан Кербулакского района			раб	1	6 360 906,00	6 360 906,00
				Итого	1	x	6 360 906,00

Сведения о использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2016

М.П.

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Заказчик: ГУ "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КЕРБУЛАКСКОГО РАЙОНА"

Подрядчик: ТОО "KazCentexGroup"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт внутрисельских дорог село Бостан Кербулакского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 160015 от 31.08.2016г.
за сентябрь 2016 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС
				из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средний ремонт внутрисельских дорог село Бостан Керебулакского района Алматинской области	**6 360 906**	**6 360 906**	**5 679 380**						**681 526**	**6 360 906**
Всего по стройке										**6 360 906**
оплачено										0
подлежит к оплате:										**6 360 906**

Заказчик :
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района"
Сарыбаев Е.Т

Подрядчик:
ТОО "KazCentexGroup" Базаров Ж.Ж

Форма N 2в

Заказчик

Подрядчик
Субподрядчик
Договор № 160015 от 31.08.2016

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт внутрисельских автодорог с. Бостан с/о Кербулакского района Алматинской области

Наименование обьекта: Средний ремонт внутрисельских автодорог с. Бостан с/о Кербулакского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: с.Бостан, ул. Момбаева								
1.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	5000,00	22,44	17,92	112208	89585	0,01	53
					1,18	6,33	5923	31625	0,03	154
2.	Е0127-82-3	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	м2	5000,00	1,10	1,10	5520	5520	--	--
					--	0,39	--	1955	0,00	10
3.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1000,00	878,35	84,82	878354	84817	0,17	166
					24,59	13,42	24587	13419	0,05	47
4.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	2149,27	356,02	6,77	765189	14545	0,05	111
					8,07	1,90	17351	4078	0,01	15
		Итого по разделу: с.Бостан, ул. Момбаева								1761270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1761271	194466		331
							47861	51077		226
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						131588		
		Всего накладных расходов:						131588		
		Итого с накладными						1892859		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						113571		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2006430		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2014456		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2034520		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						5568020		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						111360		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5679380		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						681526		
		Итого с НДС						6360906		

Заказчик:

Отдел пассажирского транспорта автомобильных дорог Кербулакского района»

_____ Сарыбаев Е.Т

Подрядчик:

ТОО «KazCentexGroup»

_____ Базаров Ж.Ж